



ที่ ศธ ๐๕๐๑/๓๐๒๑

สพ.รับที่ 461.
วันที่ 5 มิ.ย. 2556
เวลา 16-00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส10101 วิพค
รับที่ : ส11365/56 4 กอ
วันที่ : 15 ส.ค. 56 เวลา : 15:16
กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากเดิมภายในวงเงิน ๑๐๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นภายในวงเงิน ๑๑๔,๗๘๐,๐๐๐.- บาท โดยเรื่องที่เสนอเป็นไปตามระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๑๐๐,๐๐๐.- บาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๔๙ จำนวน ๒๐,๘๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณปี ๒๕๕๐ จำนวน ๖๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณปี ๒๕๕๑ จำนวน ๒๐,๘๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดเป็นเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างฯ ตามสัญญาเลขที่ สนอ. ๑๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๔๐๕ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นค่าติดตั้งระบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระบบปรับอากาศ และระบบลิฟท์ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมและต่อเนื่องกับงานก่อสร้างโครงสร้างเดิม เพื่อความสะดวกในการทดสอบประสิทธิภาพงานระบบของอาคาร หากติดตั้งภายหลังอาจเกิดผลกระทบต่อการทำงานของโครงสร้างและการใช้งานอาคาร รวมทั้งการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานในอนาคต จึงได้อนุมัติให้จ้างผู้รับจ้างรายเดิมดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว เป็นเงิน ๑๐,๙๘๐,๐๐๐.- บาท หากรวมกับจำนวนเงินค่าก่อสร้างเดิมจะเป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๑๔,๗๘๐,๐๐๐.- บาท (๑๐๓,๘๐๐,๐๐๐.- วงเงินเดิม + ๑๐,๙๘๐,๐๐๐.- วงเงินที่เพิ่มขึ้น)

/ซึ่งวงเงิน.....

ซึ่งวงเงินดังกล่าวเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ประกอบกับสำนักงบประมาณ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว ในวงเงิน ๑๑๔,๗๘๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว และขยายระยะเวลาการก่อสร้างอีก ๓๐ วัน แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการมีผลทำให้เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ โดยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ได้กล่าวไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวมจากเดิม ภายในวงเงิน ๑๐๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท เป็น ภายในวงเงิน ๑๑๔,๗๘๐,๐๐๐.- บาท ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม เป็นเงิน ๑๐๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท โดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้มีบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง จำนวน ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ มีสารสำคัญเฉพาะการขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๑๙๕ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑

๓.๑.๒ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีสารสำคัญ จำนวน ๓ ประเด็น คือ

(๑) เพิ่มงานติดตั้งระบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระบบปรับอากาศ และระบบลิฟท์ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม ในวงเงิน ๑๐,๙๘๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๑๔,๗๘๐,๐๐๐.- บาท

(๒) เปลี่ยนแปลงงวดงานที่ ๘,๑๐-๑๓ และเพิ่มงานงวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย)

(๓) ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากงานเพิ่ม จำนวน ๓๐ วัน มีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

๓.๑.๓ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมีสารสำคัญเฉพาะการขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๑๘๐ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุด ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒

๓.๑.๔ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยมีสารสำคัญในการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง โดยมีงานเพิ่ม-ลด จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งโดยผู้รับจ้างไม่คิดเงินและระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม

๓.๒ สำนักงบประมาณ ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๒๒๖๔๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า

๓.๒.๑ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารกับการติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารดำเนินการในช่วงเวลาที่ต่างกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสอบโครงสร้างและการใช้ประโยชน์อย่างเข้มงวด ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการดังกล่าวดำเนินการแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ก็เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว ในวงเงิน ๑๑๔,๗๘๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว และขยายระยะเวลาการก่อสร้างอีก ๓๐ วัน แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการแล้ว มีผลทำให้เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเรื่องการขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗(๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย

๓.๒.๒ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอาคาร โดยผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๓๙๙.๘๓ บาท และสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาก่อสร้างที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๒.๑

๓.๓ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานรวม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากเดิมภายในวงเงิน ๑๐๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นภายในวงเงิน ๑๑๔,๗๘๐,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓, โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๙๓