



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9904
รับที่ : ส10650/56
วันที่ : 31 ก.ค. 56 เวลา : 13:35

ที่ ศธ ๐๕๐๑/ ๒๗๖๗

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

สพด. รับที่ 414
31 ก.ค. 2556
วันที่ 14.00 น.
เวลา.....

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิม ภายในวงเงิน ๑๕๗,๔๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นภายในวงเงิน ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท และขอขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน จากเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ โดยเรื่องที่เสนอเป็นไปตามระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด เนื่องจากผู้รับจ้างมิได้มีการส่งมอบงานเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยสาเหตุเกิดจากการขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่อาจแก้ไขได้ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ หากมหาวิทยาลัยฯ ผ่อนปรนให้ผู้รับจ้าง จะก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียโอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์อาคารเพื่อการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวผู้รับจ้างได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วจำนวน ๑๓ งวดงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๔๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๙ งวดงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๐๒๕,๐๐๐.- บาท และมหาวิทยาลัยฯ

/ได้ดำเนินการ.....

ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวฯ (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และพิจารณาบริษัท สมบุญพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อรวมค่างานก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จะเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ๘๓,๔๒๐,๐๐๐ + จำนวนเงินที่จัดจ้างส่วนที่เหลือ ๗๙,๐๐๐,๐๐๐) และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน หากทำสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จะสิ้นสุดสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวฯ ในวงเงิน ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท เรียบร้อยแล้ว โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๒๗,๘๔๐,๕๐๐.- บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๑๘,๓๓๗,๕๐๐.- บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๑๖,๒๔๒,๐๐๐.- บาท และโดยที่รายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้จากเดิม ภายในวงเงิน ๑๕๗,๔๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นภายในวงเงิน ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท และจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับบริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด เลขที่ ๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๔๔๕,๐๐๐.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ และได้มีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อมาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว โดยสาเหตุเกิดจากการขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องที่ไม่อาจแก้ไขได้ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยยังผ่อนปรนให้ผู้รับจ้างจะก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียโอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์อาคารเพื่อการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวผู้รับจ้างได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วตั้งแต่งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๔๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๙ งวดงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๐๒๕,๐๐๐.- บาท

๓.๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอธิการบดีได้อนุมัติให้จ้างบริษัท สมบุญพัฒนา จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๓.๓ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๑๓๓๘๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวงเงิน ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๒๗,๘๔๐,๕๐๐.- บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๑๘,๓๓๗,๕๐๐.- บาท และใช้เงิน

นอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๑๖,๒๔๒,๐๐๐.- บาท และโดยที่รายการอาคารวิจัยและพัฒนางานความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวงเงินและระยะเวลาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ ผู้กผันข้ามปีงบประมาณไว้จากเดิม ภายในวงเงิน ๑๕๗,๔๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นภายในวงเงิน ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท และจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติวงเงินที่เพิ่มขึ้น และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓)

๓.๔ ตามระเบียบการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อนนี้ผู้กผันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนางานความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิม ภายในวงเงิน ๑๕๗,๔๔๕,๐๐๐.- บาท เป็น ภายในวงเงิน ๑๖๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท

๔.๒ พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนางานความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผัน จากเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓, โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๔๙๓