

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/กษมธ

ร.น.	3/252.3	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร.น.	24กย.56	รับที่ 13725
ร.น.	16 ก.ย.	รับที่ 24 ก.ย. 56 เวลา 9.20 น.

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ จัดเข้าวาระ 24 ก.ย. 2556

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างประตูละบายน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑๒

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๐๐๑

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๖๓๓๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐

๓. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๐๙/๑๖๖๓๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างประตูละบายน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร จากวงเงินเดิม ๔๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๔,๗๓๕,๑๗๗.๐๔ บาท และขอขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการก่อสร้างประตูละบายน้ำ ดังกล่าวได้มีการยกเลิกสัญญาเดิม และมีการปรับปรุงและเพิ่มปริมาณงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มที่ตอกไปแล้ว ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จำนวน ๖,๗๙๕,๑๗๗.๐๔ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) ซึ่งสำนักงานประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาและเห็นชอบวงเงินดำเนินการรายการดังกล่าวแล้ว แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างประตูละบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร จากวงเงิน ๔๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็น ๕๔,๗๓๕,๑๗๗.๐๔ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๗

/ตามที่...

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอได้ สำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวสำนักงบประมาณได้เสนอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รองรับไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๘ ๑๒๘๗ ๐๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐