

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๕๖๒๑๘



สำนักงานศาลยุติธรรม

ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

กทม. ๑๐๙๐๐

สพท.รับที่ ๕๖๔
วันที่ 2 ต.ค. 2556
เวลา 14.00

๒๗/ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล
จังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น และขออนุมัติ
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๗๗๔๖
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๗๗๓๕
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปเหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับค่าก่อสร้าง
และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์
๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงลำดับที่ ๑ และ ๒ สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบจากเดิมวงเงิน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท
และขยายระยะเวลาก่อนหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรีฯ จากเดิมผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ต่อมาสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดจ้าง ดังนี้

- จัดจ้างบริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญา
เลขที่ ๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๑๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- จัดจ้างบริษัท เออาร์เจ สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา
เลขที่ ๔๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

โดยที่สำนักงานศาลยุติธรรมเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรีฯ โดยมีงานซึ่งต้องดำเนินการพร้อมการก่อสร้างอาคาร และเป็นงาน
เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานตามสัญญาเดิม คิดเป็นค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๒๒๓,๐๐๐ บาท และ

ค่าควบคุมงาน ...

ค่าควบคุมงานก่อสร้างตามสัดส่วนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๘๔,๔๖๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรีใกล้แล้วเสร็จ และเพื่อให้สามารถเปิดทำการได้ทันวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตามร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พ.ศ. ...

ในการนี้ ระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗(๒) กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นประโยชน์ต่อราชการสูงสุด และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๔,๒๒๓,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มจากเดิมจำนวน ๑๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒๕,๐๒๓,๐๐๐ บาท


๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๘๔,๔๖๐ บาท ทำให้วงเงินเพิ่มจากเดิมจำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๐๓๔,๔๖๐ บาท

๓. สำหรับงบประมาณงานเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาที่เพิ่มขึ้นในรายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๐๗,๔๖๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติปรับแผนจากรายการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๓๐๗,๔๖๐ บาท

๔. ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๑๑๐ โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๒๑