

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗/๑๗/๒๕๖๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส10847 (วิ.๑) ๕๐๑ 2/468

รับที่ : ๕15729/56 4 ๕๐๑ 25 ๕๑ 56

วันที่ : 25 ต.ค. 56 เวลา : 9:50 10.10.๕๖

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ไปรษณีย์ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๔/๓๕๒๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
๒. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุดที่ ทส. ๐๖๐๔.๓/๒๓๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
๓. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๑๒/๓๕๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
๔. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๔/๓๕๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
๕. รายละเอียดขอรับจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
๖. รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
๗. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/๕๐๕๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) นั้น

สาระสำคัญ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑.๑ โครงการของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขขอขยายเวลาลงนามในสัญญาและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยรายงานว่ามีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการสนับสนุนการ

/ปฏิบัติงาน ...

ปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ โครงการพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ และโครงการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับพยาบาล เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงสาธารณสุข มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีการผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๒๙๒.๗๒๕๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สถานพยาบาล	วงเงินตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย (งวด/เงิน)	ขอเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการโดยใช้เงินบำรุงสมทบ	วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย	ระยะเวลาที่ขอขยายการลงนามสัญญา	ระยะเวลาที่ขอขยายการเบิกจ่ายเงิน
กลุ่มโครงการที่ยกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างเดิมทิ้งงาน จึงดำเนินการจัดจ้างใหม่และอยู่ระหว่างการประเมินราคาใหม่						
๑. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ						
๑.๑ รพ. ร่อนพิบูลย์ จนครศรีธรรมราช : อาคาร พักพยาบาล ๒๔ ห้อง	๗.๖๓๐๐	๑/๐.๙๑๕๐	๐.๔๔๓๕	๖.๗๑๔๔	ภายใน พ.ย.๕๖	๑๗ ธ.ค. ๕๗
๑.๒ รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง: อาคารส่งเสริมสุขภาพ ๒ ชั้น	๑๔.๙๙๙๐	๕/๘.๒๔๙๐	๐.๘๓๐๔	๖.๗๔๙๕	ภายใน พ.ย.๕๖	๑๓ พ.ค. ๕๗
๒. โครงการพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ						
๒.๑ รพ.เกาะคา จ.ลำปาง : อาคารผู้ป่วยนอก+ใน	เงิน พ.ร.ก. : ๘๕.๖๘๐๐ เงินบำรุง : ๔.๐๗๐๐	๒๖.๙๒๕๐	๑๑.๙๔๕๐	๕๘.๗๕๕๐	ภายในพ.ย.๕๖	๑๖ มี.ค. ๕๘*
๒.๒ รพ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ : อาคาร อุบัติเหตุ	เงิน พ.ร.ก. : ๒๕.๒๕๐๐ เงินบำรุง : ๐.๖๕๐๐	๕/๗.๙๒๑๓	๐	๑๗.๓๒๘๖	ภายใน พ.ย.๕๖	๒๙ พ.ค. ๕๗
๒.๓ รพ.ทับทัน จ.อุทัยธานี : อาคารปฏิบัติงานชั้นสูตร	๑๘.๑๔๔๐	๑/๑.๐๘๘๖	๑.๒๕๐๕	๑๗.๐๕๕๓	ภายใน พ.ย.๕๖	๒๐ ก.พ. ๕๘*
๒.๔ รพ. แกลง จ.ระยอง : อาคารห้องผ่าตัดคลอด และ PT หน้า ๔ ชั้น	๑๐๙.๙๙๙๔	๑/๒.๔๑๙๙	๑๘.๖๐๒๖	๑๐๗.๕๗๙๔	ภายใน พ.ย.๕๖	๑๕ พ.ค. ๕๘*
กลุ่มโครงการที่การก่อสร้างที่ดำเนินการล่าช้า						
๑. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ						
๑.๑ รพ.ชุมแพ ขอนแก่น : อาคาร pt นอกและ อุบัติเหตุ	๖๒.๙๙๐๐	๑/๑.๓๘๔๕	-	๖๑.๖๑๔๔	-	๓๐ ก.ย. ๕๘*
๒. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับพยาบาลเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้						

สถานพยาบาล	วงเงิน ตามสัญญา	ผลการ เบิกจ่าย (งวด/เงิน)	ขอเพิ่ม วงเงินลงทุน โครงการ โดยใช้เงิน บำรุงสมทบ	วงเงินที่ ขอขยาย ระยะเวลา เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ขอขยาย การลงนาม สัญญา	ระยะเวลา ที่ขอขยาย การเบิก จ่ายเงิน
๒.๑ รพ. จะนะ นราธิวาส : อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง	๘.๘๐๐๐	๑/๑.๐๕๖๐	-	๗.๗๔๔๐	-	๒๒ พ.ย. ๕๗
กลุ่มโครงการที่ยกเลิกสัญญาและจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว และขอเพิ่มวงเงิน						
โครงการอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง รพ.สมเด็จพระยุพราช ฉวาง (จ.นครศรีธรรมราช)	๑๕.๑๔๘๐	๑.๖๖๖๓	๕.๙๕๙๐	๙.๑๘๘๙	-	๒๘ ก.พ. ๕๗

หมายเหตุ : * ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินเกินกว่าปี ๒๕๕๗

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการที่เริ่มก่อสร้างมีการผูกพันสัญญาแล้ว เห็นควรพิจารณา
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินตามระยะเวลาที่ขอเบิกจ่ายเงินข้างต้น โดย
รายการที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเกินกว่าปี ๒๕๕๗ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หลังจากเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายเงินแหล่งเงินอื่น
สำหรับรายการที่ต้องขอรับจัดสรรวงเงินเพิ่มขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับโครงการที่ยังไม่มีข้อผูกพันสัญญาและยังไม่ได้เริ่มการดำเนินงาน ได้แก่

๑) โครงการอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง รพ. นายายอาม (จ.จันทบุรี) วงเงิน ๕.๕๒๓๐ ล้านบาท

๒) โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. ยุพราชฉวาง (จ.นครศรีธรรมราช) วงเงิน ๗.๗๒๓๐ ล้านบาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกรายการใช้เงิน พ.ร.ก. ดำเนินโครงการดังกล่าว
ของกระทรวงสาธารณสุขและนำวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

๑.๒ โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการของ
กรมทรัพยากรน้ำที่ไม่สามารถเบิกจ่ายและดำเนินโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ รวม ๒ แผนงาน ๒ รายการ
วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๘๖,๔๒๓,๕๕๗.๙๗ บาท และขอยกเลิกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงินโครงการ
จำนวน ๙,๓๙๘,๑๙๔.๐๗ บาท

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ขอขยายระยะเวลา การเบิกจ่าย	สงคืน	ยกเลิกโครงการ	รวม
รวมทั้งสิ้น		๘๖,๔๒๓,๕๕๗.๙๗	๓,๒๑๔,๓๘๕.๐๗	๖,๑๘๓,๘๐๙.๐๐	๙๕,๘๒๑,๗๕๒.๐๔
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (พื้นที่ ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ๔ โครงการ : ผูกพันงบประมาณ)	๗๑,๖๑๗,๕๕๔.๘๒	๗๔๕,๑๙๗.๘๙	๐.๐๐	๗๒,๓๖๒,๗๕๒.๗๑

/หน่วย ...

ที่	รายการ	ขอขยายระยะเวลา การเบิกจ่าย	ส่งคืน	ยกเลิกโครงการ	รวม
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	๐.๐๐	๙๑๑,๙๓๙.๕๐	๖,๑๘๓,๘๐๙.๐๐	๗,๐๙๕,๗๔๘.๕๐
๓	พัฒนาน้ำอุปโภค บริโภค ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้	๑๔,๘๐๖,๐๐๓.๑๕	๑,๕๕๗,๒๔๗.๖๘	๐.๐๐	๑๖,๓๖๓,๒๕๐.๘๓

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เห็นควรพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

๑) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับรายการที่มีการผูกพันสัญญา ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๘๖,๔๒๓,๕๕๗.๙๗ บาท ดังนี้

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตมตอย ต.ยกกระบัตร วังจันทร์ วังหมื่น อ.สามเงา จ.ตาก วงเงิน ๕๓,๖๗๒,๖๒๘.๕๐ บาท เบิกจ่ายภายใน ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว (บึงจัตต มินาคม ๒๕๕๗) ต.ธงธานี ปึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วงเงิน ๑๗,๙๔๔,๙๒๖.๓๒ บาท เบิกจ่ายภายใน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(๓) โครงการพัฒนาน้ำอุปโภค-บริโภค ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๔,๘๐๖,๐๐๓.๑๕ บาท เบิกจ่ายภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๒) อนุมัติการยกเลิกการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย ญก ช่วง ๒ ห้วยญก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน ๑,๙๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ และรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบางดี หมู่ที่ ๔ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะยี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๔,๒๘๐,๔๙๐.๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา และนำวงเงินกู้ดังกล่าว รวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

อนึ่ง สำหรับโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จและมีวงเงินคงเหลือจำนวน ๓,๒๑๔,๓๘๕.๐๗ บาท ขอให้กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอนวงเงินดังกล่าวเป็นเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

๑.๓ โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการขอยืนยันและขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการพัฒนา การเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สอศ. ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ วงเงินที่ขอขยายระยะเวลา จำนวน ๖๒๙,๖๒๙,๒๘๐.๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยชี้แจงว่า เนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของผู้รับจ้าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี) ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า โดยผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถดำเนินการและส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และ สอศ. ใช้ระยะเวลาตรวจรับภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เนื่องจากต้องมีการสาธิต ทดลอง ระบบ IT เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับส่วนกลางและคณะกรรมการตรวจรับจะต้องดำเนินการตรวจรับงาน ทั้ง ๗๖ จังหวัด (๑๔ กลุ่ม) จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นภายใน เดือนกันยายน ๒๕๕๗

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเป็นโครงการที่มีข้อผูกพันสัญญาแล้ว อีกทั้งบางงวดงานได้มีการเบิกจ่ายเงินและส่งมอบงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและสามารถดำเนินโครงการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรให้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน สำหรับโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สอศ. วงเงิน ๖๒๙,๖๒๙,๒๘๐.๐๐ บาท ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑.๔ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ของ สอศ. จำนวน ๕๐ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ดังนี้

- กลุ่มที่ ๑ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๘ แห่ง วงเงินรวม ๒๗,๓๓๖๙ ล้านบาท (โครงการลำดับที่ ๑-๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
- กลุ่มที่ ๒ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๖ แห่ง วงเงินรวม ๑๗๙,๔๖๕๐ ล้านบาท (โครงการลำดับที่ ๙-๔๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
- กลุ่มที่ ๓ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๖ แห่ง วงเงินรวม ๔๗,๖๒๔๔ ล้านบาท (โครงการลำดับที่ ๔๕-๕๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕๖ หลัง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติการจัดสรรวงเงินตาม พ.ร.ก. วงเงิน ๕๐๙.๖๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ สอศ. เร่งรัดการดำเนินโครงการ และให้ลงนามในสัญญาก่อสร้างภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้สัทยาบันการลงนามในสัญญาของวิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย-โก-ลก ซึ่งลงนามหลังเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และยกเลิกการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการที่ยังไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ แห่ง วงเงิน ๕๔.๖๐๐๐ ล้านบาท ในการนี้ เนื่องจากโครงการที่เหลือจำนวน ๕๐ แห่ง เป็นโครงการที่มีข้อผูกพันแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและไม่เป็นภาระงบประมาณ จึงเห็นควรให้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน ๕๐ แห่ง ซึ่งไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในกันยายน ๒๕๕๖ ตามที่ สอศ. เสนอ ยกเว้นโครงการในกลุ่มที่ ๓ ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๕ แห่ง (วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพแกลง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ และวิทยาลัยการอาชีพสตึก) ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย-โก-ลก ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗

สำหรับรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและหรือขอรับการจัดสรรเงินเพิ่ม ขอให้ สอศ. เร่งรัดขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เนื่องจากใกล้ระยะเวลาที่ สอศ. ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายแล้ว เพื่อให้ สอศ. สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินได้ จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ดังนี้

๑) กลุ่มที่ ๑ ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินภายใน ๓๐ วัน หลังจาก คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จำนวน ๘ แห่ง วงเงินรวม ๒๗.๓๓๖๙ ล้านบาท

๒) กลุ่มที่ ๒ ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน หลังจาก คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จำนวน ๓๖ แห่ง วงเงินรวม ๑๗๙.๔๖๕๐ ล้านบาท

๓) กลุ่มที่ ๓ ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๕ แห่ง (วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพแกลง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ และวิทยาลัยการอาชีพสตึก) ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย-ลก ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗

๒. การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามลำดับ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. วงเงิน ๘,๕๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในการนี้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว เห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ ดังนี้

๑) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๑๑๙,๖๑๐.๐๔๐๐ บาท

๒) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๓๑,๑๘๕,๙๘๖.๐๐ บาท

๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๓๒๕,๓๑๑.๗๐๐๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่าย

๓. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๑๙ "...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ ๒๗ และข้อ ๒๗/๑"

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ (๓ ชั้น) ๑๒ ห้อง จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ โดยขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน โดยใช้เงินกู้ พ.ร.ก. จำนวน ๒,๘๓๗,๐๐๐.๐๐๐๐ บาท และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบดำเนินงาน จำนวน ๕๙๔,๐๐๐.๐๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐๐๐ บาท คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเป็นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำหรับโครงการดังกล่าว

๔. การขออนุมัติโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินเพื่อจ่ายโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการพัฒนางานห้องผ่าตัด ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน ๓๐ รายการ วงเงินรวม ๔๒,๘๘๔,๓๐๐ บาท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการจัดหาครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุขและโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเป็นวงเงินเหลือจ่ายจากค่าครุภัณฑ์และวงเงินจากการยกเลิกรายการเครื่องทดสอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบแรงดึงไดนามิก ขนาด ๑๐ ตัน พร้อมเตาความร้อน วงเงินรวม ๔๒,๘๘๔,๓๓๓.๐๐๐๐ บาท เพื่อใช้โครงการพัฒนางานห้องผ่าตัดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน ๓๐ รายการ วงเงินรวม ๔๒,๘๘๔,๓๐๐.๐๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบวงเงินเหลือจ่ายโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุขและโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า มีวงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๓๓.๐๐๐๐ บาท และได้ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขออนุมัติโครงการพัฒนางานห้องผ่าตัด ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน ๓๐ รายการ และอนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๐๐.๐๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน
๑. ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องผ่าตัด	๑๑	๓๐,๒๑๓,๕๐๐.๐๐
๒. ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	๒	๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐
๓. ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง	๑๗	๙,๑๘๕,๘๐๐.๐๐
รวม	๓๐	๔๒,๘๘๔,๓๐๐.๐๐

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินเหลือจ่าย และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญต่ออนาคตประเทศ เพราะเป็นทั้งการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และให้บริการรักษาพยาบาล อีกทั้งงบประมาณที่สนับสนุนไม่มีความเพียงพอ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบวงเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๓๓.๐๐๐๐ บาท และอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนางานห้องผ่าตัด ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน ๓๐ รายการ และอนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามวงเงินที่คงเหลือให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๐๐.๐๐๐๐ บาท

/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) อนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายหลังปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามนัยข้อ ๑ ดังนี้

(๑) โครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีการผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๒๙๒.๗๒๕๕ ล้านบาท ตามนัยข้อ ๑.๑ สำหรับรายการที่ต้องขอรับจัดสรรเงินเพิ่มขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๒) โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับรายการที่มีการผูกพันสัญญาของกรมทรัพยากรน้ำ วงเงิน ๘๖,๔๒๓,๕๕๗.๙๗๐๐ บาท ตามนัยข้อ ๑.๒

(๓) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๖๒๙,๖๒๙,๒๘๐.๐๐๐๐ บาท ตามนัยข้อ ๑.๓

(๔) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน ๕๐ แห่ง ของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ตามนัยข้อ ๑.๔ สำหรับรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและหรือขอรับจัดสรรเงินเพิ่มขอให้ สอศ. เร่งรัดขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒) อนุมัติการยกเลิกโครงการเงินกู้ พ.ร.ก. และนำวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ตามนัยข้อ ๑ ดังนี้

(๑) อนุมัติการยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีข้อผูกพันสัญญาและยังไม่ได้เริ่มการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง รพ. นายายอาม (จ.จันทบุรี) วงเงิน ๕.๕๒๓๐ ล้านบาท และโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ยุพราชฉวาง (จ.นครศรีธรรมราช) วงเงิน ๗.๗๑๓๐ ล้านบาท ของกระทรวงสาธารณสุข ตามนัยข้อ ๑.๑

(๒) อนุมัติการยกเลิกการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยภูนก ช่วง ๒ ห้วยภูนก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน ๑,๙๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ และรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบางดี หมู่ที่ ๔ ตำบลพ่วงพรหมนคร อำเภอกะเนียง จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๔,๒๘๐,๔๙๐.๐๐๐๐ บาท ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยข้อ ๑.๒

๓) อนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามนัยข้อ ๒ ดังนี้

(๑) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๑๑๙,๖๑๐.๐๔๐๐ บาท

(๒) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๓๑,๑๘๕,๙๘๖.๐๐๐๐ บาท

(๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ รายการ วงเงิน

๑,๓๒๕,๓๑๑.๗๐๐๐ บาท

๔) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเป็นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามนัยข้อ ๓

๕) รับทราบวงเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๓๓.๐๐๐๐ บาท และอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนางานห้องผ่าตัด ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องปฏิบัติการกลาง จำนวน ๓๐ รายการ และอนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามวงเงินที่คงเหลือให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๐๐.๐๐๐๐ บาท ตามนัยข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรกต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๑๐

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๖