



สำนักเลขทะเบียนกรมการคลัง
รับที่ 3882 สฟท
วันที่ 3 ก.ค. 2557 ๑.๓๐

ส่วนราชการ ฝสจว.คสช. (โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๙๐๘, ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๔๘)

ที่ คสช(สจว) ๒๕ /๕๓ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผู้กู้พ้นข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เรียน ทน.คสช.

สหกรณ์ 15% /
 15% 30.0.57
 1221 9.50 16.

๑. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่าย ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร รพ.กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลฯ จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท สมทบกับวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และขอขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๖.๓/๑๕๕๗ ลง ๑๙ มิ.ย.๕๗ ที่แนบ

๒. ฝสจว.ขอเรียนเพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๓ อนุมัติให้ สป.สธ. ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๔,๙๗๖,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๔,๙๗๖,๐๐๐ บาท และสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกจำนวน ๓,๑๒๑,๒๕๐ บาท รวมวงเงิน ๖๕,๕๔๖,๒๕๐ บาท

๒.๒ รพ.กำแพงเพชร ได้ทำสัญญาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวกับ บริษัท วิ.สถาปัตย์ จำกัด เป็นเงิน ๖๒,๔๓๓,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นงบผูกพัน ๓ ปี ต่อมาเมื่อทำสัญญาจ้างแล้ว รพ.กำแพงเพชรมีความจำเป็นต้องแก้ไขงานโครงสร้างงานเสาเข็มเจาะ มีผลทำให้ ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยจะใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลสมทบกับเงินงบประมาณจำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท และต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างตามมติ คณะกรรมการตรวจจ้าง จำนวน ๒๔๘ วัน ทำให้ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๒.๓ ระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ วรรค ๓ “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย”

๓. ผสจว.คสช. พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นเรื่องจำเป็น และมีความเหมาะสม เห็นควรให้ สธ.ดำเนินการ ตามข้อ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓

พล.ร.อ. *Chai Wang* ร.น.

(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

หน.ผสจว.คสช.