



๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เรียน หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

จำนวน ๕ ชุด

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๑๓/๙๔๘๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๕ ชุด

๓. สำเนาหนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑/๑๑๓๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

จำนวน ๕ ชุด

๔. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓/๕๓๔๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

จำนวน ๕ ชุด

๕. ระเบียบการก่อกำเนิดผักพื้นบ้านป่าปึงปึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวน ๕ ชุด

๖. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๓๒๒๐๑.๓/๕๙๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

จำนวน ๕ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
มาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๖๒.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒.๕ ล้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๕.๐ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๕.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๓.๑ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๖๕.๕ ล้านบาท

๑.๑ ความเป็นมา...

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง วงเงิน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลปรากฏว่า บริษัท วิ.สถาปัตย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ในวงเงินทั้งสิ้น ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- สำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง วงเงิน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับจัดสรรให้แล้ว จำนวน ๑๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ อีกจำนวน ๔๙,๙๒๘,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และโดยที่รายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายการและวงเงินดังกล่าวได้

- จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท วิ.สถาปัตย์ จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วงเงินทั้งสิ้น ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) หลังจากดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างและควบคุมงานได้ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานเสาเข็มเจาะตามผลการทดสอบดิน จากเสาเข็มเจาะชนิดแห้ง (Dry Process) เป็นเสาเข็มเจาะชนิดเปียก (Wet Process) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖ เมตร ความลึกปลายเสาเข็ม ๑๙ เมตร มีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอตภัยได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อตัน ตามข้อพิจารณาของกองแบบแผน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว มีผลให้ต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๕,๙๘๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบงานโครงสร้าง จากระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นระบบ Post Tension โดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า น้ำหนักบรรทุกทุกที่ใช้ในการคำนวณออกแบบโครงสร้างตามข้อบัญญัติตามกฎหมาย และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบงานโครงสร้าง จากระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นระบบ Post Tension ซึ่งจะมีผลให้วงเงินค่าก่อสร้างลดลง จำนวน ๙๑๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากการเปลี่ยนแปลง ทั้ง ๒ รายการ มีผลให้วงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างตามมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน ๒๔๘ วัน ดังนั้น จังหวัดกำแพงเพชรจึงมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการขยายระยะเวลา และรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- สำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง
ดังกล่าว...

ดังกล่าวข้างต้น และเพิ่มวงเงิน จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยรวมกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ให้แล้วจำนวน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวนดังกล่าว ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมทบเพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไขต่อไป

- โรงพยาบาลกำแพงเพชรแจ้งว่า มีความประสงค์ในการใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาล เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการ และวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อสถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาล

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง วงเงิน ๖๒.๕ ล้านบาท

- ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงวงเงินงบประมาณ ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง ดังกล่าว และเพิ่มวงเงินจำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยรวมกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ให้แล้วจำนวน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวนดังกล่าว ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมทบเพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไขต่อไป อนึ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนั้นจึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างด้วย

๒. ความเร่งด่วน...

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ซึ่งได้ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างและก่อสร้างไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่สามารถรับมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ หากดำเนินการแก้ไขสัญญาล่าช้า จะทำให้ไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามที่ ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี และมีโอกาสที่บริษัทผู้รับจ้างจะทิ้งงาน เนื่องจากยังไม่สามารถส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน ส่งผลให้เสียโอกาสในการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน

๓. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้โรงพยาบาล กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๖๒.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒.๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๕.๐ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๕.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๓.๑ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๖๕.๕ ล้านบาท

๓.๒ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท วิ.สถาปัตย์ จำกัด ทำการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง ในวงเงิน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นงบผูกพัน ๓ ปี และได้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการและวงเงิน ค่าก่อสร้าง โดยสำนักงบประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการดังกล่าว และเพิ่มวงเงิน จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยรวมกับวงเงินค่าก่อสร้างที่ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.๓ รายการก่อสร้างดังกล่าว มีวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติไว้ สำนักงบประมาณจึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติ เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

๓.๔ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่องให้อำนาจหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีคำสั่งว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

๓.๕ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนด อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อ ๓.๔ กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุข ขึ้นตรงต่อฝ่ายสังคมจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๔. รายงาน...

๔. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใด ๆ

ไม่มี

๕. ผลกระทบ

ไม่มี

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๖.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงบประมาณพัฒนา ด้านสาธารณสุข ผลผลิต ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาสถานบริการ ทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานกำหนด งบลงทุนรายการอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง ในวงเงินทั้งสิ้น ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยอนุมัติเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖,๔๙๙,๖๐๐ บาท (สิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๓,๔๒๘,๔๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ เงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร สมทบ จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๗. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสำคัญของ ความเห็นให้ชัดเจน

หน่วยงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	สาระสำคัญโดยย่อ
สำนักงานงบประมาณ	๑	๐	สำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้เพิ่ม วงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้าน เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยรวมกับ วงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณ ให้ความเห็นชอบไว้เดิมได้

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๘.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ หลัง โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน ๕,๐๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๖๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๘.๒ ขอยกย...

๘.๒ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารการสาธารณสุข

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๔๕ , ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๐