



สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี	ผลจว.
รับที่ 5040 ๘ พ๗	คจ. ๖๘
วันที่ 29 ก.ค. 2557	วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗
เลขที่ 1048	เวลา ๑๐๓๐

ที่ ศธ ๐๕๐๑/ ๑๙๖๖

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สพด.รับที่ 182
จ. ๒๗ ก.ค. ๕๗
เวลา 10-47

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง การขยายระยะเวลาและการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ)

เรียน หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๕๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องการขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ(ส่วนที่เหลือ) จากเดิมจำนวน ๑๗๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวน ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐.-บาท และขยายระยะเวลากำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ โดยเรื่องที่เสนอเป็นไปตามแนวทางและมาตรการ ดังต่อไปนี้

๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. ข้อ ๔.๓

๒. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. ข้อ ๓

๓. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๓. ข้อ ๒

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘.๕ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๓๐.๖ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๖๑.๒ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖๑.๒ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑๗ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๘.๕ ล้านบาท

๒. เหตุผล.....

- พ๗
พ๗ ๖๖

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ๑ รายการ โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท และมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น พ.พาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ๑ รายการ ตามสัญญาเลขที่ มร.อด.๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกินกว่าสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างและได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาฯ (ส่วนที่เหลือ) ดังกล่าว โดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด(มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท และเมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๙๘๒,๐๘๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐.-บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน หากทำสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จะสิ้นสุดสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ และสำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างศูนย์กีฬาฯ ในวงเงิน ๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเข้าข่ายตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อ ๔.๓ และแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓. รวมถึงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒. จึงเห็นสมควรนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาให้ความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ การเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิมจำนวน ๑๗๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวน ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐.-บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ รายการค่าก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ(ส่วนที่เหลือ) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำสัญญาก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ๑ รายการ จากห้างหุ้นส่วนขอนแก่น พ.พาณิชย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกินกว่าสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างและได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาฯ (ส่วนที่เหลือ) ดังกล่าว โดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท และเมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๙๘๒,๐๘๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐.-บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน หากทำสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จะสิ้นสุดสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓.๒ สำนักงบประมาณ ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๔๗๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๔,๐๙๑,๗๑๔.-บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐,๙๑๔,๓๖๖.-บาท

/และงบประมาณ....

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๘,๓๘๐,๕๐๐.-บาท ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๑๒๕,๖๙๓,๔๔๐.-บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๒,๑๒๐,๐๐๐.-บาท ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และ พ.ศ.๒๕๕๖ จะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายเวลาและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีด้วย

อนึ่ง เมื่อรวมวงเงินค่าก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๘,๙๘๒,๐๘๐.-บาท และค่างานก่อสร้างใหม่ (ส่วนที่เหลือ) ในครั้งนี้ จำนวน ๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐.-บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาณินำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติวงเงินที่ เพิ่มขึ้นก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) สำหรับการขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ นั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่ม วงเงินค่าก่อสร้างแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาณินำขออนุมัติขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๒) ต่อไป

๓.๓ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๓.๓.๑ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ ๔.๓ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มีความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก คณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอปลัดกระทรวงเพื่อเสนอให้หัวหน้าฝ่ายที่ รับผิดชอบการปฏิบัติราชการให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๓.๓.๒ หนังสือ ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๕๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการเร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๓ รายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และ ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือวงเงินงบประมาณให้ เสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อน หรือหากต้องขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงิน ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และเมื่อได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๓.๓.๓ หนังสือ ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังคงมีความ จำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก งบประมาณต่อไป ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอ หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ ดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมรายงานสำนักงบประมาณตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓.๔ โดยที่เรื่องนี้ เข้าข่ายการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ และฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง อำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง จึงต้องเสนอหัวหน้า ฝ่ายสังคมจิตวิทยาให้ความเห็นชอบก่อน

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอเรื่องการขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิมจำนวน ๑๗๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นจำนวน ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐.-บาท และขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ พร้อมทั้งก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณรายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ(ส่วนที่เหลือ) หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบและนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุทศรี วงษ์สมาน)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ