

ด่วนที่สุด



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5702
วันที่ 13 ธ.ค. 9.45
วันที่.....เวลา.....

ที่ กค ๐๕๐๖.๖/ 90๓๖๕

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

179.3
วันที่ 13 ธ.ค. ๒๕๕๗

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดเข้าวาระ..... 13 ส.ค. 2557

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๒๔๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีสำนักงานศาลปกครองได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๑๙๒.๓๓๒๕ ล้านบาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๑๑.๒๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ จากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๑๘๙.๐๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๐๕.๘๒๓๐ ล้านบาท

๑.๒ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ จากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๓.๓๓๒๕ ล้านบาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๕.๓๗๗๐ ล้านบาท

๒. ขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

สำหรับวงเงินงบประมาณในส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น สำนักงานศาลปกครองได้ตั้งงบประมาณตามความจำเป็น ในปีงบประมาณถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สำนักงานศาลปกครองจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี เพื่อให้อาคารที่ทำการฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และมีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ จะเกิดประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ และรองรับอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของศาลปกครอง

และ ...

และสำนักงานศาลปกครอง จึงเห็นควรสนับสนุนการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ และขยาย
ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามที่สำนักงานศาลปกครองเสนอ สำหรับระยะเวลา
การผ่อนผันผูกพันข้ามปีและการจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นให้เป็นไปตามความเห็น
ของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒