

5686

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5686
๙ ธ.ค. ๕๖ ๘.๔๐
วันที่.....เวลา.....

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๓๖๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

พจน. รับที่ ๑๙.๔
วันที่ ๑๓.๘.๕๗
๑๖๑๙.๐๐๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณอาคารที่ทำการ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๒๔๖๐

ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ 13 ส.ค. 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีสำนักงานศาลปกครอง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณอาคารที่ทำการศาลปกครอง
สุพรรณบุรี ดังนี้

๑. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากเดิม
วงเงิน ๑๘๘.๐๐๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๓๐๕.๘๒๓๐ ล้านบาท
 ๒. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี
จากเดิมวงเงิน ๓.๓๓๒๕ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๕.๓๓๗๐ ล้านบาท
 ๓. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐
- ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง
สุพรรณบุรีมีความล่าช้า เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมซึ่งเป็นศาสนสมบัติเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ยังไม่ปลด
การเช่าจากราษฎร จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ เป็นทุ่งนาเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่
ซึ่งจำเป็นต้องถมดินจำนวนมาก ประกอบกับต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปร่างการใหม่ให้เหมาะสมกับสถานที่และ
ประโยชน์ใช้สอยของทางราชการ รวมทั้งเพื่อรองรับการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมและแผนกคดีบริหารงาน
บุคคล ตลอดจนการจัดทำประมาณการราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล
ปกครองสุพรรณบุรีเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้เดิม อย่างไรก็ดี เพื่อให้ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีอาคารที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณา ดังนี้

/๑. อนุมัติ...

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากเดิม วงเงิน ๑๘๙.๐๐๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๓๐๔.๙๐๖๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๐


๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากเดิม วงเงิน ๓.๓๓๒๕ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๕.๓๖๑๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๐

อนึ่ง เมื่อสำนักงานศาลปกครองได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ขอทำความเข้าใจความตกลงความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานตามนัยระเบียบการก่อกู้หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานผังบริเวณและงานถมดินที่มีราคาค่อนข้างสูง หากสำนักงานศาลปกครองสามารถหาสถานที่ก่อสร้างที่ไม่ต้องถมดินเป็นจำนวนมาก จะทำให้ประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๖๔.๘๙๖๐ ล้านบาท จึงเห็นสมควรที่สำนักงานศาลปกครองจะพิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและประโยชน์ของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๔