

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	คสช.
รับที่ 4929 ส.ม.ก.	รับที่ 1452
วันที่ 28 ก.ค. 2557	วันที่ 28 ก.ค. 57
	เวลา 15.40



ส่งต. วันที่ 1799
วันที่ 28 ก.ค. 57
เวลา 16.30 น.

ที่ ศป ๐๐๑๗/๒๕๕๗

สำนักงานศาลปกครอง
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ
อาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
อาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานศาลปกครอง ก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรีและค่าควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี รวม ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ จำนวน ๒ รายการ คือ
ค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๘๙.๐๐๐๐ ล้านบาท และค่าควบคุมงานฯ จำนวน ๓.๓๓๒๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
๑๙๒.๓๓๒๕ ล้านบาท นั้น

สำนักงานศาลปกครอง ขอเรียนว่าสำนักงานศาลปกครองมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรีและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง
สุพรรณบุรี พร้อมทั้งขอขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณออกไปจากเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและประมาณราคากลางค่าก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย

๑) การเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จากสถานที่เดิมที่เตรียมไว้ซึ่งเป็นที่ดินศาสนสมบัติ บริเวณ
วัดร้าง ๒ แห่ง (วัดหอยโข่งเหนือและวัดใหม่) ในท้องที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ ห่างจาก
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ ๔ กิโลเมตร ต่อมาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งให้ทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าว
ยังไม่ปลอดจากการเช่าของราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีจึงจัดหาสถานที่แห่งใหม่ให้สำนักงานศาลปกครองเป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ตั้งอยู่ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นทุ่งนาจึงมีความจำเป็นต้องถมดินจำนวนมาก เพื่อให้มีความสูงถึงระดับถนนประมาณ ๔ เมตร

๒) การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการฯ จากแบบเดิมที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓ ชั้น
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแบบก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการใช้งานเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ ๑๔,๒๐๐ ตารางเมตร
สำหรับพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นประมาณ ๕,๒๐๐ ตารางเมตร เป็นการปรับพื้นที่ใช้สอยของชั้นที่ ๑ เพิ่มขึ้นประมาณ
๓,๐๐๐ ตารางเมตร และชั้นที่ ๒ - ๔ เพิ่มขึ้นประมาณชั้นละ ๗๓๕ ตารางเมตร ทั้งนี้ได้เพิ่มพื้นที่บันไดหนีไฟ
๒ ด้าน เพิ่มลิฟต์โดยสารสำหรับตุลาการ ๑ ชุด (เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง

/ ไปห้อง...

ไปห้องพิจารณาคดี) เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในห้องคดีดำและคดีแดงให้มีความมั่นคงแข็งแรง ประกอบกับการออกแบบห้องพิจารณาคดี (บัลลังก์) สำหรับศาลปกครองในภูมิภาค ในแบบก่อสร้างได้ออกแบบไว้ให้มีห้องพิจารณาคดีแห่งละ ๔ ห้อง แต่จะดำเนินการตกแต่งพร้อมใช้งาน เพียง ๒ ห้อง (เนื่องจากงบประมาณจำกัด) และได้ตกแต่งให้สามารถใช้งานในภายหลังเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ ห้อง สำหรับการคำนวณสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของอาคารดังกล่าว ได้พิจารณาจากเกณฑ์ของกรมธนารักษ์เป็นหลัก แต่จะมีการปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ให้ในส่วนของตุลาการ พนักงานคดีปกครอง ห้องพิจารณาคดี และห้องเก็บสำนวนต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจากจะต้องมีพื้นที่เฉพาะเพื่อการรักษาความลับของคดี ประกอบกับในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแต่ละแห่งประมาณ ๑๕๐ คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๘๐ - ๘๕ คน โดยพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถรองรับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแผนกคดีต่างๆ ที่จัดตั้งเพิ่ม เช่น แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ที่เปิดทำการแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และแผนกคดีบริหารงานบุคคล ที่เปิดทำการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนกคดีอื่น ๆ ที่จะเปิดเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น แผนกคดีวินาศ และแผนกคดีเชี่ยวชาญพิเศษต่างๆ เป็นต้น จึงทำให้งบประมาณค่าก่อสร้างมีวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น

๓) การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ประมาณการไว้เดิม ใช้ตัวเลขอ้างอิงในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าแรงงาน ในปี ๒๕๔๖ ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๘๙.๐๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างอาคารตามงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จะสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารได้เพียง งานถมดิน งานโครงสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ งานโครงสร้างอาคารชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ และงานโครงสร้างชั้นหลังคา สำหรับงานสถาปัตยกรรมจะสามารถดำเนินการได้เพียง งานฝ้าเพดาน งานพื้นและตกแต่งผิวผนัง งานประตู - หน้าต่าง งานตกแต่งภายใน (ครุภัณฑ์จัดสร้าง) ดังนั้น สำนักงานศาลปกครองจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๑๖.๘๒๓๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๕.๘๒๓๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมในงานสถาปัตยกรรมงานหลังคา (งานผนังและตกแต่งพื้นผิว งานบันได งานสุขภัณฑ์ งานทาสี และงานเบ็ดเตล็ด) งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง (ระบบประปา ระบบระบายน้ำเสีย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบดับเพลิง) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พัดลมระบายอากาศ ระบบท่อ ระบบท้อลม ระบบไฟฟ้า ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ส่งของ)

๔) การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนกคดีบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นในศาลปกครองชั้นต้นทุกแห่ง ทำให้ต้องแยกพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมและแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองชั้นต้นให้เป็นสัดส่วน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ และผู้ปฏิบัติงานของศาลปกครองและของสำนักงานศาลปกครอง

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและปรับแบบรูปร่างการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรีดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศาลปกครอง จึงคาดหมายว่าระยะเวลาที่เหมาะสม ที่จะใช้ในการดำเนินการก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จ คือ ๖๙๐ วัน ทำให้ต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณออกไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ระเบียบการก่องหนผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อสั่งการฯและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานศาลปกครองจึงขอความอนุเคราะห์เลขธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำเรื่องการขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลา ก่องหนผู้กพันข้ามปีงบประมาณอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี กราบเรียนเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑) ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ก่องหนผู้กพัน ตามมาตรา ๒๓ ตามระเบียบการก่องหนผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ จากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๑๙๒.๓๓๒๕ ล้านบาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๑๑.๒๐๐๐ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

๑.๑) ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๑๘๙.๐๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๐๕.๘๒๓๐ ล้านบาท


๑.๒) ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน ๓.๓๓๒๕ ล้านบาท เป็นวงเงินงบประมาณ จำนวน ๕.๓๗๗๐ ล้านบาท

๒) ขอยยาระยะเวลาก่องหนผู้กพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

สำหรับวงเงินงบประมาณในส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น สำนักงานศาลปกครองจะได้ตั้งงบประมาณตามความจำเป็น ในปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายติเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม)
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มงบประมาณ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๓๐
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๑๕