

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๐๑๘



เลขรับ	๐๖ ๒๒๓
วันที่	๑ ก.ค. ๕๗
เวลา	๑๒๐๐

กระทรวงศึกษาธิการ

กท. ๑๐๓๐๐

รพท. วันที่ ๒๐๙

๒๑ ก.ค. ๕๗

๑๓.๓๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

เรียน หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

สำนักเลข ๒๕๖	รพท. ๒๐๙
รับที่ ๖๑๗๓	๑๓.๓๐
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗	๑๓.๓๐

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง ให้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๒๐.๒ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒.๙ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖.๔ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๑.๐ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็น

๒.๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๙,๒๖๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๑๖,๓๗๖,๐๐๐ บาท ต่อมาได้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว เป็นเงินงบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๔ ตั้งงบประมาณ ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๑๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลปรากฏว่า บริษัท ภาณุวัฒน์โลหะกิจ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดภายหลังต่อรองราคาแล้ว และลงนามในสัญญาจ้างตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่างานไปแล้ว จำนวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขในสัญญาโรงเรียนจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

/๒.๔ โรงเรียน...

๒.๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า บริษัท ไอแมชชินเนอรี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดภายหลังต่อรองราคาแล้ว ในวงเงิน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อรวมค่างานก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันจากคณะรัฐมนตรี ไม่รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๒,๗๘๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๔.๔๕%

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียนให้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี จึงขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. ตกเพิ่มจำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๓.๒ สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อ ๔.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังมีได้ทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพัน ให้ส่วนราชการเสนอการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อปลัดกระทรวงเพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการลงนามก่อหนี้ผูกพัน ข้อ ๔.๓ กรณีส่วนราชการ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อ ๔.๔ กรณีส่วนราชการ มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ขออนุมัติการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อปลัดกระทรวงเพื่อเสนอให้หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการเห็นชอบก่อนเสนอ ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีอนุมัติ

๓.๓ สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๑๗/ว๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ กรณีส่วนราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณต่อไป ให้เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักขังภายหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ การก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง โดยขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ จากเดิมที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวงเงิน ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ให้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดผู้กักขังข้ามปีงบประมาณต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕