

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/๗๐๗



สวค. ๗๒-๑
วันที่ 13 ต.ค. ๕๗
เวลา ๙.๓๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส12855
รับที่ : ๘8547/57
วันที่ : 13 ต.ค. ๕๗ เวลา : 9:18

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จัดเข้าวาระ 14 ต.ค. 2557

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนวงเงินค่าก่อสร้าง และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างข้ามปีงบประมาณ
โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒
พิษณุโลก-หล่มสัก ตอน ๒C (Package D)

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๘๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๘๘๙๙
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงคมนาคมขออนุมัติปรับเปลี่ยนวงเงิน
ค่าก่อสร้าง และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางสายหลัก
ให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก-หล่มสัก ตอน ๒C (Package D)
โดยขอเพิ่มวงเงินจากเดิม ๖๔๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๗๒๙,๖๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็น
จำนวนทั้งสิ้น ๘๔,๙๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
เป็นการขอขยาย ครั้งที่ ๒ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
การเพิ่มวงเงินเนื่องจากกรมทางหลวงได้เข้าสำรวจและเปลี่ยนแปลงปรับแบบก่อสร้างปรับแนวทาง
ก่อสร้างโดยเพิ่มมาตรการเสริมความแข็งแรงของคันทางป้องกันการพังทลายของหิน และ
เสริมสร้างตาข่ายกันหินร่วงเมื่อเกิดอุทกภัยเป็นระยะทาง ๓ กิโลเมตร มีความเหมาะสมสำหรับ
การขอขยายระยะเวลาให้กับผู้รับจ้าง ๑๗๔ วัน เป็นเหตุให้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันในปี ๒๕๕๕ จึงมีเหตุผลและเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคมนาคมเสนอ

/ เพื่อให้เป็นไป...

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว และเกิดความปลอดภัยในการจราจร ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งการดำเนินงาน จะต้องโปร่งใสในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ และพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 
(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐