

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๕

กษมด.๓/๗๕

๑๐/๔๗๑๗

๗๕-๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8667
วันที่ 14 ต.ค. 2557 เวลา 8.50

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ..... 14 ต.ค. 2557

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์
ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กระทรวงศึกษาธิการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๗๐๑

ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗


๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๓๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้โครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว ขอยืนยันตามความเห็นเดิม รายละเอียดแจ้งตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๒ โดยเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ จากวงเงินรวม ๒,๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อย
หกสิบสี่ล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงินรวม ๓,๐๐๑,๓๒๙,๖๐๐ บาท (สามพันหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาการก่อสร้างข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
พร้อมระบบสาธารณูปการ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
โดยใช้เงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๒๔๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๓