

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๒๔๖๒



สพด.รับที่ 317
วันที่ 3 ต.ค. 2557
เวลา 18:00 น.

สถานกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8289 สผต.
วันที่ 3 ต.ค. 2557
เวลา 18:00 น.

กระทรวงศึกษาธิการ ก.อ.กค.อ.
กทม. ๑๐๓๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๕๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒. ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องอนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินของโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากเดิมจำนวนเงิน
๒,๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
โดยเรื่องที่เสนอเป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อ ๗ (๓) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติหลักการ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๑๓๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๕) และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ.
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ปรากฏตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๕๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑.

๑.๒. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ขึ้นภายใต้โครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ภายใน
วงเงิน ๒,๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งประกอบด้วย

๑.๒.๑ อาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ภายในวงเงิน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๒.๒ อาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ ภายในวงเงิน
๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

/๑:๒.๓ ครุภัณฑ์.....

๑.๒.๓ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายในวงเงิน ๒๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๓ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ภายในวงเงิน ๙๙๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับอนุมัติหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ขึ้นภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ภายในวงเงิน ๒,๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งประกอบด้วย ๑. อาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ภายในวงเงิน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ๒. อาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ ภายในวงเงิน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ๓. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายในวงเงิน ๒๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมารายการศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ในวงเงิน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๓ ครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทำให้ผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ทบทวนในส่วนของงบลงทุนตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยฯ รายละเอียดแบบรูปรายการ ราคาวัสดุก่อสร้างของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ และใช้ราคากลาง ของกรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นราคาปัจจุบันตามมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานวิชาชีพของแพทยสภา ทำให้วงเงินงบลงทุนทั้งสิ้นของโครงการเพิ่มขึ้น ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีภารกิจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ดังนั้น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเป็นภารกิจที่สำคัญและมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ จำนวน ๑ รายการ อาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ จำนวน ๑ รายการ และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยเพิ่มวงเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๒,๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันตามรายละเอียดดังนี้

๒.๑ อาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ เพิ่มวงเงินจากเดิม จำนวน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑,๕๔๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๒.๒ อาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ เพิ่มวงเงินจากเดิม จำนวน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑,๓๐๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๓ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายในวงเงิน ๒๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

/ประกอบกับ...

ประกอบกับระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ได้กล่าวไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” จึงเห็นสมควรนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา อนุมัติการเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลา ก่องหนี่ผูกพันโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ตามระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงิน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ จากเดิมจำนวนเงิน ๒,๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และ ระยะเวลา ก่องหนี่ผูกพันตามรายละเอียดดังนี้

๔.๑ อาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ เพิ่มวงเงินจากเดิม จำนวน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑,๕๔๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และขยายระยะเวลา ก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๔.๒ อาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ เพิ่มวงเงินจากเดิม จำนวน ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑,๓๐๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔.๓ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายในวงเงิน ๒๖๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓ โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๙๓