

พ.บ.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/๑๐๔

๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ.....

สพต.รับที่ ๓๓๔.๗
วันที่ ๗/๑๒/๕๗
เวลา ๑๔.๑๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๑๗๐๒
วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๑๗๑๕

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๔๕๐

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖

ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๓๑๔

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๗๓๔

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรมได้เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกฯ งบลงทุน

๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคารสัตว์ทดลองจำนวน ๔ อาคาร เป็นเงิน ๔๕,๒๘๖,๙๗๒.๓๐ บาท จากเดิมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ วงเงิน ๓๓๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๐๓,๖๘๖,๙๕๒.๔๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๙๗๓,๙๒๔.๗๔ บาท

๑.๒ ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
เป็นเงิน ๕,๕๔๕,๑๗๓.๒๒ บาท จากเดิมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และ ๕
วงเงิน ๖,๑๑๖,๐๐๐ บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินดังกล่าวแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๑,๖๖๑,๑๗๓.๒๒ บาท

๑.๓ ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Validation Master Plan (VMP) และควบคุมการติดตั้ง
เครื่องจักรโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก เป็นเงิน ๘,๔๗๗,๕๐๐ บาท จากเดิมได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และ ๕ วงเงิน ๔๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับการจัดสรร
งบประมาณในวงเงินดังกล่าวแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๒๗๗,๕๐๐ บาท

โดยค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท จะใช้เงินรายได้
ขององค์การเภสัชกรรมสมทบจ่าย เดิมโครงการฯ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในวงเงิน ๑,๔๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
และได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๑๑๖,๖๙๓,๖๐๐ บาท เมื่อรวมกับที่ขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๖,๐๐๓,๒๔๕.๕๒ บาท ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จำนวน
๑,๔๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๒. ขออนุมัติการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๒.๑ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๑.๑ จากเดิมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

๒.๒ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๑.๒ จากเดิมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐

๒.๓ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๑.๓ จากเดิมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรม
มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าก่อสร้าง โดยมีการเพิ่มลดปริมาณงาน
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันสภาพแวดล้อมจากการปนเปื้อน เพื่อให้การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล่าวทำให้วงเงินค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน และค่าจ้างที่ปรึกษา เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิม
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๓๘๖,๐๑๖,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นวงเงิน
๔๑๑,๙๑๒,๕๙๗.๙๖ บาท (สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบลบาทสตางค์)
รวมทั้งขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

James T. Smith

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงานประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๔๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๑๘