

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ร ๕๓



สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10325 ร
วันที่ 14 พ.ย. 2557 เวลา 16.00 น.

สพด.รับที่ 394.2
รับที่ 4 พ.ย. 2557
เวลา 1635 น.

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๑๗๑๕
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและ
ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก โดยใช้
รายได้ขององค์การเภสัชกรรมสมทบจ่าย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท ได้แก่

๑. ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคารสัตว์ทดลอง
จำนวน ๔ หลัง เพิ่มวงเงินจำนวน ๔๕,๒๘๖,๙๗๒.๓๐ บาท วงเงินเดิมจำนวน ๓๐๓,๖๘๖,๙๕๒.๔๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๔๘,๙๗๓,๙๒๔.๗๔ บาท ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
เดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

๒. ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับ
อุตสาหกรรมตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพิ่มวงเงินจำนวน ๕,๕๔๕,๑๗๓.๒๒ บาท วงเงินเดิม
จำนวน ๖,๑๑๖,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๖๖๑,๑๗๓.๒๒ บาท ขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐

/ ๓. ค่าจ้าง ...

๓. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Validation Master Plan และควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพิ่มวงเงิน ๘,๔๗๗,๕๐๐.- บาท วงเงินเดิมจำนวน ๔๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๑,๒๗๗,๕๐๐.- บาท ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้าง และระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่และของชุมชนรอบโรงงานให้สูงขึ้น และป้องกันสภาพแวดล้อมจากการปนเปื้อน ตามที่ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้ว ประกอบกับเป็นการใช้รายได้ขององค์การเภสัชกรรมสมทบจ่าย ทำให้ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ จึงเห็นชอบตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐.๒๒๘๑ ๐๐๕๐