

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๓๔๖๓



สพต.รับที่ 58
วันที่ 26 ม.ค. 58
เวลา 15.20 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14182
รับที่ : ส1554/58
วันที่ : 26 ม.ค. 58 เวลา : 15:06

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง
ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอยยาระยะเวลาการดำเนินการ
และขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๓๒๗๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๒๑/๔๕๔๔

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๓. สรุปวงงาน - วงเงิน งบประมาณราคากลางใหม่ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ

ศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง
ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ค่าควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน ๔,๐๔๑,๒๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ ต่อมาสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดจ้าง ดังนี้

- จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวินนท์ เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- จัดจ้างบริษัท เอ็นจิเนียริงซิสเต็มเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
ตามสัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๔,๐๔๑,๒๐๐ บาท

โดยที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ
เพียงร้อยละ ๘.๗๐ ของงานทั้งหมด ตามแผนก่อสร้างต้องแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๓ วงด เป็นเงิน ๑๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ
ค่าก่อสร้าง จำนวน ๒๐๙,๕๓๔,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๖ เดือน
เป็นเงิน ๑,๐๐๓,๒๒๐ บาท คงเหลืองบประมาณค่าควบคุมงาน จำนวน ๓,๐๓๗,๘๘๐ บาท ซึ่งสำนักงาน
ศาลยุติธรรมได้มีการเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างลงมือทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และอนุโลมผ่อนผัน
ให้มีการปรับแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตลอดมา แต่ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดได้ จึงมีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ ในกรณีนี้ สำนักงาน
ศาลยุติธรรมได้จัดทำประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ ใหม่ให้เป็น
ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ และสอดคล้องกับปริมาณงานคงเหลือ เพื่อดำเนินการออกประกาศประกวดราคา

หาผู้รับจ้าง ...

หาผู้รับจ้างรายใหม่ คิดเป็นเงิน ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนตาม
ราคากลางใหม่ คิดเป็นเงิน ๔,๓๙๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒

ทั้งนี้ ระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗(๒)
กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ สามารถดำเนินการต่อไปได้ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานศาลยุติธรรมจึงใคร่ขอให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิม จำนวน ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท
มีงบประมาณคงเหลือก่อนบอกเลิกสัญญา จำนวน ๒๐๙,๕๓๔,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรอนุมัติเพิ่มจำนวน
๔๐,๓๘๐,๐๐๐ บาท


๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์
๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิม จำนวน ๔,๐๔๑,๒๐๐ บาท เป็น ๔,๓๙๗,๐๐๐ บาท
มีงบประมาณคงเหลือก่อนบอกเลิกสัญญา จำนวน ๓,๐๓๗,๘๘๐ บาท จึงเห็นควรอนุมัติเพิ่มจำนวน
๑,๓๕๕,๑๒๐ บาท

๓. ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามที่มีการจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างใหม่ จำนวน ๖๖๐ วัน

๔. สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๑ และข้อ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๑,๗๐๕,๐๐๐ บาท
สำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นที่ยกย่องคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๗

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๐๒๕