

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๓๕๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14521
วันที่ : ๘4867/58
วันที่ : 05 มี.ค. 58 เวลา : 10:08

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คต.รับที่ 147.3
วันที่ 5 มี.ค. 58
เวลา 11.25 น.

- อ้างถึง ๑. หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๕๔๖๗
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒. หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ หลัง จากเดิม
ที่ได้รับการจัดสรรวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๒๔,๓๘๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘) ส่วนที่ขาด จำนวน ๔,๓๘๐,๐๐๐.- บาท
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามอ้างถึง ๑

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
การก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

/และเงิน.....

และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำราคากลาง เป็นเงิน ๒๔,๓๙๗,๐๐๐.- บาท และดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธี อีเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ครั้ง แต่ไม่ได้ผล จึงดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีผู้เสนอราคาเป็น เงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และยินยอมลดราคาคงเหลือ ๒๔,๓๙๐,๐๐๐.- บาท แต่เนื่องจาก การ ก่อสร้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนหน้านี้ ผูกพัน (จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) จำนวน ๓,๓๙๐,๐๐๐.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๔ ซึ่ง เกินกว่าร้อยละ ๕ ส่วนราชการจะต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการประกวดราคา เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินส่วนเกินแล้ว จึงสามารถดำเนินการประกวดราคาได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าว ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจง เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐