

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๖๔๗



๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14200
รับที่ : ธ1762/58
วันที่ : 27 ม.ค. 58 เวลา : 14:30

กระทรวงศึกษาธิการ
กทพ. ๑๐๓๐๐
สพด.รับที่ ๖8
วันที่ 15/01/58
เวลา 11/04

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ปรับลดแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อความสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)
ที่ นร ๐๔๐๕ (ลร ๓)/๓๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอ
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ปรับลดแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)
กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน
๑๘.๖ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒.๗ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน
๑๕.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๐.๙ ล้านบาท

๑.๒ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน แบบ ๒๑๖
ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ
๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๑๕,๐๔๕,๐๐๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง โดยได้ดำเนินการจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ วงเงิน
๑๙,๗๖๕,๓๗๙ บาท และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๘๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ

/พันฟู...

ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ ๑ หนังสือโรงเรียนเขื่อนบางลาง ที่ ศธ ๐๔๑๒๐.๐๐๖/๑๐๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเขื่อนบางลาง ได้เชิญผู้รับจ้างเพื่อยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๒ ราย ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีชันการก่อสร้าง โดยเสนอราคาในวงเงิน ๒๘,๓๕๑,๖๗๘.๑๒ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคากลางเกิน ๑๐% คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นควรเชิญผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๒ หนังสือโรงเรียนเขื่อนบางลาง ที่ ศธ ๐๔๑๒๐.๐๐๖/๑๑๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ โรงเรียนเขื่อนบางลาง ได้เชิญผู้รับจ้างเพื่อยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นควรเชิญผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๓ หนังสือโรงเรียนเขื่อนบางลาง ที่ ศธ ๐๔๑๒๐.๐๐๖/๑๒๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เชิญผู้รับจ้างเพื่อยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๒ ราย ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บันนังศิลาก่อสร้าง โดยเสนอราคาค่าก่อสร้าง ในวงเงิน ๒๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้ร่วมกันต่อรองราคาแล้ว ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บันนังศิลาก่อสร้าง ยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จึงได้พิจารณาปรับลดแบบรูปรายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บันนังศิลาก่อสร้าง ยินดีปรับลดแบบรูปรายการตามที่ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเสนอ โดยได้ปรับลดแบบรูปรายการค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ เป็นเงิน ๑,๑๓๑,๐๐๐ บาท คงเหลือราคาหลังปรับลด เป็นเงิน ๑๙,๘๙๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจึงได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บันนังศิลาก่อสร้าง ลดราคาเหลือ ๑๙,๗๖๕,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง จำนวน ๓๗๙ บาท และสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันจากคณะรัฐมนตรี (ไม่รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด) จำนวน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๑.๖๖%

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลน อาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา จึงเห็นควรขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง โดยปรับลดแบบรูปรายการค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ในวงเงิน ๑๙,๗๖๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕,๐๔๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อไป ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐๐ วัน

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงิน ปรับลดแบบบูรณาการและขยายระยะเวลาการให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง รายการ อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง โดยปรับลดแบบบูรณาการค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือ สั่งซื้อ จากเดิมภายในวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นภายในวงเงิน ๑๙,๗๖๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕,๐๔๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อไป ให้แก่ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๔๕