

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๑๗.๒/ ๖๔๗๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 7050
วันที่ 31 มี.ค. 2558 9.00

สวต. จ.จ
31 มี.ค. 58

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ของโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบฯ) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติให้โรงงานยาสูบฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ในพื้นที่นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมห่างจากกรุงเทพมหานครมีไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร วงเงินลงทุน ๑๖,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) โดยให้กระทรวงการคลังเสนอโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาตามขั้นตอนเพื่อความรอบคอบและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อนุมัติการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ของโรงงานยาสูบฯ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๖,๒๐๐ ล้านบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตามที่ สศช. เสนอทั้ง ๕ ข้อ

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ อนุมัติในหลักการให้โรงงานยาสูบฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินรายได้ของโรงงานยาสูบฯ ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ และให้ปรับแผนการดำเนินการโครงการฯ โดยยังคงเป้าหมาย วงเงินลงทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับตามที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติไว้เดิม ตามที่โรงงานยาสูบฯ เสนอ และมอบหมายให้ สศช. พิจารณาตามขั้นตอน

/ต่อไป...

ต่อไป ทั้งนี้ หากการปรับแผนการดำเนินโครงการผลิตยาสูบแห่งใหม่ดังกล่าวมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนงานหรือการลงทุนจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ กระทรวงการคลังจะต้องจัดทำรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนดำเนินการต่อไป และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ สศช. และสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้โรงงานยาสูบฯ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินขององค์กรอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อมีให้กิจการประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งการนำเงินส่งรัฐในระยะต่อไป นอกจากนี้ ในการลดอัตราการนำส่งรายได้แผ่นดินและการปรับแผนการดำเนินโครงการฯ ให้คำนึงถึงการจัดทำงบประมาณเข้าสู่สมดุลภายใน ๕ ปี ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบการปรับแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ภายใต้วงเงินลงทุนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเห็นชอบให้ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินรายได้ของโรงงานยาสูบฯ ในการดำเนินโครงการฯ และให้กระทรวงการคลังและโรงงานยาสูบฯ รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย โดยพิจารณารายละเอียดความเหมาะสมและความจำเป็นของวงเงินลงทุนโครงการฯ เช่น การปรับกระบวนการผลิตด้านใบยาและยาเส้น การเปลี่ยนระบบลำเลียงและควบคุมอัตโนมัติ การปรับผังอาคาร และการปรับแผนการก่อสร้างอาคารที่พัก โดยให้โรงงานยาสูบฯ พิจารณาแนวทางสนับสนุนให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อลดภาระการลงทุนอาคารที่พักอาศัยของโรงงานยาสูบฯ ในระยะยาว

๑.๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติยกเลิกการก่อสร้างอาคารคลังเก็บใบยาต่างประเทศ (B๐๕) และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (B๑๙) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโรงงานยาสูบ และปรับลดวงเงินก่อสร้างรวมประมาณ ๒๔๗,๐๔๔,๒๕๗.๙๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากโครงการมีความล่าช้าไปจากกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ ตามความเห็นของ สศช. และในการเบิกจ่ายงบประมาณให้กระทำด้วยความถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและสามารถตรวจสอบได้ และให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพื่อบริหารจัดการยาสูบในภาพรวม เช่น การแก้ไขปัญหาราคาใบยาสูบตกต่ำในภาคเหนือ การพัฒนาคุณภาพใบยาสูบไทยเพื่อลดการนำเข้าใบยาสูบจากต่างประเทศ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้โรงงานยาสูบฯ ดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๖,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) เพื่อทดแทนโรงงานผลิตยาสูบเดิม และเนื่องจากการเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติ

/ให้เร็ว...

ให้เร็วขึ้น ประกอบกับโรงงานยาสูบฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ และการเพิ่มสวัสดิการที่พัคอ้ายให้แก่พนักงานให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จึงเสนอขอปรับแผนการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สืบเนื่องจากนโยบายการเร่งรัดให้โรงงานยาสูบฯ ส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติ ส่วนที่ ๒ โดยขอให้โรงงานยาสูบฯ ดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๐ จากแผนงานเดิมที่กำหนดส่งมอบพื้นที่ในปี ๒๕๖๒ โรงงานยาสูบฯ จึงได้ปรับแผนการส่งมอบพื้นที่โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๘

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ การดำเนินการที่ผ่านมา

โรงงานยาสูบฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต ส่วนของพื้นที่โรงงานจำนวน ๒๒๐ ไร่ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๔๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ (วันที่ลงนามในสัญญา) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

๔.๒ เหตุผลความจำเป็นของการปรับแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

๔.๒.๑ การทบทวนกระบวนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของโรงงานยาสูบฯ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตามมติคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

๔.๒.๒ ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ของโรงงานยาสูบในอนาคตมีแนวโน้มลดลง โรงงานยาสูบฯ จึงปรับลดประมาณการกำลังการผลิตของกระบวนการมวนและบรรจุของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ไว้ที่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านมวนต่อปี เพื่อรองรับการจำหน่ายบุหรี่ในปัจจุบัน และหากแนวโน้มด้านการตลาดมีการขยายตัวในอนาคต โรงงานยาสูบฯ จะต้องเตรียมการวางแผนจัดหาเครื่องจักรใหม่เพิ่มหรือทดแทนเครื่องเดิม เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว สำหรับกระบวนการผลิตยาเส้นยังคงกำลังการผลิตรวมไว้ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง เนื่องจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตยาเส้นเมื่อติดตั้งแล้วยากต่อการเพิ่มกำลังการผลิตในภายหลัง

๔.๒.๓ การทบทวนวิธีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากเดิมที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้ดำเนินการจัดหาโดยวิธีการประกวดราคาสากล ซึ่งโรงงานยาสูบฯ ได้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีดังกล่าวมาแล้ว ๕ ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ประกอบกับ การเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติ ส่วนที่ ๒ ภายในปี ๒๕๖๐

๔.๒.๔ การนำเครื่องจักรเก่าไปใช้งานเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องตัดใบยา และเครื่องคั่วยาเส้น เครื่องสตูดิโอหมุยยาเส้น เครื่องฉีดสารหอม เครื่องมวนและบรรจุ และเครื่องผลิตกันกรอง เป็นต้น

๔.๒.๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่าด้วยการบังคับให้พิมพ์ภาพ คำเตือน พื้นที่ร้อยละ ๘๕ ของซองบุหรี ส่งผลให้พื้นที่ในการพิมพ์รูปแบบตราสินค้าและระบบ Security บนซองบุหรีน้อยลง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องพิมพ์ซองตามแผนเดิม

๔.๒.๖ แนวโน้มความนิยมด้านบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค ทำให้โรงงานยาสูบฯ ต้องปรับตัวให้มีการผลิตบุหรีของแข็งมากขึ้น

๔.๒.๗ การเพิ่มสวัสดิการที่พักอาศัยให้กับพนักงาน โดยเพิ่มอาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานเป็นจำนวน ๒ หลัง จำนวนห้องพักหลังละ ๒๑๐ ห้อง พักอาศัยห้องละ ๑ คน รวมจำนวนผู้พักอาศัย ๔๒๐ คน และก่อสร้างอาคารที่พักผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานที่ไปปฏิบัติงานไม่ประจำ จำนวน ๑ หลัง รวม ๑๗๕ ห้อง ห้องละ ๑ คน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนภายในห้อง มีพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เช่น ลิฟต์โดยสาร พื้นที่ซักล้าง ห้องปฐมพยาบาล และสำนักงาน เป็นต้น และเพิ่มอาคารเอนกประสงค์และสันทนาการอีก ๑ หลัง ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร และห้องรับประทานอาหาร ร้านค้าทั่วไป พื้นที่ซักล้างรวม มีพื้นที่พักผ่อนและสันทนาการ รวมทั้งที่จอดรถยนต์ พร้อมหลังคา จำนวน ๓๓๐ คัน

๔.๓ การปรับแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

๔.๓.๑ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์จาก “จัดหาด้วยวิธีการประกวดราคาสากล” เป็น “จัดหาตามระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เพื่อให้โรงงานยาสูบฯ มีความคล่องตัวในการดำเนินการจัดหา

๔.๓.๒ เปลี่ยนแปลงการจัดหาเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่จาก “การจัดหาแบบรวมสัญญา” เป็น “การจัดหาแบบแยกสัญญา” ซึ่งเป็นการแยกจัดหาเครื่องจักรตามกลุ่มของผู้ผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการจัดหาเครื่องจักร โดยแยกออกเป็น ๖ สัญญา ดังนี้

- ๑) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรีด้านกระบวนการผลิตยาเส้น
- ๒) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรีด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง
- ๓) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรีด้านกระบวนการมวน
- ๔) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรีด้านกระบวนการบรรจุ
- ๕) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรีด้านกระบวนการผลิตกันกรอง
- ๖) เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยาและ

หีบบุหรีอัตโนมัติ

๔.๓.๓ ปรับลดจำนวน ขนาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตบุหรี และให้นำเครื่องจักรเดิมไปใช้มากขึ้น ดังนี้

/๑) เครื่องจักร...

๑) เครื่องจักรด้านการกระบวนการผลิตยาเส้น : ปรับลดการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ในกระบวนการผลิตช่วง เครื่องตัดใบยา เครื่องคั่วยาเส้น เครื่องลดอุณหภูมิยาเส้น และเครื่องฉีตสารหอม โดยแยกเป็น ๒ สายการผลิต สายหนึ่งใช้เครื่องจักรใหม่ และอีกสายหนึ่งใช้เครื่องจักรเดิม โดยมีกำลังการผลิตเครื่องละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

๒) เครื่องจักรด้านการกระบวนการมวนและบรรจุ และเครื่องจักรผลิตก้นกรอง : ปรับลดการจัดซื้อเครื่องมวนและบรรจุจากเดิม ๘ ชุด เหลือ ๖ ชุด กำลังการผลิตรวมลดลงจากเดิมไม่ต่ำกว่า ๘๐,๐๐๐ มวนต่อนาที เป็น ไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ มวนต่อนาที และนำเครื่องจักรเก่าไปใช้มากขึ้นจากเดิม ๒๔ ชุด เป็น ๒๙ ชุด

๔.๓.๔ ปรับแผนการจัดการเครื่องจักรด้านการพิมพ์ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องพิมพ์ตามแผนเดิม แต่ยังคงจัดซื้อเครื่องพิมพ์ OFF SET เพื่อรองรับการผลิตของแข็งสำหรับการส่งออกบุหรี่ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง

๔.๓.๕ วงเงินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่ขอปรับปรุง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	มติคณะรัฐมนตรีปัจจุบัน	ขออนุมัติปรับงบประมาณตามแผนงานใหม่	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
๑	ค่าที่ดิน	๕๓๖.๙๗	๕๓๖.๙๗	-
๒	ค่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค	๔,๘๖๙.๕๖	๕,๔๖๔.๔๖	๕๙๔.๙๐
๓	ค่าขนย้ายเครื่องจักรเดิม	๓๙.๗๐	๓๙.๗๐	-
๔	ค่าปรับปรุงเครื่องจักรเดิม	๘๖๔.๐๐	๑,๒๑๔.๐๐	๓๕๐.๐๐
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องจักรใหม่	๘,๐๙๔.๖๐	๗,๑๔๙.๗๐	(๙๔๔.๙๐)
๖	ค่าที่ปรึกษา	๗๕๖.๐๐	๗๕๖.๐๐	-
๗	สำรวจเพื่อเหลือเผื่อขาด	๗๙๒.๑๓	๗๙๒.๑๓	-
		๑๕,๙๕๒.๙๖	๑๕,๙๕๒.๙๖	-

๕. ข้อมูลหมายเหตุและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ตามข้อ ๑.๓)

๕.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ (ตามข้อ ๑.๔)

๕.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ (ตามข้อ ๑.๕)

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๖.๑ เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการในการปรับแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของโรงงานยาสูบฯ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑๕,๙๕๒.๙๖ ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว โดยมีข้อสังเกตดังนี้

/๑) เนื่องจาก...

๑) เนื่องจากแผนการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของพนักงานมีวงเงินการดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมค่อนข้างสูง แม้จะเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน แต่ควรพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่เป็นภาระต่อค่าใช้จ่ายของโรงงานยาสูบฯ ในระยะยาว โดยอาจดำเนินการจัดสวัสดิการรถรับส่งพนักงานตามจุดแวะรับเส้นทางหลัก และอาจมีสวัสดิการจ่ายค่าเช่าบ้าน หรือสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงานเพื่อซื้อบ้านบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ควรมีมาตรการในการกำกับดูแลการเข้าพักอาศัยให้เป็นไปเพื่อตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการและเกิดประโยชน์กับพนักงานที่มีความจำเป็น

๒) จากการทบทวนกระบวนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ โดยการนำเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมมาซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่มาใช้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายจัดหาเครื่องจักรใหม่ลง ทำให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมในอนาคต โรงงานยาสูบฯ ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย

๓) การนำเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมมาใช้มากขึ้นและการจัดหาเครื่องจักรใหม่ ทำให้ต้องมีระยะเวลาในการขนย้าย จัดหา และติดตั้งเครื่องจักร โรงงานยาสูบฯ ควรพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด เพื่อมิให้กระทบต่อการผลิตบุหรี่และแผนงานการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

๖.๒ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้นำหลักการโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เรื่อง “ข้อตกลงคุณธรรม” มาจัดทำเพื่อสกัดกั้นการทุจริตคอร์รัปชันโครงการของรัฐ จึงเห็นสมควรนำนโยบายดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบฯ ในส่วนที่เหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ตามที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑

โทร ๐ ๒๒๙๘ ๕๕๘๐-๗ ต่อ ๓๑๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๔๗

E-mail : wannaporn_a@sepo.go.th

ณ.กรรมพร ๐๘๙ ๗๒๔ ๗๙๔๙