


ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๔๕๕



สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๑๕

๑๗

เมษายน ๒๕๕๘

สพด.รับที่ ๒๗๔.๓
วันที่ ๓/๒/๕๘
/ส.๒๐๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนเวลา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 20 เม.ย. 2558

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ก) ๑๑๖๓๓

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๑๗๑๐๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒ หลัง ดังนี้

๑. อาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่
จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๘,๗๕๑,๐๐๐ บาท ตามผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๔,๕๙๑,๐๐๐ บาท

๒. อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล. (ตอกเข็ม) โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง
จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๔,๔๓๔,๐๐๐ บาท ตามผลการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี

/งบประมาณ...

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน ๑๐,๒๒๗,๗๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๙,๗๕๙,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน และ ๔๕๐ วัน ตามลำดับ ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความละเอียด แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ฝนชุกและวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างมีราคาสูง ประกอบกับโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ผู้รับจ้างในวงเงิน ๑๘,๗๕๑,๐๐๐ บาท สำหรับโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง ได้ดำเนินประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ครั้ง และได้ผู้รับจ้าง ในวงเงิน ๒๔,๔๓๔,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๒ รายการ มีวงเงินสูงกว่าวงเงิน งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โรงเรียน อ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอาคารเรียนสำหรับภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒ หลัง ดังนี้


๑. อาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน จำนวน ๑๘,๗๕๑,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๔,๕๙๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้แล้ว

๒. อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล. (ตอกเข็ม) โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๔,๔๓๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔,๖๗๔,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่น สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๙,๗๕๙,๕๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้แล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างผู้กักขังขังปริมาณ เห็นสมควร
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔