

ที่ มท ๐๗๑๖/๐๘๖๒๕



116 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสนี้: 12058 รหัสเรื่อง: ส15395
10.55 รับที่: ๘9357/58
วันที่: 01 พ.ค. 58 เวลา: 10:28

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๗๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ เล่ม
๒. คำเสนอเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) "ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว"

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (ตามเอกสารแนบ)

๑.๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ ครั้งที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ เป็น ๒ ประเด็นดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและข้อมูลการขนย้ายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการแก้ไข (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

๒.๒ แนวทางการจัดการมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน จากปริมาณมูลดินทั้งหมด ๑,๐๔๓,๖๙๐ ลบ.ม. สรุปการดำเนินการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ดังนี้

๒.๒.๑ ดินที่ขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างแล้ว จำนวน ๗๖๐,๑๙๐ ลบ.ม.

๒.๒.๒ ดินที่ผู้รับจ้าง บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเก็บไว้ใช้งานในพื้นที่จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม.

๒.๒.๓ เหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทำการขนย้ายออก จำนวน ๒๔๘,๕๐๐ ลบ.ม.

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานขนย้ายดินที่เหลือทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (อัตราขนย้ายเฉลี่ยประมาณ ๒,๗๐๐ ลบ.ม./วัน)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จำนวน ๑ เล่ม)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. สารสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย