



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสแจ้ง : ส15591 น10 นอ1มได้
สว. 159 วันที่ 18 พ.ค 58 รับที่ : ๑10395/58 นสอ ✓
เวลา 14.5๐ น. วันที่ : 18 พ.ค. 58 เวลา : 14:27

ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๓๓๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการก่อสร้างประตูปรับน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ระเบียบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการ
ก่อสร้างประตูปรับน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่อง
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างประตูปรับน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในลักษณะก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ โดยให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน
จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมชลประทาน และเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับตามความจำเป็นต่อไป (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑)

๑.๒ กรมชลประทานได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท กรุงธนเอนจิเนียร์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ
ก่อสร้างประตูปรับน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๖/๒๕๕๖ (กสพ.)
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยใช้งบเงินในการก่อสร้าง ๔๒๘,๘๙๗,๓๔๘ บาท กำหนดอายุสัญญา ๖๐๐ วัน
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) เริ่มนับอายุสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ครบกำหนดอายุสัญญา

ในวันที่ ...

ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานเพื่อเป็นค่าจ้างก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน ๓๑๑,๕๕๒,๙๐๐ บาท จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีจากกระทรวงการคลังแล้ว จำนวน ๑๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖๔,๐๕๒,๙๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓ และ ๔)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากมีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้เดิม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันจากคณะรัฐมนตรีก่อน ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว กรมชลประทาน จึงจะสามารถลงนามแก้ไขสัญญาจ้าง และดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อให้ กรมชลประทานสามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง และสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างต่อไปตามแผนงาน ที่วางไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทองฯ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก ต้องรอแก้ไขสัญญาจ้างให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้

๔. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๔.๑ การดำเนินงานก่อสร้าง

ในแผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้มีการแบ่งงานที่ต้องดำเนินการออกเป็น ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) งานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ และ (๒) งานก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผู้รับจ้าง สามารถดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำได้ตามรูปแบบเดิมที่ออกแบบไว้ แต่ในส่วนของการ ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม ผู้รับจ้างแจ้งว่าประสบปัญหาในการดำเนินงาน กล่าวคือ เนื่องจากแนวกำแพง ป้องกันน้ำท่วมเป็นโครงสร้างที่ต้องก่อสร้างบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด แต่ปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือน ของราษฎรตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับหลังจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและกรมเจ้าท่าได้กำหนด เขตพื้นที่ก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมดังกล่าว ปรากฏว่าแนวก่อสร้างได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยขยับเข้ามาในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้น ซึ่งเมื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ต้อง ดำเนินการก่อสร้างจริงแล้ว พบว่าระดับดินเดิมของท้องแม่น้ำบริเวณที่จะต้องก่อสร้างจริงลึกกว่าระดับดินเดิม ตามแบบก่อสร้างถึง ๗ เมตร โดยระดับดินเดิมตามแบบก่อสร้างอยู่ที่ระดับ -๒.๐๐ ม.รทก. ส่วนระดับดินเดิม ในพื้นที่ก่อสร้างจริงอยู่ที่ระดับ -๙.๐๐ ม.รทก. นอกจากนี้ พื้นที่ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมที่อยู่บริเวณคูก้นน้ำ ด้านนอก ประสบปัญหาเรื่องน้ำไหลเชี่ยวและมีการกัดเซาะอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาปัญหา ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้โครงสร้างของกำแพงป้องกันน้ำท่วมมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย หลายพื้นที่ในเขตอำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย ซึ่งปัจจุบัน

กรมชลประทานได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างเฉพาะในส่วนของการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมไว้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อรอการแก้ไขสัญญาจ้าง สรุปผลการดำเนินงานสะสมทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๖ และสามารถสรุปข้อมูลของรายการงานที่เปลี่ยนแปลงจากสัญญาเดิมได้ดังนี้

รายการ	จำนวน (รายการ)	ค่าก่อสร้าง (บาท)
๑. รายการงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสัญญาเดิม	๕	๕๒,๘๑๒,๔๐๐.๐๐
๒. รายการงานที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม	๓	๔๗,๖๘๑,๘๑๘.๐๐
๓. รายการงานที่มีปริมาณงานลดลงจากสัญญาเดิม	๓	-๑๗,๘๐๗,๔๑๒.๙๖
๔. รายการงานตามสัญญาเดิมที่ยกเลิก	๑	-๔๐,๐๗๕,๒๐๐.๐๐
รวมเป็นค่างานที่เปลี่ยนแปลงจากสัญญาทั้งสิ้น		๔๒,๖๑๑,๖๐๕.๐๔

โดยกรมชลประทานได้ตกลงราคาค่างานก่อสร้างในส่วนของการงานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๑) กับผู้รับจ้างแล้ว คิดเป็นเงินจำนวน ๕๒,๘๑๒,๔๐๐ บาท ส่วนปริมาณงานของรายการงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิม (รายการที่ ๒-๔) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง ทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดประกอบสัญญาใหม่ และเพิ่มระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานส่วนที่เพิ่มขึ้นอีก ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันแจ้งเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อคำนวณปริมาณงานและราคาค่างานก่อสร้างใหม่ทั้งสัญญา ปรากฏว่าค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๔๗๑,๕๐๘,๙๕๓.๐๔ บาท หรือเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม เป็นเงินจำนวน ๔๒,๖๑๑,๖๐๕.๐๔ บาท (๔๗๑,๕๐๘,๙๕๓.๐๔ - ๔๒๘,๘๙๗,๓๔๘) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)

๔.๒ การจัดสรรงบประมาณ

นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทองฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่างานก่อสร้างรายการดังกล่าวเพียง ๓๑๑,๕๕๒,๙๐๐ บาท ซึ่งยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่างานในส่วนที่ยังขาดอยู่อีกจำนวน ๑๑๗,๓๔๔,๕๐๐ บาท ส่วนวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมอันเนื่องมาจากการแก้ไขแบบก่อสร้างจำนวน ๔๒,๖๑๑,๖๐๕.๐๔ บาท กรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรมไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ทันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จึงเห็นควรให้เสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้ง ๒ ข้อ สรุปสาระสำคัญได้ว่าการแก้ไขแบบก่อสร้างในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และเพื่อให้โครงการสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือสามารถป้องกันเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างที่ผ่านมาที่ยังไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ส่งผลให้วงเงินค่าจ้างก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างที่ผูกพันโครงการเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ กรมชลประทานจึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ก่อนดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

๕. แผนปฏิบัติการ

กรมชลประทานได้วางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วง ๑ ปี ข้างหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖)

๖. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ
ไม่มี

๗. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายบริเวณคลองบางบัวทอง ซึ่งได้แก่ ตำบลบางรักใหญ่ ตำบลพิมลราช ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของอำเภอบางใหญ่และอำเภอไทรน้อย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร่ ได้รับการป้องกันไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก

๘. ผลกระทบ

หากกรมชลประทานไม่ได้รับอนุมัติให้สามารถเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จะส่งผลให้การก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจะไม่สามารถป้องกันเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ จังหวัดนนทบุรีได้

๙. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๖๔,๐๕๒,๙๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ๑๑๗,๓๔๔,๕๐๐ บาท

ส่วนงบประมาณที่ขอเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔๒,๖๑๑,๖๐๕.๐๔ บาท กรมชลประทานจะเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง

๑๐. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณได้พิจารณารายละเอียดประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีแล้ว อนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างรายการดังกล่าว จากวงเงินเดิม ๔๒๘,๘๙๗,๓๔๘ บาท เป็นวงเงิน ๔๗๑,๕๐๘,๙๕๓.๐๔ บาท ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา จำนวน ๔๒,๖๑๑,๖๐๕.๐๔ บาท ให้กรมชลประทานขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกครั้งหนึ่ง แต่โดยที่รายการดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนลงนามแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗)

๑๑. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้พันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘)

๑๒. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบการดำเนินงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

๑๒.๑ เพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากวงเงินเดิม ๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินตามสัญญาที่จะแก้ไขใหม่ ๔๗๑,๕๐๘,๙๕๓.๐๔ บาท

๑๒.๒ ขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๑๗