



มูลนิธิสภาประชาชาติไทย
The Thai Red Cross Society

วค. 145
วันที่ 27 พ.ค. 58
เวลา 15.15 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง ศ15723
รับที่ 611175/58
วันที่ 27 พ.ค. 58 เวลา 14:58
ส.ก. ก.ล.อ.
ส.ก. ✓

ที่ กข. 2818 /2558

สภาอากาศไทย

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

26 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติม ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ 122 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ 31 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสภาอากาศไทย ที่ กข. 2128/2558 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558
2. สำเนาหนังสือเลขานายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405(สน)/4679 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
3. เอกสารชี้แจงเหตุผลการเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ, เอกสารสรุปพื้นที่ใช้สอย และเอกสารชี้แจงราคากลาง

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้สภาอากาศไทยผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตการบริการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 ในวงเงินงบประมาณ จำนวน 3,176,800,000 บาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 794,200,000 บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน 198,550,000 บาท รวมเป็นวงเงินภาระผูกพันจำนวน 4,169,550,000 บาท โดยเงินงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 476,520,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 จำนวน 2,700,280,000 บาท นั้น

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลขนาดใหญ่ สภาอากาศไทยจึงได้ทบทวนและตรวจสอบความสอดคล้องของการออกแบบกับข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปให้เพิ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง เพิ่มงานก่อสร้างห้องผ่าตัด เพิ่มคุณสมบัติงานระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องตามมาตรฐาน

/และความ ...


และความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน สภากาชาดไทยจึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการก่อสร้าง โดยได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ แจกตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ซึ่งมีผลทำให้ประมาณราคากลางเพิ่มขึ้นและสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เดิม กล่าวคือจากเดิม 4,169,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,285,450,000 บาท รวมเป็นจำนวน 5,455,000,000 บาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นนั้น เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 (แจกตามหนังสืออ้างถึง 3 ข้อ 2.4) สภากาชาดไทยจึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเห็นชอบแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3 ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 6 ปี ซึ่งมีผลทำให้ระยะเวลาก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2563

สภากาชาดไทยจึงขอเรียนเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากวงเงิน 3,971,000,000 บาท เป็น 5,455,000,000 บาท
2. ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563
3. ขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 3,176,800,000 บาท เป็นจำนวน 4,364,000,000 บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 1,091,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นจำนวน 5,455,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายแผน วรรณเมธี)

เลขาธิการสภากาชาดไทย

สำนักงานการคลัง

โทร. 02-2564000 ต่อ 2195-2196 โทรสาร 02-2500120