


ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๗๑๔



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้ง
ขออนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๒

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ส) ๒๓๐๙๓

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

21 ก.ค. 2558
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณพิจารณา

เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้ง
ขออนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน
ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ โดยเพิ่มกรอบวงเงินทั้งโครงการ จากวงเงินเดิม
๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม ๗ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒)

๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการก่อหนี้ผูกพันรายการก่อสร้างเขื่อนหัวงาน
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิมที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน จากวงเงินเดิม ๘๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๘๙๖,๖๐๓,๖๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙

๓. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถจ่ายค่าชดเชย
พิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน พร้อมทั้งขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากำหนดราคาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติในหลักการให้ เริ่มดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระยะเวลา ดำเนินการ ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต่อการเกษตร ประมาณ ๔๔,๐๐๐ ไร่ การอุปโภค - บริโภค และการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหาย ในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่ แต่เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างรายการเชื่อมหัวงาน และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ออกแบบไว้เดิม และการจัดหาที่ดินของโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องมีพื้นที่ที่ต้องจัดหาเพิ่มขึ้น ราคาประเมินเพิ่มสูงขึ้น และมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน ส่งผลให้กรอบวงเงินโครงการและระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติในหลักการการเพิ่มกรอบวงเงิน ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิมวงเงิน ๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยล้าน บาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๙,๓๔๑,๓๖๔,๗๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย บาทถ้วน) และอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒) และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รายการก่อสร้างเชื่อมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น จากวงเงิน ๘๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เป็น ๘๙๖,๖๐๓,๖๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามพัน หกร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ รวมทั้งอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพได้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้


๑. เนื่องจากวงเงินค่าที่ดิน จำนวน ๖,๗๔๙.๒๘๘๕ ล้านบาท สูงกว่าวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒,๑๕๐.๗๔๗๒ ล้านบาท เป็นจำนวน ๔,๕๙๘.๕๔๑๓ ล้านบาท เห็นควรที่กรมชลประทานจะคำนึงถึง ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานอาคารส่วนประกอบอื่นให้พิจารณาตามความจำเป็น อย่างแท้จริงตามมาตรฐานของทางราชการ รวมทั้งพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

๒. การจัดการค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ ควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่เคยอนุมัติ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

๓. การจ่ายค่าที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละ ค่าอุทธรณ์ราคาค่าที่ดิน และค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรแปลงอพยพ ให้ถือตามมติคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาค่าชดเชย พิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ เป็นที่สิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐