

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๗๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 14 700
วันที่ 1 ก.ค. 2558 8-58

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๒๕๓

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๗๐๔

ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

จัดเข้าวาระ..... 21 ก.ค. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมค่าถมดิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๘๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวงเงิน ๘๒,๖๓๙,๖๖๔ บาท ระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มความยาวเสาเข็มจาก ๒๑ เมตร เป็น ๒๕ เมตร ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า อาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมค่าถมดิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างพร้อมค่าถมดิน ในวงเงิน ๘๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามวงเงินดังกล่าวแล้ว ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันทำการตอกเสาเข็ม ปรากฏว่าต้องใช้ความยาวเสาเข็ม ๒๕ เมตร เกินกว่ารายละเอียดรายการตามสัญญาจ้างกำหนดเสาเข็มยาว ๒๑ เมตร จำนวน ๒๙๑ ต้น ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๓๙,๖๖๔ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๒,๖๓๙,๖๖๔ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้ดังกล่าว ดังนั้น


/เพื่อให้โรงเรียน...

เพื่อให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอาคารเรียนสำหรับภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างผู้พันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมค่าถมดิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๘๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น วงเงิน ๘๒,๖๓๙,๖๖๔ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ระยะเวลาผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๔๗,๓๘๙,๖๖๔ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ให้เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามความจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินก่อสร้างรายการดังกล่าวขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔