

สวค. ๒๓๙.๓ รหัสเรื่อง : ส16722
วันที่ 31 ส.ค. ๕๔ วันที่ : ๕17173/58 ลง
เวลา 11.05 น วันที่ : 31 ส.ค. 58 เวลา : 10:20

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๘๐๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๗

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๘๔๕๒
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๓๑๔
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ... ๒ ก.ย. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๖,๗๕๑,๑๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๗,๐๐๔,๑๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม

งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๒. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๕,๗๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒๓,๒๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๙๒,๕๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม

งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๕,๗๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


/สำนักงบประมาณ...

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว ภายในวงเงิน ๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท และ ๖๑๕,๗๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แต่โดยที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารเป็นที่ต่ำกว่าระดับถนนมากและมีน้ำท่วมสูง จำเป็นต้องถมดินสูง หากดำเนินการต่อคาดว่าจะราคาค่าก่อสร้างจะสูงกว่างบประมาณที่ได้รับมาก ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ - ๑ - ๗๔ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำผังบริเวณเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ในลักษณะของการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวงเงินงบประมาณเดิมทั้งสิ้น ๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และ ๖๑๕,๗๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เป็นสำคัญ และขอทำความเข้าใจในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทํางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔