

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส17347

รับที่ : ๘18715/58

วันที่ : 27 ก.ย. 58 เวลา : 9:30

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๑/๒๕๕๘

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบวงเงินตามผลประกวดราคาและขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๙๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๘

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๔๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๒๕๕๘

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับสำนักงบประมาณได้อนุมัติผลการจัดจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซึ่งคัดเลือกได้
บริษัท เข้าทีเอสทีเอเซียเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้เสนองานที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิคดีที่สุดในวงเงิน
๒๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่สำนักงบประมาณ
(หน่วยงานกลาง) พิจารณาความเหมาะสมในวงเงิน ๒๘,๓๒๒,๕๐๐ บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑๙ ซึ่งกำหนดว่า “อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างส่วนที่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง” และอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ
สำนักงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ผูกพัน ๓ ปี) เป็น ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ผูกพัน ๕ ปี) รวมทั้งเห็นชอบให้สำนักงบประมานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย นั้น

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้
สำนักงบประมาณก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ผูกพัน ๓ ปี)
รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่ วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายการค่าควบคุมงานฯ
วงเงิน ๑๙,๒๗๕,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ต่อมาได้มีมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อนุมัติหลักการให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่ จากเดิมภายในวงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นภายในวงเงิน


/๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ...

๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ผู้กู้เงินชำระปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ผู้กู้เงิน ๓ ปี) เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ผู้กู้เงิน ๔ ปี) และต่อมาเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ผ่อนชำระหนี้ผู้กู้เงินชำระปีงบประมาณรายการที่วงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณ ในวงเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ผู้กู้เงินชำระปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ผู้กู้เงิน ๔ ปี) เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ผู้กู้เงิน ๕ ปี)

โดยที่การเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ผู้กู้เงินดังกล่าว เป็นเหตุให้ราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารฯ และระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ผู้กู้เงินฯ ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้วงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณสอดคล้องกับวงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ ประกอบกับมีผลการคัดเลือกผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วในวงเงิน ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินผ่อนชำระหนี้ผู้กู้เงินชำระปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่ จากวงเงิน ๑๙,๒๗๕,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท ตามนัยระเบียบผ่อนชำระหนี้ผู้กู้เงินชำระปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินผ่อนชำระหนี้ผู้กู้เงินชำระปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานงบประมาณต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๑๓๐

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๒๑๗