

รหัสประจำตัว : ๙17207

3/284.1

วันที่ 5 ต.ค. ๖8.

เวลา 16.00 น

รับที่ : ๘19231/58

วันที่ 05 ต.ค. 58 เวลา 15:26

วันที่รับทำ..... 3/2551

วันที่ ๕-๗-๒๕๕๘

16. 10

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๕๔...

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สี่ ตอนที่ นร ๐๕๐๖/๓๒๘๑๐

ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๓๑๔

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

F 6 M. A. 2558

จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ขออนุมัติขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ของค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาดแล้ว ภายในวงเงิน ๕๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามลำดับ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในวงเงิน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามข้อ ๔ (๑) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๙,๖๕๔,๑๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๔,๓๔๕,๙๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จะเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยที่รายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่งประกวดราคาได้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

/และมีระยะเวลา...

และมีระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน มีผลให้ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ช. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ของค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการก่อนนี้ผูกพันจริง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔