

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๑/ ๒๕๕๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ส.ส.ช.ก
รับที่ 18907	912
วันที่ 3.0.0.ย. 2558 8.45	30 พ.ย. 14 15

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๐๘๑๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๕๕๓๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๑๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๔๗/๐๕๖๖๙
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๓๐๒/๑๘๕๖๖
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณและประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอเรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับกับการบริหารราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๕,๙๗๓,๐๔๔ บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๔๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการต่อไป ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑,๙๖๓,๙๗๓,๐๔๔ บาท ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ รองรับตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งอนุญาตให้การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าซึ่งมีความสูงเกินข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครได้รับการยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดตามอ้างถึง ๑

๑.๒ คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสวนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ และอนุมัติวงเงินงบประมาณในส่วนการดำเนินงานของกองทัพบกจาก ๗๓๐,๕๘๘,๖๔๔ บาท เป็น ๑,๗๓๐,๕๘๘,๖๔๔ บาท และวงเงินงบประมาณของโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสวนที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงจากเดิมวงเงิน ๒,๔๕๕,๙๗๓,๐๔๔ บาท เป็นวงเงิน ๓,๔๕๕,๙๗๓,๐๔๔ บาท ตามที่กองทัพบกเสนอ และให้กองทัพบกประสานงานกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและขอทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณกับสำนักงานงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมของกองทัพบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว ให้กองทัพบกดำเนินการออกแบบก่อสร้างในแนวทางเดียวกับที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เคยให้ความเห็นชอบในหลักการด้านการควบคุมความสูง รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้พิจารณาดำเนินการขอยกเว้นเป็นกรณี ๆ ไป รายละเอียดตามอ้างถึง ๒

๑.๓ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสวนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ และเพิ่มวงเงินงบประมาณในส่วนการดำเนินงานของกองทัพบกจำนวน ๒๙๙,๗๕๑,๑๐๐ บาท จากเดิมวงเงิน ๑,๗๓๐,๕๘๘,๖๔๔ บาท เป็นวงเงิน ๒,๐๓๐,๓๔๐,๗๔๔ บาท

๑) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสวนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ และเพิ่มวงเงินงบประมาณในส่วนการดำเนินงานของกองทัพบกจำนวน ๒๙๙,๗๕๑,๑๐๐ บาท จากเดิมวงเงิน ๑,๗๓๐,๕๘๘,๖๔๔ บาท เป็นวงเงิน ๒,๐๓๐,๓๔๐,๗๔๔ บาท

๒) เปลี่ยนแปลงวงเงินก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวมอญประมาณโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสวนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ จากเดิมวงเงิน ๓,๔๕๕,๙๗๓,๐๔๔ บาท เป็นวงเงิน ๓,๗๕๕,๗๒๔,๑๔๔ บาท โดยให้ความเห็นสำนักงานงบประมาณไปดำเนินการต่อไปด้วย รายละเอียดตามอ้างถึง ๓

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เรื่องนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสวน

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน มีองค์ประกอบทั้งสิ้น ๓๓ คน โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการทหารบกที่รับผิดชอบงานกิจการพลเรือน และรองเลขาธิการทหารบกที่รับผิดชอบงานสงเคราะห์กำลังพล เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนของกรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดแนวทาง อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการนำไม่มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดิน การกำหนดมาตรการ ควบคุม กำกับดูแลอย่างเข้มงวด มิให้มีการนำไม่มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ และการพิจารณาดำเนินการด้านงบประมาณ

๔.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า ประกอบด้วย เรื่อง ๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบกเนื่องจากความสูงเกินข้อกำหนด ๒) กรมศิลปากรขอให้กองทัพบกเป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า ๓) การเพิ่มวงเงินในการก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบกและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า และการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๔) การขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินและมีคุณภาพใช้งานได้ เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า

คณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ได้มีมติมอบหมายให้กรมยุทธโยธาทหารบกในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายออกแบบและก่อสร้างจัดส่งรายละเอียดแผนดำเนินการ แบบรูปรายการและรายละเอียดงบประมาณที่ขอเพิ่มเติม รวมทั้งเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบกเนื่องจากความสูงเกินข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า มายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งให้คณะอนุกรรมการดูแลขนย้ายและควบคุมไม่มีค่าส่งประมาณการภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายไม้ของกลางที่ยังอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานต่าง ๆ ที่คดีสิ้นสุดแล้วและตกเป็นของแผ่นดินและมีคุณภาพใช้งานได้เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมไปในคราวเดียวกันต่อไป

๔.๓ บัดนี้ เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง ของคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ สรุปได้ ดังนี้

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในโครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน วงเงิน ๓,๗๕๕,๗๒๔,๑๔๔ บาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวทั้งในส่วนของงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ และงานก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบกที่ได้รับผลกระทบ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการที่มีความจำเป็นต้องเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

๔.๓.๑ กรมศิลปากร ขอให้กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ และจากการประชุมพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบให้กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะที่ ๑ ในส่วนของงานก่อสร้างระยะที่ ๒ เป็นงานวิจิตรศิลป์ ยังคงมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยดำเนินการ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติให้กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะที่ ๑ แทนกรมศิลปากรต่อไป

๔.๓.๒ เนื่องด้วยงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการควบคุมงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง และตรงตามวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าว ประกอบกับจะต้องมีการเตรียมการในด้านต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๕๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) งานจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ระยะ ๑ วงเงิน ๒๐,๖๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย กรมยุทธโยธาทหารบก

๒) งานจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ระยะ ๒ วงเงิน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาทดำเนินการโดย กรมศิลปากร

๓) งานวางศิลาฤกษ์ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย กรมยุทธโยธา-
ทหารบก

๔) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุมและอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท ดำเนินการโดย กรมยุทธโยธาทหารบก

๕) ค่าจ้างจัดทำแบบขยาย เขียนแบบส่วนเพิ่มเติม วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดำเนินการโดย กรมยุทธโยธาทหารบก

จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มงบประมาณงานก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑฯ จำนวน ๕๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท (เดิมวงเงินที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๑,๖๑๔,๐๙๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติม
๕๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑฯ จำนวน ๑,๖๖๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท)

๔.๓.๓ เนื่องด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีมีความต้องการให้ หอประชุมกองทัพบก
ซึ่งได้รับผลกระทบ สามารถรองรับการใช้งานในระดับประเทศที่มีองค์ประกอบภายใน และมีระดับการรับรอง
ที่สูงขึ้น โดยให้เปลี่ยนแปลงรูปอาคารให้สามารถรองรับการประชุมในระดับอาเซียนโดยสามารถใช้เป็น
หอประชุมระดับนานาชาติให้มีพื้นที่ใช้งานในการจัดประชุมย่อย หรือพบปะผู้นำประเทศต่างๆ มีพื้นที่สำหรับ
คณะทำงาน สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดประชุม สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ดิน โดย
ทำทางเชื่อมต่อกับอาคารพิพิธภัณฑฯ และระบบขนส่งมวลชนประเภทรางในอนาคต และมีพื้นที่รองรับให้
สามารถตั้งกองทหารเกียรติยศเพื่อต้อนรับแขกของรัฐบาลได้ โดยให้ประสานแนวทางการใช้งานกับกระทรวง-
การต่างประเทศ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมยุทธโยธาทหารบกจึงต้องดำเนินการออกแบบอาคาร
หอประชุมกองทัพบกใหม่ ซึ่งมีผลทำให้ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑) ขอเพิ่มงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก ซึ่งกรม
ยุทธโยธาทหารบกได้ประมาณราคางานก่อสร้างตามแบบที่นายกรัฐมนตรีได้ตกลงใจแล้ว จะต้องใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างเป็นจำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณในการก่อสร้าง
๒,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จากแบบรูปเดิม วงเงิน
๑,๓๗๙,๗๕๑,๑๐๐ บาท เป็นแบบรูปใหม่ วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๙๒๐,๒๔๘,๙๐๐ บาท)

๒) ขอเพิ่มงบประมาณในการซ่อมปรับปรุงที่ตั้งชั่วคราวเพื่อคืนให้หน่วย
เจ้าของอาคาร สืบเนื่องจากเมื่อหน่วยที่ได้รับผลกระทบย้ายเข้าที่ตั้งถาวรไปแล้วนั้น อาคารดังกล่าวจะต้อง
ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเพื่อคืนสภาพให้อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีวงเงินในการดำเนินการ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มงบประมาณงานในส่วนที่
กองทัพบกได้รับผลกระทบ จำนวน ๙๔๐,๒๔๘,๙๐๐ บาท (เดิมวงเงินที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ วงเงิน
๒,๐๓๐,๓๔๐,๗๔๔ บาท เพิ่มเติม ๙๔๐,๒๔๘,๙๐๐ บาท รวมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่กองทัพบกได้รับ
ผลกระทบ จำนวน ๒,๙๗๐,๕๘๙,๖๔๔ บาท)

๔.๓.๔ เนื่องจากแบบรูปอาคารหอประชุมกองทัพบก (ใหม่) มีความสูง ๒๗.๒ เมตร
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ซึ่งมีความสูงเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(เดิมอนุมัติไว้ ๑๘.๒ เมตร) จึงต้องขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผัน
หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๐ สำหรับ
งานก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก ที่มีความสูงใหม่เกินข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครต่อไป

๔.๓.๕ คณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน มีมติให้ปรับแผนงานโครงการฯ เนื่องจากปัจจุบันมีความล่าช้าในการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งจากการปรับแผนงานใหม่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๕๖๐ วัน และเนื่องจากการขอเพิ่มวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการของโครงการ จึงต้องขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิมซึ่งเคยอนุมัติหลักการโครงการภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๕,๗๒๔,๑๔๔ บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ถึง พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็น อนุมัติหลักการโครงการภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๔,๗๓๒,๘๑๓,๐๔๔ บาท (อนุมัติเดิม ๓,๗๕๕,๗๒๔,๑๔๔ บาท ขอเพิ่มตามข้อ ๔.๓.๒ วงเงิน ๕๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔.๓.๓ วงเงิน ๙๔๐,๒๔๘,๙๐๐ บาท และปรับลดงบประมาณสัมพันธการดำเนินการโครงการ วงเงิน ๑๖,๕๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๔,๗๓๒,๘๑๓,๐๔๔ บาท) ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ถึง พุทธศักราช ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔.๔ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะประธานอนุกรรมการดูแลขนย้ายและควบคุมไม่มีค่า ของคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ได้ส่งเรื่องมาเพื่อให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูปไม่มีค่า (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๔,๐๓๖,๑๑๔.๙๖ บาท ประกอบด้วย

๔.๔.๑ งบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการขนย้ายไม้พะยูนและไม้สักของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว สามารถนำมาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า รวมทั้งสิ้น ๑๒,๔๒๒,๑๑๔.๙๖ บาท แยกเป็นรายหน่วยงาน ได้แก่

- | | |
|--|------------------------|
| ๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | จำนวน ๔,๘๒๒,๗๖๙.๙๖ บาท |
| ๒) กรมป่าไม้ | จำนวน ๖,๘๙๐,๓๐๕.๐๐ บาท |
| ๓) กรมศุลกากร | จำนวน ๖๗๗,๔๘๐.๐๐ บาท |
| ๔) กองทัพบก | จำนวน ๓๑,๕๖๐.๐๐ บาท |

๔.๔.๒ งบประมาณ (เพิ่มเติม) ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปไม้ และป้องกันภัยอันตราย ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาไม้มีค่าของแผ่นดิน จำนวน ๑,๖๑๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า ดังนี้


๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า ในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และส่วนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ จากที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม จำนวน ๓,๗๕๕,๗๒๔,๑๔๔ บาท เป็นจำนวน ๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๔๘.๙๖ บาท โดยขอขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓

๕.๒ ขออนุญาตให้การก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบกซึ่งมีความสูงเกินข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครได้รับการยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐

๕.๓ มอบให้กองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า ระยะที่ ๑ แทนกรมศิลปากร ยกเว้นแผนงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ ยังคงมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๗๘๖ และ ๔๗๙๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๘๐๙