

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๓๙/๕๐



๑๙
๑๙/๕๐
๑๐.๑๐๐
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ✓
รหัสเรื่อง : ศ17352
วันที่ : ๑๙/๕๐
วันที่ : ๒๘ ก.ย. ๕๐ เวลา : ๙:๕๕

กระทรวงศึกษาธิการ

กทพ. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้

๑.๑.๑ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๕,๑๓๘,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๔ ผูกพันงบประมาณ ๒๐,๕๕๒,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๓๒๘,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๔,๐๖๕,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๕๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๖,๒๖๒,๔๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน ดังนี้

๑.๒.๑ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม ภายในวงเงิน ๒๗.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕.๑ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐.๖ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๑.๓ ล้านบาท

/๑.๒.๒ อาคารเรียน...

๑.๒.๒ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ส/๕๗-ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภายใน
วงเงิน ๒๑.๓ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔.๑ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙
จำนวน ๑๖.๓ ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๑.๐ ล้านบาท

๑.๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ส/๕๕-ก วงเงิน ๒๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผู้มาซื้อแบบรูปรายการ จำนวน ๓ ราย มีผู้มา
ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๑ ราย ในวงเงิน ๒๘,๑๗๒,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ปรากฏว่า
ผู้เสนอราคายื่นยื่นราคาตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาเพื่อดำเนินการใหม่
ต่อมาโรงเรียนได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/พ.๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา จำนวน
๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทองการก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๘,๑๖๗,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกัน
ต่อรองราคา ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทองการก่อสร้าง ยินยอมลดราคาเหลือ ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากผลการประกวดราคาเป็นเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๑.๔ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๖ ส/๕๗-ก วงเงิน ๒๐,๓๒๘,๐๐๐ บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา
จำนวน ๓ ราย ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี ๒๐๐๐ เป็นเงิน ๒๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี ๒๐๐๐ ยินตามราคา
ที่ชนะการประกวดราคา เนื่องจากผลการประกวดราคาเป็นเงิน ๒๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์
ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น
จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ดังนี้

๒.๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม อาคารเรียนแบบ
๓๒๔ ส/๕๕-ก จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๑๓๘,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

/พ.ศ. ๒๕๕๙...

พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐,๕๕๒,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๐ วัน

๒.๒ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ก จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๒๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวงเงิน ๒๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๐๖๕,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖,๒๖๒,๔๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๔๘๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้


๔.๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๒ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ก จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕