

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๕๓๖๖



สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง
ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๘๖๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๒๓๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๓๑๒๗๔
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๑๖๗๙๖
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓. สำเนาหนังสือประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ
และมติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

๔. สรุปวงงาน-วงเงิน และประมาณราคากลางใหม่ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล
จังหวัดอ่างทองฯ จำนวน ๑ ชุด

๕. เอกสารแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

๖. สำเนาบันทกตรวจและรับมอบงานจ้าง และเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง
และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ จำนวน ๒ ชุด

๗. สรุปรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อนุมัติตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง
ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็น ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน จากเดิมวงเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๓ วงด เป็นเงิน ๑๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท และ

เบิกจ่าย...

เบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๖ เดือน เป็นเงิน ๑,๐๐๓,๓๒๐ บาท ต่อมาสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ ในวงเงิน ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท และควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ ในวงเงิน ๔,๓๙๗,๐๐๐ บาท ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดอ่างทองฯ เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวงเงิน ค่าก่อสร้าง ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคากลางค่าก่อสร้างตามปริมาณงานคงเหลือและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓ และคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองประกวดราคา สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้มีการทบทวนราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับปริมาณงานคงเหลือและดัชนีราคา วัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเงินจำนวน ๒๖๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๕ ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จาก ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐ บาท เป็น ๒๘๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท (ราคากลางค่าก่อสร้างปริมาณงานคงเหลือ จำนวน ๒๖๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท รวมกับค่าเนื้องานที่ได้เบิกจ่าย ไปแล้วตามเนื้องานก่อนบอกเลิกสัญญาจำนวน ๑๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจสอบ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ แล้ว มีงบประมาณคงเหลือก่อนบอกเลิกสัญญา จำนวน ๒๐๙,๕๓๔,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ มีงบประมาณ คงเหลือก่อนบอกเลิกสัญญาจำนวน ๓,๐๓๗,๘๘๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๖ และลำดับที่ ๗

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมบริหารงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้


๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๒๘๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ค่าก่อสร้าง จำนวน ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๑๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนบอกเลิกสัญญา จำนวน ๒๐๙,๕๓๔,๐๐๐ บาท และค่าก่อสร้างตามปริมาณงานคงเหลือและปรับราคาตามราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท จึงขออนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน ๕๒,๑๓๖,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมจำนวน ๔,๓๙๗,๐๐๐ บาท ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๕,๖๐๗,๓๒๐ บาท โดยได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๔,๐๔๑,๒๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย ค่าควบคุมงานก่อสร้างไปแล้ว เป็นเงิน ๑,๐๐๓,๓๒๐ บาท มีงบประมาณคงเหลือหลังบอกเลิกสัญญา จำนวน ๓,๐๓๗,๘๘๐ บาท จึงขออนุมัติงบประมาณค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน ๑,๕๖๖,๑๒๐ บาท

๓. งบประมาณค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๑. จำนวน ๕๒,๑๓๖,๐๐๐ บาท และ ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๒. จำนวน ๑,๕๖๖,๑๒๐ บาท รวมเป็น ๕๓,๗๐๒,๑๒๐ บาท สำนักงาน ศาลยุติธรรมจะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๐๒๕