

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๓๗๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ17517
วันที่ 14 ต.ค. 58
ฉบับที่ : ๑19882/58
วันที่ 14 ต.ค. 58 เวลา: 10:24

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โรงเรียนสตรีศรีน่าน
จังหวัดน่าน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๕๖๐๕
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผัน
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) จำนวน ๑ หลัง
วงเงิน ๒๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ให้แก่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายการ
อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๔๕ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐.- บาท
ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติให้รายการก่อสร้างดังกล่าวผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณภายในวงเงิน
๒๓.๓ ล้านบาท ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเป็น
อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณเป็น
แบบรูปรายการใหม่และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จากนั้น โรงเรียน
สตรีศรีน่านได้จัดประกวดราคา จำนวน ๓ ครั้ง โดยต้องยกเลิกใน ๒ ครั้งแรก เนื่องจากไม่มีผู้มายื่น
เอกสารประกวดราคา และในการประกวดราคาครั้งที่ ๓ ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่ต่อมา ผู้รับจ้างได้ทิ้งงาน จึงได้ดำเนินการหา ผู้รับ
จ้างรายใหม่และได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่เนื่องจากได้เบิกจ่ายงบประมาณไป
แล้ว จำนวน ๑,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท รวมกับค่างานก่อสร้างที่ดำเนินการใหม่ จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

/รวมเป็นเงิน...

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เดิม จึงต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบกับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งรัดติดตามการเรียกค่าปรับหรือดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างรายเก่าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ การดำเนินการเห็นควรให้กระทำด้วยความประหยัดเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใส ถูกต้อง และพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชาตอุดม ดิตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐