

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๔๗/ส



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....๒๒๐๘๘
วันที่.....๑๗ ๒๒ ๒๕๖๖ ๘:๔๐

จัดเข้าวาระ..... ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๙๙๕
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากเดิมวงเงิน
๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
จำนวน ๓๓๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จำนวน ๔๔,๗๕๐,๐๐๐.- บาท) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ
จำนวน ๑๘๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๑ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
รายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติให้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ วงเงิน ๓๖๗.๕ ล้านบาท
เป็นเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ วงเงิน ๒๒๗.๕ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ

/จำนวน....

จำนวน ๑๒๒.๕ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๑๗.๕ ล้านบาท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินการประกวดราคา จำนวน ๖ ครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ถึงแม้จะปรับลดรูปแบบรายการให้อยู่ภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ อาคารที่ปรับลดรูปแบบรายการทำให้ไม่สามารถรองรับบุคลากรตามแผนที่กำหนดได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจากเดิมวงเงิน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อรองรับการเข้าพักของนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ได้จำนวน ๗๖๐ คน ตามวัตถุประสงค์เดิม จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ชาตอุดม ดิตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐