



จ.ว.ค. 332
วันที่ 27 ต.ค. 58
เวลา 14.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 20654 229
วันที่ 7 ต.ค. 2558 8.40

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๔๓๐๒

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๗/๓๑๓
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน จากเดิมวงเงิน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยโดยผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓๔.๑ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๙๖.๗ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๙๖.๗ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑๒๒.๕ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑๗.๕ ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๓๖๗.๕ ล้านบาท แจกจ่ายโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอ

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ภายในวงเงิน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ มีการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน ๖ ครั้ง และยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้นั้น กรณีที่จะจัดหาครั้งใหม่โดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้สอยอาคารดังกล่าวสำเร็จประโยชน์ได้ดังที่ได้มุ่งหมายสำหรับเป็นที่พักของนิสิตแพทย์ รวมทั้งเป็นที่พักของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ที่อยู่เฝ้าระวังเวลาราชการและจะขึ้นปฏิบัติงานในการให้บริการดูแลผู้ป่วยในอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) ได้เต็มรูปแบบ จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างฯ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อสร้างอาคารผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเป็นกรณีที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

/๓. สำคัญ...

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับโอนโรงพยาบาลชลประทานจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นฐานการผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ภายในวงเงิน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ มีการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ครั้ง และยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากการจัดจ้างในครั้งที่ ๑ บริษัท กำจกรกิจก่อสร้าง จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด และในระหว่างที่มหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติแบบรูปรายการก่อสร้างนั้นปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่ยื่นราคาต่อไปอีก จึงได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ ในครั้งที่ ๒ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ สำหรับในครั้งที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ มีการทบทวนและปรับลดรูปแบบรายการเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขอเสนอทางด้านเทคนิคทั้งสี่ครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ทำการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ มาเป็นลำดับ

๓.๒ เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ดังนี้

(๑) เป็นที่พักของนิสิตแพทย์ เนื่องจากโรงพยาบาลชลประทาน ต้องรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีละ ๑๒๐ คน ๓ ชั้นปี รวม ๓๖๐ คน เป็นไปตามแผนการผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ

(๒) โรงพยาบาลชลประทานมีความจำเป็นต้องมีหอพักสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งแพทย์ผู้ทำสัญญาขอใช้ทุน ที่อยู่เวรนอกเวลาราชการและจะขึ้นปฏิบัติงานให้บริการดูแลผู้ป่วยในอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) ได้เต็มรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลชลประทานต้องจัดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน ๒๐ ตู้ สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่อยู่เวรนอกเวลาราชการ

๓.๓ สำหรับการ จัดจ้างก่อสร้างอาคารฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ ได้มีการทบทวนและปรับลดรูปแบบรายการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งการปรับลดรูปแบบรายการทำให้อาคารฯ ไม่สามารถรองรับบุคลากรตามแผนที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารฯ จากเดิมจำนวน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จสามารถรองรับการเข้าพักของนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทานได้จำนวนประมาณ ๗๖๐ คน

๓.๔ มหาวิทยาลัยฯ เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณารายการก่อสร้างอาคารฯ ดังนี้

(๑) ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ และก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายในวงเงิน ๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๔๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๑๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑

๓.๕ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการก่องหนผู้ก้นข้ามปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลง
รายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผู้ก้นเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย”

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(๑) เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาล
ชลประทาน จากเดิมจำนวน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจาก
เงินงบประมาณ จำนวน ๓๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นเงินที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จำนวน ๔๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน
๑๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ขยายระยะเวลาการก่องหนผู้ก้นข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๗๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔