



ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๓

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

สกอ.	16006
รับที่	9 มิ.ย. 2558
วันที่	11:57

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองแผนงาน โทร. 0 2258 4114

ที่ ศธ 0519.1.07/ 313/ วันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลาการผูกพันข้าม
ปีงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลชลประทาน


เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโอนโรงพยาบาลชลประทานจากกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550 เพื่อเป็นฐานการผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556
รายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตฯ จาก 350,000,000 บาท เป็นวงเงิน 367,500,00 บาท (สามร้อย
หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินงบประมาณ 227,500,000 บาท เงินนอกงบประมาณ
122,500,000 บาท และเงินสำรองเมื่อเหลือเมื่อขาด 17,500,000 บาท (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓ ที่ นร 0506/21575 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) ซึ่งสำนัก
งบประมาณอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวงเงิน 34,125,000 บาท
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวงเงิน 10,625,000 บาท ไว้แล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
แพทย์พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน 1 รายการ ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
367,500,000 บาท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาผู้รับจ้างแล้ว 6 ครั้ง และยังไม่สามารถลงนาม
ในสัญญาจ้างก่อสร้างฯ

โดยครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยฯ ประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553
มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 11 ราย มีผู้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 5 ราย ได้ผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด คือ บริษัท กิจการก่อสร้าง จำกัด เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ
เพื่อขออนุมัติแบบรูปรายการ บริษัทฯ แจ้งไม่ยินยอมราคา จึงเป็นเหตุขอยกเลิกการประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน
(ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวโซนิกา ขำลึก)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

/ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ ประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 10 ราย มีผู้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 1 ราย แต่เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคา มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน (ตามเอกสารแนบหมายเลข 2)

ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับลดขอบเขตของงานให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ และประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 13 ราย แต่เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน (ตามเอกสารแนบหมายเลข 3)

ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนและปรับลดขอบเขตของงานให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับและประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 15 ราย แต่เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน (ตามเอกสารแนบหมายเลข 4)


ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนและปรับลดขอบเขตของงานให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ และประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 14 ราย แต่เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน (ตามเอกสารแนบหมายเลข 5)

ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนและปรับลดขอบเขตของงานให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ และประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 17 ราย แต่เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน (ตามเอกสารแนบหมายเลข 6)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเรียนชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ดังนี้

1. เพื่อเป็นที่พักของนิสิต แพทย์ เนื่องจากโรงพยาบาลชลประทาน ต้องรับนิสิตแพทย์ชั้นปีละ 120 คน 3 ชั้นปี รวม 360 คน จึงจะเป็นไปตามแผนการผลิตแพทย์ เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้

นางอนุศักดิ์



(นายอนุศักดิ์ ขำเลิศ)

อธิบดีกรมการแพทย์แผนงาญการ

/2. เพื่อเป็นที่พัก

2. เพื่อเป็นที่พักของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลชลประทาน จำเป็นต้องจัดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อพักอาศัยชั่วคราวจำนวน 20 ตู้ เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่อยู่เวรนอกเวลาราชการ เป็นปัญหาการขาดแคลนที่พักของบุคลากรที่จำเป็นต้องอยู่เวร เพื่อดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน มีความจำเป็นต้องมีหอพักสำหรับแพทย์ พยาบาล และแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน อยู่เวรนอกเวลาราชการ ที่จะขึ้นปฏิบัติงาน ในอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) ให้สามารถบริการดูแลผู้ป่วยได้เต็มรูปแบบ

สำหรับอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทานซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2558 เป็น จำนวน 6 ครั้ง โดยได้มีการทบทวนและปรับลดขอบเขตของงานลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในวงเงินงบประมาณ 367,500,000 บาท ซึ่งการปรับลดรูปแบบรายการดังกล่าวจะทำให้อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ไม่สามารถรองรับบุคลากรได้ตามแผน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเห็นควรขอเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณจากเดิม 367,500,000 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็น 520,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเมื่ออาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการเข้าพักของนิสิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข และโรงพยาบาลชลประทานได้จำนวนประมาณ 760 คน


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน วงเงิน 520,000,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน 338,000,000 บาท (ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 จำนวนเงิน 44,750,000 บาท) และมหาวิทยาลัยฯ ใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินสมทบ) จำนวน 182,000,000 บาท
2. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนให้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน 1 รายการ

จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2561

ส. อนุชิต



(นางสาวโสภา ขำเล็ก)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

/3. ขออนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 แล้วได้โปรดแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและดำเนินการก่อกำหนดผู้รับผิดชอบต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

2144

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ได้นบเบกมร ๗๗๗๗๗๗)

เพื่อโปรดพิจารณา

જાન. ૧ મેં ૧૭ મી ૫૪

சிமர்

7579. *Ben M. M.*

(นายศิริวิทย์ กลิ่นสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

16 0.0. 2558 |

๔. แนวถูกต้อง

Tom Viner.

(๑) เกษตรในวัง (จำเริญ)

พิธีเปิดโรงเรียนสตรีวัดมหาสมุทร

140 ค. 17 ก. ค. 58 1096.
7 ต. 31/1/68 สำนักหอสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
K. P. 1096

toespraak van voorgaande jaren 11239
voor verb. 225

yes and no.

เรียน อาจารย์

935

เพื่อโปรดดำเนินการ

90