

สวค. 335
วันที่ 27 ต.ค. 58
เวลา 15.10

รหัสเรื่อง : ส17759 ป.3 กล.00
รับที่ : ๘20768/58 พ.ก. ✓
วันที่ : 27 ต.ค. 58 เวลา : 14:26



ที่ ศธ ๐๕๐๑/๕๓๐๑

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากวงเงินเดิม ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
เป็นวงเงิน ๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบ
ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามนัยหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ นร
๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารชุดหอพักนักศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๑
จำนวน ๒๐.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๒ จำนวน ๕๐.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๓ จำนวน ๓๐.๐ ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๐.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๖.๐ ล้านบาท

๑.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่
๑๐๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา และทำงานก่อสร้างล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บอกเลิกสัญญา โดยได้เบิกจ่าย
ค่าจ้างไปแล้วจำนวน ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท

๑.๓ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหนังสือที่ กค (กวพอ)
๐๔๒๑.๓/๒๔๔๐๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาด้วยวิธีการอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว

/โดยวิธีประกวดราคา...

โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งในครั้งแรกไม่มีผู้มาซื้อเอกสาร และครั้งที่ ๒ และ ๓ มีผู้มาซื้อเอกสารรายเดียว แต่ไม่มีผู้มายื่นเอกสารโดยให้เหตุผลว่า งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นอาคารที่ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายอื่นยากต่อการดำเนินการ

๑.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ โดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีมติรับราคาของบริษัท เชียงใหม่ รีมคอย จำกัด ในวงเงิน ๕๘,๔๖๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา และอธิการบดีฯ ได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว

๑.๕ สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นว่าการกำหนดรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการแล้ว สำนักงบประมาณก็เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๕๘,๔๖๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐,๘๔๓,๓๔๔.๑๖ บาท ซึ่งได้รับให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือในปีแล้ว และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๒๗,๖๑๖,๖๕๕.๘๔ บาท ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอทำความตกลงไปได้

อนึ่ง ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท เมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือครั้งนี้ จำนวน ๕๘,๔๖๐,๐๐๐.- บาท ส่งผลให้ค่าก่อสร้างรวมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากวงเงินเดิม ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงเกินจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จำนวน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาจากเอกสารแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารชุดหอพักนักศึกษา โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และทำงานก่อสร้างล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บอกเลิกสัญญา โดยได้เบิกจ่ายค่าจ้างไปแล้ว จำนวน ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ครั้ง แต่ต้องยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้มาซื้อเอกสาร และครั้งที่ ๒ และ ๓ มีผู้มาซื้อเอกสารรายเดียว แต่ไม่มีผู้มายื่นเอกสารโดยให้เหตุผลว่า งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นอาคารที่ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายอื่นยากต่อการดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีหนังสือขอยกเว้นการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

/และคณะกรรมการ....

ระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผู้กผัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากวงเงินเดิม
๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้าน
หกแสนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๗๔
โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๙๓