

เอกสารประกอบการชี้แจง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน
งบข้ามปีงบประมาณรายจ่าย
รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา

เสนอ
คณะรัฐมนตรี

รายการเอกสาร

- เอกสารหมายเลข 1 สำเนาหนังสือที่ ศธ 0533/3511 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่ม
วงเงินก้อนนี้ผูกพันงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
- เอกสารหมายเลข 2 สำเนาหนังสือที่ นร 0712.2/17280 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา และ
ขอความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง
- เอกสารหมายเลข 3 สำเนาหนังสือที่ ศธ 0533/2197 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา และ
ขอความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง
- เอกสารหมายเลข 4 สำเนาใบกันเงินเลขที่ 40018075 และ 40018078
- เอกสารหมายเลข 5 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 156
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
- เอกสารหมายเลข 6 สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา เลขที่ 109/2551
- เอกสารหมายเลข 7 สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 0533/3990 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 เรื่อง แจ้งการบอกเลิก
สัญญาจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 109/2551 การจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
- เอกสารหมายเลข 8 สำเนาหนังสือ ที่ กค (กวพอ) 0421.3/24403 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
เรื่อง การขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารโดยวิธีพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 9 สำเนารายงานขอซื้อขอยืมโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 10 สำเนารายงานผลการปรับปรุงราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
- เอกสารหมายเลข 11 สำเนาหนังสือขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
- เอกสารหมายเลข 12 สำเนาใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 13 สำเนารายงานการพิจารณาจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 14 สำเนารายงานผลการเจรจาต่อรองราคา โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ

สำเนา



ที่ ศธ ๐๕๓๗/๑๕๑๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถนนช้างเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- อ้างถึง ๑. หนังสือที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๗๒๘๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 ๒. ใบกันเงินเลขที่ ๔๐๐๑๘๐๗๕ และ ๔๐๐๑๘๐๗๘
 ๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖
 ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๕๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐,๘๔๓,๓๔๕.๑๖ บาท (สามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รับการให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และใช้เงินนอกสมทบอีก จำนวน ๒๗,๖๑๖,๖๕๔.๘๔ (ยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท เมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือครั้งนี้ จำนวน ๕๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้ค่าก่อสร้างฯ รวมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากวงเงินเดิม ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๔๐ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันงบประมาณไว้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายละเอียดดังกล่าวมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๗๑

โทรสาร ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๗๙

สำเนาถูกต้อง

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สำเนาฉบับ ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๗๒๘๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณสมทบการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา และขอความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ้างถึง ๑. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๓๓/๒๑๘๗

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๖

ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนงบประมาณเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายแล้ว ๑๕ งวดงาน เป็นเงิน ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงยกเลิกสัญญาจ้าง และได้รับการคืนเงินไว้เบิกเหลือเป็น
เป็นเงิน ๓๐,๘๕๓,๓๔๔.๑๖ บาท ตามใบกำกับเงินเลขที่ ๔๐๐๑๘๐๗๕ และ ๔๐๐๑๘๐๗๘ มหาวิทยาลัยฯ
กำหนดราคากลางส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน
๕๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยประมาณราคากลางใหม่และต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยื่นราคาเดิม จำนวน
๕๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติแบบบูรณาการและวงเงินค่าก่อสร้าง
(ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๕๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นว่าการกำหนด
รายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ และไม่ทำให้
ราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการแล้ว สำนักงบประมาณก็เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง

(นางประไพ ปรีชา)

/ดำเนินการ...

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๕๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐,๘๔๓,๓๔๔.๑๖ บาท (สามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รับให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และใช้เงินนอกงบประมาณ สมทบอีก จำนวน ๒๗,๖๑๖,๖๕๕.๘๔ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันหกกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีบสี่สตางค์) ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอทำความตกลงไปได้

อนึ่ง ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท เมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือครั้งนี้ จำนวน ๕๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้ค่าก่อสร้างฯ รวมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากวงเงินเดิม ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงเกินจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จำนวน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จึงขอให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวก่อนลงนาม ในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัชชัย กิจรัตน์กุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านการศึกษา ๒

รับวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๖ เลขที่ ๗

สำนักจัดท่างบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๒๒๘

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำเนาถูกต้อง



(นางประไพ ปรีชา)

นางสาว.....ผู้พิมพ์

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน.....ผู้ทวน

.....ผู้ตรวจ

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๕๓๓/

2137

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๐๒ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณสมทบการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและขอความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง ๑. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือที่ นร ๐๗๐๖.๒/๑๗๐๐๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑

๒. สำเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๓/๓๙๙๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

๓. สำเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๓/๑๓๔๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

๔. สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ครั้งที่ ๑

๕. สำเนาประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครั้งที่ ๑

๖. สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ครั้งที่ ๒

๗. สำเนาประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครั้งที่ ๒

๘. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ครั้งที่ ๓

๙. ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครั้งที่ ๓

๑๐. สำเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๓/๑๗๘๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

๑๑. สำเนาหนังสือที่ กค(กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๒๔๔๐๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๒. สำเนารายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๓. สำเนาใบเสนอราคาพร้อมเอกสารประมาณราคา จำนวน ๑ ชุด

๑๔. แบบแสดงรายการเปรียบเทียบวงเงินก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๕. แบบแสดงวงงานวงเงิน จำนวน ๑ ชุด

๑๖. สำเนารายงานผลการเจรจาต่อรองราคา พร้อมสำเนาใบเสนอ และสำเนาเอกสาร

ประมาณราคาของผู้รับจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๗. สรุปวงเงินค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ แผ่น

กิตติมาภรณ์

(นางสาวอรรณพรัตน์ คุณพล)

หัวหน้างานพัสดุ

ตามเอกสารที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ตามเอกสารที่อ้างถึง ๒ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ หลัง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการและขอความเห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินและแบบรูปร่างการ จากเดิม อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ หลัง เป็น กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ๕ หลัง ในวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการผูกพันงบประมาณจากเดิมผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็น ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยมีรายละเอียดงบประมาณดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวนเงิน | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| ๒. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนเงิน | ๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท |
| เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| ๓. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวนเงิน | ๑๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท |
| เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| ๔. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนเงิน | ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| เบิกจ่ายแล้วบางส่วน คงเหลือ | ๑๙,๑๙๓,๓๔๔.๑๖ บาท |
| ๕. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน | ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท |
| ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย | |
| ๖. เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวนเงิน | ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย | |

ท่านนายก อบจ.



(นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ทั้งนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวได้มีการเบิกจ่ายค่างานถึงงวดงานที่ ๑๕ และได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) คงเหลืองบประมาณในการก่อสร้างเพียง ๕๑,๘๕๕,๒๑๘.๘๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) การก่อสร้างแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๙ และมีงานที่คงค้างยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ ๓๑.๕๑และมหาวิทยาลัยได้กั้นเงินในระบบ GFMI F ไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากการบอกเลิกสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ครั้ง ในการประกาศฯ ทุกครั้ง มหาวิทยาลัยได้นำเอกสารส่งเผยแพร่และปิดประกาศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕ ทั้งประกาศเผยแพร่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดดังนี้


๑. ครั้งที่ ๑ ประกาศ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ โดยกำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารระหว่างวันที่ ๓-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร การประกาศฯ แต่อย่างใด จึงได้ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๔. ครั้งที่ ๒ ประกาศ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ โดยกำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีผู้สนใจซื้อและรับเอกสาร จำนวน ๑ ราย ได้แก่กิจการร่วมค้า ยู.เค. คอนสตรัคชั่น แต่ปรากฏว่าในวันยื่นซองเสนอราคา ด้านเทคนิคไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารแต่อย่างใดจึงได้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย๗

๕. ครั้งที่ ๓ ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ ๑๒ โดยกำหนดให้ผู้สนใจซื้อและรับเอกสารระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ราย ได้แก่กิจการร่วมค้ายู.เค. คอนสตรัคชั่น แต่ปรากฏว่าในวันยื่นซองเสนอราคาได้เทคนิคไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารแต่อย่างใด จึงได้ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

สำนักงานอัยการ

ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารโดยวิธีพิเศษ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐ ไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหาโดยวิธีอื่น ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ และมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบล้านแปดแสนสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน ๓๖๐ วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งเป็นวงเงินที่เกินวงเงินงบประมาณที่คงเหลือข้างต้นเป็นจำนวนเงิน ๖,๖๑๖,๖๕๕.๘๔บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)



(นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัทธ์)

หัวหน้างาน

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการการดำเนินการ
ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญ
ผู้รับจ้างมาต่อรองราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยผู้รับจ้างยืนยันราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๕๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดใหม่
เป็นเงิน ๓๕,๘๖๘ บาท ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖ (ราคากลางที่กำหนดใหม่ ๕๘,๔๙๕,๘๖๘ บาท
(เจ็ดสิบบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ขอความเห็นชอบในการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา(ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีพิเศษ
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปีเรียบร้อยแล้ว จำนวน
๓๐,๘๔๓,๓๔๔.๑๖ บาท (สามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสิบหกสตางค์) และเงิน
นอกงบประมาณที่สำนักงานประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบบเอ็ด
ล้านบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสหทบเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖,๖๑๖,๖๕๕.๘๔ บาท (หกล้านหกแสน
หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น
๒๗,๖๑๖,๖๕๕.๘๔ บาท (ยี่สิบบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

๒. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างรายการกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาจากที่สำนักงานประมาณ
อนุมัติไว้เดิม ในวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบกล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน
๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบสองล้านหกแสนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบบสตางค์) ตาม
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กัญญาอุกภัย

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๖๓



(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ บก. อนุมัติให้ขยายเวลา (รอบมีนาคม)

 หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2558

หน่วยงาน A130 - ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2013

รายการทั้งหมด 11 รายการ

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั่วไป	มูลค่าคงเหลือ
CF	0010100149	เงินอุดหนุนโครงการนำ	5611410	2013004007503007	P5000	2013000000	50,000.00	50,000.00
PF	0040018076	2000029375	5411320	2013004002420001	P5000	2013000000	26,873,899.92	26,873,899.92
PF	0040018077	2000035780	5511320	2013004702420001	P5000	2013000000	20,178,000.00	20,178,000.00
CF	0010119650	งบอุดหนุนบุคลากร เป	5711410	2013004702500001	P5000	2013000000	2,467,320.00	2,467,320.00
CF	0010119637	งบอุดหนุนบุคลากร เป	5711410	2013004701500001	P5000	2013000000	2,027,102.12	2,027,102.12
CF	0010119811	อุดหนุนทั่วไป-นำร่อง	5711410	2013004707502003	P5000	2013000000	50,000.00	50,000.00
PF	0040018075	2000029374	5411320	2013004001420001	P5000	2013000000	17,193,344.16	17,193,344.16
PF	0040018078	2000042067	5511320	2013004701420001	P5000	2013000000	13,650,000.00	13,650,000.00
CF	0010100166	โครงการส่งเสริมการวิ	5611420	2013060024602001	P5000	2013000000	3,428,337.00	3,155,613.40
CF	0010119703	งบลงทุน แห้วเก็บ	5711310	2013004709110000	P5000	2013000000	90,000.00	90,000.00
CF	0010126350	ที่ผอ0533/5572กว12พช	5711200	2013004709000000	P5000	2013000000	240,400.00	240,400.00

รวม

รวม

(นางประไพ ปรัชชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖



สำนักงาน	เอกสารหมายเลข 5
เลขที่	1382 - ๕๗
ร.ศ.	- 6 พ.ย. 2550 5876
คดี	๐๑.๖๐๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่ 9 พ.ย. 50
เวลา 16.12 น.

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 32090
วันที่ 6 พ.ย. 50

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๑๑/๑๓๐๓
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับ
รายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ลงมติอนุมัติตามที่
สำนักงบประมาณเสนอทั้ง ๓ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สว -

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑ ส.ว. ๑๕๖๗
(นายสุเมธ ชัยมนูณ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทราบ
มอบ สป./สพฐ./สกอ./สอศ.

ทำเนาถูกทัก

(นายวิจิตร ศรีสุภัณฑ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- 6 พ.ย. 2550

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ศร.ค.ช.
ส่ง
6/11/50

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ๐ ๑๑ ๑๕๕๐

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

(๓๕๕๐_10_51/เจตสุภา)

๒) ส.ว. ๑๐๖

๑ พ.ย. ๕๐

๓) ส.ว. ๑๕๖๗ 4,2

๑ พ.ย. ๕๐

รายการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
สรุประดับกระทรวง
รายงานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	จำนวนรายการ						เงินนอก	เงินสำรอง	รวมวงเงิน
		ภาระผูกพัน	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปีต่อไป	งบประมาณ	เพื่อเหลือเพื่อขาด
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	10		338.4	974.1	379.8	-	-	-	84.6
หน่วยงานอิสระของรัฐ	12		583.3	1,065.7	849.8	452.8	1,858.0	-	240.0
รัฐวิสาหกิจ	30		668.1	1,743.1	712.2	93.4	-	220.6	131.1
สภาเกษตรกรไทย	1		105.0	312.0	704.0	1,879.0	-	2,100.0	255.0
รวมทั่วประเทศ	597		18,413.1	41,823.2	26,529.4	5,891.1	1,860.2	4,329.7	4,837.1

ผู้แทนผู้แทน
(นางประจักษ์
ปรีชา)
นางประจักษ์
ปรีชา
นางประจักษ์
ปรีชา

เอกสารหมายเลข 1

รายการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สรุประดับกระทรวง

รายงานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ					เงินนอก งบประมาณ	เงินสำรอง เผื่อเหลือเผื่อขาด	รวมวงเงิน
		ภาระผูกพัน	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554			
สำนักงานกฤษฎีกา	1		18.9	18.9	18.9	37.7	-	4.7	99.0
กระทรวงกลาโหม	28		4,663.8	8,687.3	7,500.0	1,200.0	-	1,103.1	23,164.2
กระทรวงการคลัง	17		452.9	898.8	0.4	-	-	43.9	1,395.9
กระทรวงการต่างประเทศ	12		109.0	214.0	118.7	4.0	-	21.5	468.3
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	5		209.7	587.5	282.4	8.9	-	51.5	1,100.1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	71		1,804.4	4,556.3	2,426.6	61.8	-	442.5	9,291.5
กระทรวงคมนาคม	127		2,405.1	6,229.8	3,375.9	21.9	-	598.9	12,631.6
กระทรวงมหาดไทย	1		35.0	105.0	35.0	-	-	8.8	183.8
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1		180.0	320.0	320.0	-	-	40.0	840.0
กระทรวงพลังงาน	8		224.2	313.4	325.2	258.1	-	56.0	1,176.9
กระทรวงพาณิชย์	3		21.7	27.9	17.2	7.2	-	3.7	77.6
กระทรวงมหาดไทย	45		2,263.3	4,701.3	3,119.5	1,232.5	351.4	579.3	12,251.4
กระทรวงยุติธรรม	8		142.5	373.0	186.7	-	-	34.4	746.7
กระทรวงวัฒนธรรม	7		208.5	533.9	225.1	-	-	48.4	1,015.9
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1		75.0	272.0	28.0	-	-	3.8	378.8
กระทรวงศึกษาธิการ	169		3,130.4	8,071.3	4,570.4	439.9	1,657.8	891.6	18,761.4
กระทรวงสาธารณสุข	33		775.4	1,605.8	1,328.4	162.2	-	190.7	4,064.5
กระทรวงอุตสาหกรรม	7		18.4	32.2	14.3	32.5	-	3.8	101.1

นายสมชาย งามวิจิตร
(นายสมชาย งามวิจิตร)

นายสมชาย งามวิจิตร
(นายสมชาย งามวิจิตร)



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ โทร. 0 2273-9870

ที่ นร 0711/ 1303

วันที่ 25 ตุลาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติกฤษฎีกาผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 23 วรรคสาม ได้กำหนดให้สำนักงานประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้อง
กฤษฎีกาผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องกฤษฎีกาผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป พร้อมทั้ง
จำนวนเงินเพื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกฤษฎีกาผูกพันภายในหกสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ นั้น

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 และมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 สำนักงานประมาณจึงได้รวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกฤษฎีกาผูกพันข้ามปี สรุปได้ดังนี้

1. มีรายการกฤษฎีกาผูกพันงบประมาณใหม่ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวนทั้งสิ้น 597 รายการ โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 18,413.1 ล้านบาท โดยวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น
103,483.8 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินงบประมาณ 94,317.0 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ
4,329.7 ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาดอีก 4,837.1 ล้านบาท สำหรับวงเงินและ
รายละเอียดรายการผูกพันงบประมาณข้ามปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 จำแนกเป็นรายการกระทรวง ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1

รายการกฤษฎีกาผูกพันงบประมาณใหม่ข้างต้น จำแนกออกเป็นประเภทการใช้จ่าย
ที่สำคัญได้ 11 ประเภท โดยรายการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนขอผูกพันเป็นวงเงินสูงสุด คือ
20,182.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 ของวงเงินขอผูกพันทั้งสิ้น รองลงมาได้แก่ รายการครุภัณฑ์อื่นๆ
ซึ่งมีวงเงินทั้งสิ้น 19,247.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 รายละเอียดปรากฏใน เอกสารหมายเลข 2

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

/2. รายการ...

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

2. รายการผูกพันงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีตามแนยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 (เอกสารหมายเลข 3) ได้ ดังนี้

2.1 หลักเกณฑ์ข้อ 1.3 กำหนดสัดส่วนภาระผูกพันงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในปีต่อ ๆ ไป เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายลงทุนในปัจจุบันจะต้องไม่เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 60 40 20 และ 10 ใน ปีแรก ปีที่สอง ปีที่สาม และปีที่สี่ ตามลำดับ ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ จำนวน 5 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก หน่วยงานดังกล่าวมีโครงการที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นต้น ที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงทำให้สัดส่วนภาระผูกพันงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดสัดส่วนภาระผูกพันในตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน ปี 2551 (1)	ภาระผูกพัน								
		ปี 2551	ปี 2552 (ปีที่ 1)	ร้อยละ ของ (1)	ปี 2553 (ปีที่ 2)	ร้อยละ ของ (1)	ปี 2554 (ปีที่ 3)	ร้อยละ ของ (1)	ปี 2555 (ปีที่ 4)	ร้อยละ ของ (1)
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	834.9	495.9	813.4	97.4	325.0	38.8	257.6	30.9	-	-
- ก่อนปี 2551		271.9	500.2	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
- เริ่มปี 2551		224.0	313.2	37.5	325.0	38.8	257.6	30.9	-	-
2. กรุงเทพมหานคร	5,175.6	4,249.7	14,325.5	276.8	5,687.7	109.9	2,608.8	50.4	-	-
- ก่อนปี 2551		3,006.2	11,772.5	227.5	4,216.7	81.5	1,658.8	32.0	-	-
- เริ่มปี 2551		1,243.5	2,553.0	49.3	1,471.0	28.4	950.0	18.4	-	-
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	414.0	348.0	750.5	181.3	404.7	97.7	361.1	87.2	-	-
- ก่อนปี 2551		256.8	351.4	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
- เริ่มปี 2551		91.2	399.1	96.4	404.7	97.7	361.1	87.2	-	-
4. มหาวิทยาลัยมหิดล	1,620.3	1,391.2	1,349.3	83.3	1,435.4	88.6	1,273.1	78.6	-	-
- ก่อนปี 2551		1,125.2	804.5	49.7	935.3	57.7	1,253.8	77.4	-	-
- เริ่มปี 2551		266.0	544.8	33.6	500.1	30.9	19.3	1.2	-	-
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,133.7	1,532.6	3,913.7	345.2	4,753.1	419.2	2,745.7	242.2	-	-
- ก่อนปี 2551		1,474.2	3,841.8	338.9	4,728.6	417.0	2,705.4	238.8	-	-
- เริ่มปี 2551		58.4	71.9	6.3	24.5	2.2	40.3	3.6	-	-

สำเนาถูกต้อง

๕/๙

/2.2 หลักเกณฑ์...

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

2.2 หลักเกณฑ์ข้อ 1.6 กำหนดให้รายการผูกพันงบประมาณทุกรายการต้องได้รับจัดสรรงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินรายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายการนั้น ๆ โดยไม่รวมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด ปรากฏว่ามีส่วนราชการ 5 แห่ง มีรายการผูกพันที่ได้จัดงบประมาณไว้ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 6 รายการ เนื่องจากบางส่วนราชการใช้เงินรายได้สมทบการดำเนินงาน และบางส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในปีแรกถึงร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยรายชื่อหน่วยงานและจำนวนรายการปรากฏ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนรายการ
(1) กรมการข้าว	1
(2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1
(3) สำนักงานศาลยุติธรรม	2
(4) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	1
(5) สภาอากาศไทย	1
<u>รวม</u>	<u>6</u>

สำหรับรายละเอียดจำแนกตามหน่วยงานและรายละเอียดรายการผูกพันฯ ปรากฏในเอกสารหมายเลข 4

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ เป็น รายการขนาดใหญ่ซึ่งมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นสูงเกิน 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม 6 รายการ กระทรวงมหาดไทย 2 รายการ กระทรวงศึกษาธิการ 2 รายการ หน่วยงานอิสระของรัฐ 1 รายการ และสภาอากาศไทย 1 รายการ รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 28,881.4 ล้านบาท และเป็นงบประมาณที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 4,092.0 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 5

สำเนาถูกต้อง



(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

/4. สำหรับ...

4. สำหรับภาระผูกพันงบประมาณรายการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วตาม
นัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 605,542.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณที่ได้จัดสรรให้ถึงปี 2550	115,872.9	ล้านบาท
- เงินงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีต่อ ๆ ไป	269,684.1	ล้านบาท
- เงินนอกงบประมาณ	218,243.5	ล้านบาท
- เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด	1,742.3	ล้านบาท

โดยมีสรุปภาระผูกพันดังกล่าวจำแนกเป็นรายการกระทรวง ปรากฏในเอกสารหมายเลข 6

อนึ่ง ภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีข้างต้น ได้รวมรายการผูกพันค่าเช่าพื้นที่
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรมธนารักษ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าวใน
วงเงินรวม 82,114.1 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี (เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549) ไว้ด้วย ทั้งนี้
สำนักงานประมาณ ขอเรียนเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้มีประเด็นข้อสังเกต ในเรื่อง
ความเหมาะสมของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณระยะยาวของรายการดังกล่าว โดยเสนอว่าการผูกพัน
งบประมาณล่วงหน้าควรกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 5 ปี ตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ

5. ภาระผูกพันงบประมาณรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่เสนอขอ
อนุมัติผูกพันในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 103,483.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณที่จัดสรรให้		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	18,413.1	ล้านบาท
- เงินงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีต่อ ๆ ไป	75,903.9	ล้านบาท
- เงินนอกงบประมาณ	4,329.7	ล้านบาท
- เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด	4,837.1	ล้านบาท

สำนักงานกฤษฎีกา

๔๔

/6.เมื่อรวม...

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

6. เมื่อรวมภาระผูกพันจากรายการเดิมที่อนุมัติไว้แล้วจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และภาระผูกพันจากรายการใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แล้ว จะมีวงเงินที่ผูกพันรวมทั้งสิ้น 709,026.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณที่ตั้งให้จนถึงปี 2550 115,872.9 ล้านบาท
- เงินงบประมาณปี 2551 และปีต่อไป 364,001.1 ล้านบาท
- เงินนอกงบประมาณ 222,573.2 ล้านบาท
- เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 6,579.4 ล้านบาท

โดยสามารถสรุปภาระผูกพันทั้งสิ้นได้ดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับ งบประมาณ ตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ จนถึงปี 2550	ภาระผูกพันในงบประมาณ					รวมภาระ งบประมาณ ปี 2551 ถึง สิ้นสุด	เงินนอก งบประมาณ	เงินสำรอง เผื่อเหลือ เผื่อขาด	รวม
		ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 และ ปีต่อ ๆ ไป				
1. รายการที่อนุมัติ ให้ผูกพันไว้แล้ว จนถึงปี 2550	115,872.9	85,762.3	83,909.7	16,276.2	9,361.0	74,374.9	269,684.1	218,243.5	1,742.3	605,542.8
1.1 ภาระผูกพัน ก่อนปี 2550	97,206.6	51,581.8	48,723.1	6,615.8	2,828.2	74,374.9	184,123.8	192,564.2	307.5	474,202.1
1.2 ภาระผูกพัน ปี 2550	18,666.3	34,180.5	35,186.6	9,660.4	6,532.8	-	85,560.3	25,679.3	1,434.8	131,340.7
2. เสนอขอผูกพัน ปี 2551	-	18,413.1	41,623.2	26,529.4	5,891.1	1,860.2	94,317.0	4,329.7	4,837.1	103,483.8
รวม	115,872.9	104,175.4	125,532.9	42,805.6	15,252.1	76,235.1	364,001.1	222,573.2	6,579.4	709,026.6

ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดภาระผูกพันจำแนกเป็นรายการกระทรวงตาม เอกสารหมายเลข 7 และ แผนภูมิแสดงภาพรวมภาระผูกพันงบประมาณทั้งสิ้นปรากฏใน เอกสารหมายเลข 8

สำเนาถูกต้อง

7. สำนักงานงบประมาณ.....



(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

7. สำนักงบประมาณจึงขอเสนอ เรื่อง การก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

7.1. อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ ก่อกำหนดผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 585 รายการ เป็นเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 14,321.1 ล้านบาท และเป็นจำนวนภาระผูกพันทั้งสิ้น 74,602.4 ล้านบาท ตามรายละเอียดในเอกสาร “รายการขออนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551” ที่ส่งมาด้วย

สำหรับรายการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีที่มีวงเงินรวมเกิน 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 12 รายการ ตามข้อ 3 เห็นควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของเรื่องพิจารณาและนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณี ๆ ไป

7.2. อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 ตามนัย ข้อ 2 สามารถก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณได้

7.3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เสนอในครั้งนี้ หากเป็นรายการผูกพันที่จะต้องจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ เช่น รายการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าทรัพย์สินในต่างประเทศ ฯลฯ ขอให้สำนักงบประมาณสามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้นๆ สามารถปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอของสำนักงบประมาณตาม ข้อ 7 หากเห็นชอบด้วยคำริ ขอได้โปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


สำเนาถูกต้อง



(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นายสุชาติ บุญ...



(นายสุชาติ บุญ...)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

สัญญาฉบับจริง

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 109/2551

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2551 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจริญเอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 979/80 ชั้น 26 อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยนายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0105536061843 (เดิมเลขที่ 4989/2536) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 26 กันยายน 2551 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับทำงาน ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ได้แก่

- 1.1 อาคารหอพักชายคู่ ชาย 2
- 1.2 อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1
- 1.3 อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2
- 1.4 อาคารหอพักพิเศษ
- 1.5 อาคารโรงอาหาร
- 1.6 ทางเดินเชื่อมต่อ

สำนักงานหอพัก

ก่อสร้าง ณ พื้นที่สระหลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด เพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) (นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถลักษณ์) (นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญศรี)

นางสาวอรารักษ์ สุนิพัฒน์

หัวหน้างาน

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้



- | | | |
|--|-------|----------|
| 2.1 แบบรูป | จำนวน | 262 หน้า |
| 2.2 รายการละเอียดประกอบแบบรูป | จำนวน | 200 หน้า |
| 2.3 แบบยื่นยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 | จำนวน | 1 หน้า |
| 2.4 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 | จำนวน | 2 หน้า |
| 2.5 แบบใบเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 | จำนวน | 2 หน้า |
| 2.6 หนังสือบริษัทฯ ที่ จ.มรท.ชม.(3) 5108/001 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 พร้อมใบปริมาณราคาก่อสร้าง | จำนวน | 153 หน้า |
| 2.7 รายละเอียดและเงื่อนไขในวันคู่สถานที่ก่อสร้าง | จำนวน | 4 หน้า |
| 2.8 Shop Drawing แสดงจุดเชื่อมต่อขยายเขตไฟฟ้า | จำนวน | 1 หน้า |
| 2.9 Shop Drawing แสดงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อ | จำนวน | 2 หน้า |
| 2.10 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน | 3 หน้า |
| 2.11 ประกาศประกวดราคา เลขที่ 15/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 | จำนวน | 15 หน้า |
| 2.12 สูตรปรับราคา | จำนวน | 1 หน้า |
| 2.13 หนังสือคำประกันสัญญา ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51-42-0136-6 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 | จำนวน | 1 หน้า |
| 2.14 จวงงานงวดเงิน | จำนวน | 21 หน้า |
| 2.15 หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 26 กันยายน 2551 | จำนวน | 1 หน้า |
| 2.16 เอกสารสรุปผลการเจรจาต่อรองราคา | จำนวน | 1 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

กัมมาอุกทอ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (นางสาวอรรวรา ฐนิพัฒน์) ผู้รับจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) (นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนลักษณ์) (นางพรศรี ชื่นไชย)

(ลงชื่อ)  นิดกร (นางสาวอรรวรา ฐนิพัฒน์)

(นายสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรวรา ฐนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่ 51-42-0136-6 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 เป็นจำนวนเงิน
6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 126,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหก
ล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือว่าราคาเหมา
เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 1.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้
รับจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.2 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา
จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง
- 1.3 งานปรับพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 งานดินขุด ดินถม และบดอัดดินของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.5 งานกำหนด แนว ระดับพร้อมวางผังตำแหน่งตัวอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.6 งานก่อสร้างรั้วรอบบริเวณเขตก่อสร้างและอาคารเก็บวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.7 งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.8 งานขยายเขตไฟฟ้า – สุขาภิบาลเข้าสู่โครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.9 งานติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.10 งานเสาะเหม้าอาคาร เจาะสำรวจทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดินทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จ
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(อาจารย์วีรพล เชาวนัถกัญญ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร
(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

ทำนาคูก่อ

(นางสาวอรารักษ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 2.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 2.2 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.3 งานเทคอนกรีตฐานราก คม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.4 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.5 งานทำบ่อเกราะบ่อซึมแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 2.6 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.7 งานเทคอนกรีตฐานราก คม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.8 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.9 งานทำบ่อเกราะบ่อซึมแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 2.10งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.11งานเทคอนกรีตฐานราก คม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.12งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.13งานทำบ่อเกราะบ่อซึมแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 3.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง.....
(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) (นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)
(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
(อาจารย์วีรพล เซาว์ลักษณ์) (นางพรศรี ชันไชย)
(ลงชื่อ).....นิติกร
(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

กํานาญการก่อสร้าง

(นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 3.2 เพคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.3 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.4 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.5 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.6 งานเพคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.7 งานเพคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 3.8 งานเพคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.9 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.10 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.11 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.12 งานเพคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.13 งานเพคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 3.14 งานเพคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.15 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.16 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.17 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.18 งานเพคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.19 งานเพคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

- 3.20 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.21 งานเพคอนกรีตฐานราก คม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.22 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.23 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.24 งานทำบ่อเกรอะบ่อซึมแล้วเสร็จ

สำนักงานท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(นายสรศักดิ์ อภิเรณูทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรารักษ์ สุนิพัฒน์)
 หัวหน้างานพัสดุ

อาคารโรงอาหาร

- 3.25 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.26 งานเทคอนกรีตฐานราก คม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.27 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.28 งานวาง Sleeve เติบโตสู่ขาภิบาลได้พื้นที่ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.29 งานทำบ่อเกราะบ่อซึมแล้วเสร็จ
 แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 4.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 4.2 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.3 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.4 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.5 งานวาง Sleeve เติบโตสู่ขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 4.6 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.7 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 4.8 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.9 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.10 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.11 งานวาง Sleeve เติบโตสู่ขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 4.12 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.13 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ท่านนายก อบจ.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (อาจารย์วิรุฬห์ เขาวนัถก)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางพรศรี จันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร
 (นายवलันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรณพารัตน์ สุวิพัฒน์)
 หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 4.14 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.15 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.16 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.17 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 4.18 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.19 งานเทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

- 4.20 งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.21 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.22 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 4.23 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.24 งานเทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

- 4.25 งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.26 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.27 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 4.28 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.29 งานเทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ


แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 5.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) (นายสรศักดิ์ ถิระเจริญทรัพย์)
 (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 (อาจารย์วิมล เขานวลลักษณ์) (นางพรศรี ชันไชย)
 (ลงชื่อ).....นิติกร
 (นายวสันต์ บุญชูศรี)



สำนักงานอัยการ

(นางสาวอรรณพ สุนิพัฒน์)
 หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 5.2 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.3 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.4 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.5 งานวาง Sleeve เคนระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 5.6 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.7 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 5.8 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.9 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.10 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.11 งานวาง Sleeve เคนระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 5.12 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.13 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 5.14 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.15 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.16 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.17 งานวาง Sleeve เคนระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 5.18 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.19 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

- 5.20 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.21 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.22 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.23 งานวาง Sleeve เคนระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 5.24 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.25 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ท่านนายก อบจ.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ถิระเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี จันทร์ไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายवलันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรณพารักษ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารโรงอาหาร

5.26 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

5.27 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

6.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

6.2 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.3 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.4 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.5 งานวาง Sleeve เติมน้ำระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

6.6 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.7 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

6.8 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.9 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.10 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.11 งานวาง Sleeve เติมน้ำระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

6.12 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.13 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

6.14 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.15 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

6.16 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทำมาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เชาว์ลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชูศรี)

(นางสาวอรารักษ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

- 6.17 งานวาง Sleeve เคนระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 6.18 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.19 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

- 6.20 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.21 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.22 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.23 งานวาง Sleeve เคนระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
 6.24 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.25 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

- 6.26 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.27 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 7.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 7.2 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.3 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 7.4 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.5 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 7.6 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.7 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นายสุรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักพิเศษ

- 7.8 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.9 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.10 งานวางแผนพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.11 งานวาง Sleeve เติมน้ำระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 7.12 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.13 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

- 7.14 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.15 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
 แล้วเสร็จภายใน 420 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 8.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 8.2 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 8.3 งานวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 8.4 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 8.5 งานวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 8.6 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 8.7 งานวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

- 8.8 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 8.9 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) (นายสรศักดิ์ กิระเจริญทรัพย์)
 (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
 (อาจารย์วิมล เขาวนลักษณ์) (นางพรศรี ชื่นไชย)
 (ลงชื่อ).....นิติกร
 (นายวสันต์ บุญชัยศรี)

ทำเนาถูกกัก

(นางสาวอรรณพ ฐนิพัฒน์)
 หัวหน้างานพัสดุ

อาคารโรงอาหาร

8.10 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

8.11 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

8.12 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 470 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

9.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

9.2 เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.3 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.4 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

9.5 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.7 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

9.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.9 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.10 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ



สัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนัถกษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชื่นไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญยศรี)

(นางสาวอรารักษ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักพิเศษ

9.11 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.12 งานวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

9.13 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.14 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.15 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 520 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

10.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

10.2 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.3 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.4 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

10.5 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.6 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.7 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

10.8 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.9 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.10 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทำเนียบผู้เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เชาวน์ลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญศรี)

(นางสาวอรรวารี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักพิเศษ

10.11 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.12 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.13 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

10.14 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

10.15 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 550 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

11.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความถี่หน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

11.2 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.3 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.4 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

11.5 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.6 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.7 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

11.8 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.9 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.10 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำนักงานศึกษาธิการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ จิรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เชาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรวารีศรี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักพิเศษ

11.11 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.12 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.13 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

11.14 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.15 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

11.16 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 580 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

12.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

12.2 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.3 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.4 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

12.5 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.6 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.7 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

12.8 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.9 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

12.10 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำนักงาน กสทช.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ จิระเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี จันทไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักพิเศษ

- 12.11 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.12 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.13 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

- 12.14 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.15 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 610 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 13.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 13.2 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.3 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.4 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.5 งานติดตั้งแผงกันแดดเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 13.6 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.7 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.8 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.9 งานติดตั้งแผงกันแดดเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 13.10 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.11 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.12 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.13 งานติดตั้งแผงกันแดดเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำนักงานกักกัน

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี จันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

นางสาวอรรวารีศรี สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักพิเศษ

- 13.14 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.15 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.16 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

- 13.17 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 13.18 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 แล้วเสร็จภายใน 640 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 14.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา
 จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 14.2 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 14.3 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 14.4 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 14.5 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 14.6 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 14.7 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

- 14.8 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 14.9 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
 14.10 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 14.11 งานติดตั้งแผงกันแดดเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (อาจารย์วิรุฬห์ เชาวน์ลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร
 (นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)

อาคารโรงอาหาร

14.12 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.13 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

14.14 งานบุคตินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.15 งานเทคอนกรีตฐานราก ค่อม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 670 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

15.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

15.2 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.3 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

15.4 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.5 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

15.6 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.7 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

15.8 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.9 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

15.10 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊กทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.11 งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณพรัตน์ สุนิพัฒน์)

หน้างานจริง

ทำมาถูกก้อง

ทางเดินเชื่อมต่อ

15.12 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.13 งานบดอัดพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 700 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

16.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

16.2 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

16.3 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

16.4 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

16.5 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

16.6 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

16.7 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

16.8 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

16.9 งานติดตั้งเสาโครงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

16.10 งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

สำนักงานกักตวง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี จันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรณรรักษ์ อุนพันธ์)

หน้างานจริง

งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

17.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

17.2 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

17.3 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

17.4 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

17.5 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

17.6 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

17.7 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,560,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

18.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

18.2 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.3 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.4 งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำนักงานกอง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ศส.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรวารี ศรี สุนิพัฒน์)

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 18.5 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.6 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.7 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 18.8 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.9 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.10 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

- 18.11 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.12 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.13 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

- 18.14 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.15 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.16 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

- 18.17 งานผนังก่ออิฐทั้งหมดแล้วเสร็จ
 18.18 งานวัสดุปูพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,560,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 19.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

- 19.2 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรทรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรวราศมี สุนิพัฒน์)

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

19.3 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

19.4 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

19.5 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

19.6 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

19.7 งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,600,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

20.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารหอพักห้องคู่ ชาย 2

20.2 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.3 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.4 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.5 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.6 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.7 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจนครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการจนครบถ้วนแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(อาจารย์วีรพล เขาวนัถลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร
(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรวารี ศรีพันธุ์)
หัวหน้างานพัสดุ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 1

- 20.8 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.9 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.10 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.11 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่
กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.12 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
แล้วเสร็จ
- 20.13 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักห้องคู่ หญิง 2

- 20.14 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.15 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.16 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.17 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่
กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.18 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
แล้วเสร็จ
- 20.19 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอพักพิเศษ

- 20.20 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.21 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.22 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

- 20.23 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่
กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายตรัสกัย ธิระเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนัลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี จันทไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(นางสาวอรรวารีศรี สุนิพัฒน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

20.24 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.25 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงอาหาร

20.26 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.27 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.28 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.29 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่
กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.30 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
แล้วเสร็จ

20.31 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

20.32 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
แล้วเสร็จ

20.33 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 840 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

กษมาฤกษ์ ก้อง

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวลำโพง ชื่อบัญชี บริษัท เจริญในยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด และ
เลขที่บัญชี 139-0-82112-0 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ
โอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ถิระเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เชาวนัสลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายवलันต์ บุญชัยศรี)

นางสาวอรรวารี ศรีพันธุ์
หัวหน้างานพัสดุ

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2551

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

กำหนดการก่อสร้าง

ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....


(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....

(อาจารย์วิมล เชาวน์ลักษณ์)

(ลงชื่อ).....

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(ลงชื่อ).....

(นางพรศรี ชื่นไชย)

(นางพรศรี ชื่นไชย)

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างที่ทำงานรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ความครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่เกิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน.....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญศรี)

(นางพรศรี ชันไชย)

นางสาวอรรวารี สุนิพัฒน์

หัวหน้างานพัสดุ

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานใน โรงงานและสถานที่ที่ทำการก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความผิดชอบตาม สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจ ที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ ขยายวันทำการออกไปมิได้

กำหนดการก่อสร้าง

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงาน พิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือ ราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนด อัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน.....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัสลักษณ์)

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญช่วยศรี)

นางสาวอรรารักษ์ สุนิพัฒน์

หัวหน้างานพัสดุ

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนี้เองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งๆ ที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างก็ได้

ตามมาตรา ๖๒**ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย**

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหาย แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

นางสาวอรรวารี ศรี สุนิพัฒน์,
หัวหน้างานพัสดุ

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสภาพบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

19.1 ในกรณีที่ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

19.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด การระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่แต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

19.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

19.4 คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

19.5 สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียวแล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เชาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญขันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี จันทไชย)

นางสาวอรรวารี ศรีนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

ข้อ 20. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่เมื่อเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือหรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบ เอฟ.โอ.บี. ซี.เอฟ.อาร์. ซี.ไอ.เอฟ. หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

กำหนดการ

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อควรถ้วนดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เชาวน์ลักษณ์)

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

นางสาวอรรวารี สุนิพัทธ์

หัวหน้างานพัสดุ

ข้อ 22. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

22.1 ช่างก่อสร้างหรือโยธา	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.2 วิศวกรโยธา	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.3 สถาปนิก	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.4 วิศวกรไฟฟ้า	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.5 วิศวกรระบบสุขาภิบาล	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.6 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.4 ผู้จัดการโครงการ	จำนวน 1 คน

ผู้รับจ้างจะต้องทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ทำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



.....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ถิระเจริญทรัพย์)

ลงชื่อ.....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัลลักษณ์)

นิติกรได้ตรวจสอบแล้ว

(นางสาว.....)
(นาย.....)
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(Signature)

นางสาวอรรวารีศม์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ



อ.บ.5 ใบสัณนิษฐานการ

เลขที่ 00035

วันที่ 2 ตุลาคม 2551

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011276525

ผู้เสียภาษีอากร บริษัท เจเอไอ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขที่ 157 บ้าน

เลขที่ 979/80

หมู่บ้าน -

เลขที่ -

ตรอก/ซอย -

แขวง/ตำบล สามเสนใน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่ออากร เลข.เสีย ภาษีอากร

วันที่ 26


หมู่ที่ -

ถนน พหลโยธิน

เขต/อำเภอ พญาไท

รหัสไปรษณีย์ 10400

ใบสัณนิษฐานการเป็นเงินสำหรับชำระหนี้ภาษีอากรตามข้อ 4
ของพระราชบัญญัติภาษีอากร พ.ศ. 2518 :



	บาท	สต.
ค่าอากรตามข้อ 4	117,758	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	117,758	00

จำนวนเงินเป็นคำอธิบาย (ตามที่แนบมาซึ่งมีเงินเป็นเงินสำหรับชำระหนี้)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000472

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011276525

ลงชื่อ

นางสาวอรรณพรัตน์ สุนันทะ

เจ้าหน้าที่สรรพากร

ใบสัณนิษฐานการเป็นเงินสำหรับชำระหนี้ภาษีอากรตามข้อ 4
ของพระราชบัญญัติภาษีอากร พ.ศ. 2518 :



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

นางสาวอรรณพรัตน์ สุนันทะ
หัวหน้างานพัสดุ



ที่ ศธ ๐๕๓๓/

3990

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๐๒ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๓ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามสัญญา เลขที่ ๑๐๙/๒๕๕๑ การจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคาร
หอพักนักศึกษา

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาทุกฉบับ
๒. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ศธ ๐๕๓๓/๓๗๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓. หนังสือบริษัท ที่ จ.มรภ.ชม.๓/สนง.๒๕๕๔/๐๕๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดจ้างบริษัท เจมิโนย แอนด์ แอส
โซซิเอท จำกัด ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ก่อสร้าง ณ พื้นที่สะลง - ชี้เหล็ก อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม่ ในราคาทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) โดยได้มอบพื้นที่
ก่อสร้างให้เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ต่อมาผู้รับจ้างได้รับการขยายเวลาก่อสร้างทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ความแจ้ง
แล้วนั้น

สำเนาถูกต้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ บริษัท ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งความยินยอม
การเสียค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
มหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข ประกอบกับ มีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ อีกทั้งตรวจสอบพบว่า บริษัท ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาข้อ ๕ เนื่องจากบริษัท ทำงานก่อสร้างล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดในสัญญา
ดังนั้น โดยสิทธิ์ตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๖ และโดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอบอกเลิก
สัญญา เลขที่ ๑๐๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
โดยจะเรียกค่าปรับและค่าเสียหายตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนด
อายุสัญญา (๔ มกราคม ๒๕๕๕) จนถึงวันบอกเลิกสัญญา (วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕) และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ขอใช้สิทธิ์ดำเนินการดังนี้

๑. ขอใช้สิทธิ์เรียกปรับหลักประกันสัญญา ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๕๑-๕๒-๐๑๓๖-๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(หกล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยจะเรียกปรับจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญา ชำระเงินให้แก่
มหาวิทยาลัย

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอรรพารักษ์ สุนิพัฒน์

หัวหน้างานพัสดุ
๒. ขอใช้สิทธิ์รับ...

๒. ขอใช้สิทธิ์รับหลักประกันเงินล่วงหน้า ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาการจ่ายเงินล่วงหน้า ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๑๖,๒๕๕,๗๔๑.๒๐ บาท (สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยจะเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันชำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ผิดสัญญา

๓. ให้บริษัทฯ ชำระเงินค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน ตามเงื่อนไขในบันทึกแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ผิดสัญญา

๔. ขอใช้สิทธิ์เรียกร้องให้บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ชำระเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ยังค้างชำระแก่มหาวิทยาลัย นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยแจ้งบอกเลิกสัญญา คือ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ในอัตราร้อยละ ๑๒๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔๐ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๒๔๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ผิดสัญญา

๕. ขอใช้สิทธิ์ภายหลังบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๖ คือ ใช้สิทธิ์ว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงาน ต่อจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะหักเอาจากเงินจำนวนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่บริษัทฯ ก็ได้

๖. ขอใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย จากการเสียประโยชน์ในการใช้อาคารดังกล่าว


๗. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งเสนอให้บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ทำงานของราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ และแก้ไขเพิ่มเติม

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ยุติการก่อสร้างทันทีและขนย้ายสัมภาระ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและหรือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยหนังสือฉบับนี้ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์) **นางสาวอรรวารี ศรีพัฒน์**

รองอธิการบดี รักษาการแทน


หัวหน้างานพัสดุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๔๔ ๕๓๖๙



ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๒๕๕๐๓



งานพัสดุ
รับที่ 1422
วันที่ 21 ส.ค. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รับเลขที่ 4647
วันที่ 18 ส.ค. 2557
เวลา 15.00 น.

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

กองคลัง
เลขรับ ๒152
วันที่ 20 ส.ค. 2557
เวลา 9.00 น.

เรื่อง การขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารโดยวิธีพิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๓๓/๑๗๘๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแจ้งผลการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นตามที่ได้รับยกเว้นจาก กวพ.อ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ สำหรับก่อสร้างกลุ่มอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวกับบริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ในวงเงิน ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

๒. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวกับบริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ในวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

โดยทั้ง ๒ โครงการ มหาวิทยาลัยฯ ได้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน ๓ ครั้ง แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาให้แล้วเสร็จเพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ ข้อ ๒๔ (๖) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. โดยหลักการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ กำหนดให้ การจัดหาพัสดุของส่วนราชการที่กิจกรรมโครงการหรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่

/สอง...

(นางสาวอรรวารี ศรีพันธุ์)
หัวหน้างานพัสดุ

สองล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดหาด้วยวิธีการอื่นได้ ประกอบข้อ ๙ (๔) กำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุยกเลิกการดำเนินการทั้งหมด แล้วเริ่มดำเนินการใหม่ หรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นก็ได้”

๒. กรณีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจ้างบริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา แต่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาทั้ง ๒ โครงการ เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ มหาวิทยาลัยฯ จึงบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทฯ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งในครั้งแรก ไม่มีผู้มาซื้อเอกสาร และครั้งที่ ๒ และ ๓ มีผู้มาซื้อเอกสารรายเดียว แต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร โดยให้เหตุผลว่า งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นอาคารที่ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายอื่นยากต่อการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคาร จำนวน ๒ โครงการ คือ กลุ่มอาคารเรียนรวม และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาได้ จึงอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรณีเฉพาะราย โดยการดำเนินการดังกล่าว จะต้องดำเนินการจัดหาภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดขอบเขตของงานเดิม

อนึ่ง ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งผลการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่น ให้ กวพ.อ. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแตลงนามในสัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำเนาถูกต้อง

๑. เรียน อธิการบดี

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร... *(ลายเซ็น)*

ลงชื่อ... *(ลายเซ็น)*

(นายนิลาธิป ปากหวาน)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

18 มิ.ย. ๖๖

(ลายเซ็น)

นางศิริเพ็ญ ผ่องจันทร์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

๒

1. เห็นชอบ-ดำเนินการตามเส้น ๑

๒. ๗ มิ.ย. ๖๖ *(ลายเซ็น)*

18 มิ.ย. ๖๖

12 มิ.ย.

19 มิ.ย.

(นายณัฐ บุญชัย)

รองอธิการบดี

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ เพื่อโปรด

☒ เห็นควร

ตาม...

๔. *(ลายเซ็น)*

20 มิ.ย. ๖๖

(นางสุณี พันธ์ดา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๕

(นางสาวอรรณพ ชื่นฤทัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรรณพ ชื่นฤทัย

หัวหน้างานพัสดุ

๒๑ มิ.ย. ๖๖



บันทึกข้อความ

เอกสารหมายเลข 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
รับเลขที่.....	6795
วันที่.....	1 ต.ค. 2557
เวลา.....	น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ที่ ศธ 0533.06.02.04/A๑๑

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาต่อจากเดิมที่ก่อสร้างแล้วในบางส่วน
จำนวน 1 หลัง โดยวิธีพิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานพัสดุ	
รับที่.....	1867
วันที่.....	- 3 ต.ค. 2557

กองคลัง	
เลขรับ.....	3953
วันที่.....	- 2 ต.ค. 2557
เวลา.....	๑๙.๕๐ น.

ด้วย งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาต่อจากเดิมที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการขยายการศึกษาไปยังศูนย์แม่ริม นั้น ต่อมามหาวิทยาลัยได้ยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและสามารถใช้อาคารได้ตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจำนวน 3 ครั้ง แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่เพื่อก่อสร้างต่อจากเดิมให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. รายละเอียดของพัสดุ มีรายละเอียดการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย

- 2.1 หอพักชาย 2 จำนวน 1 หลัง, หอพักหญิง 1 จำนวน 1 หลัง และหอพักหญิง 2 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยโดยรวม ประมาณ 2,550 ตร.ม. ต่อหลัง
- 2.2 หอพักพิเศษ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยโดยรวม ประมาณ 2,550 ตร.ม.
- 2.3 โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยโดยรวมประมาณ 1,180 ตร.ม.

3. ราคากลางของทางราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น 58,466,333 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,843,344.16 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์ ดังนี้

- 4.1 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554(กันเหลื่อมปี)
เป็นเงิน 17,193,344.16 บาท

ท่านนายก



นางสาวอรรณี สุนิพัทธ์
หัวหน้างานพัสดุ

4.2 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กันเหลื่อมปี)

เป็นเงิน 13,650,000 บาท

4.3 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสมทบก่อสร้าง เป็นเงิน 21,000,000 บาท

5. กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน

6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง

ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ครั้ง แล้วไม่ได้ผล อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24(6) อีกทั้งอาคารดังกล่าวเป็นงานที่ทำต่อจากงานเดิมจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการดังกล่าว และมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ประกอบกับได้ขออนุมัติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นได้

7. ข้อเสนออื่น ๆ

7.1 ขออนุมัติกำหนดหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินที่จัดจ้าง

7.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการนำขึ้นสถานที่และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

7.2.1 คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

(1) รศ.น.สพ.ศุภชัย	ศรีธิวงศ์	ประธานกรรมการ
(2) ผศ.รุทธ	ประวัง	กรรมการ
(3) ผศ.ดร.กัลทิมา	พิชัย	กรรมการ
(4) นายภาณุพงษ์	วงศ์อุดมทรัพย์	กรรมการ

ทำเนาถูกต้อง

7.2.2 คณะกรรมการตรวจการจ้าง


(1) อาจารย์ณัด	บุญชัย	ประธานกรรมการ
(2) อาจารย์.ดร.ณัฐพร	จักรวิเชียร	กรรมการ
(3) ผศ.ดร.ชาตรี	มณีโกศล	กรรมการ
(4) ผศ.ดร.ไกรสร	ลักษณศิริ	กรรมการ
(5) นายธนะโชค	สันต์สวัสดิ์	กรรมการ
(6) นายธราธร	สวนปาน	กรรมการ
(7) นายเกษตร	หาอินดีะ	กรรมการ
(8) นางสุธิย์	สุกะโต	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
(9) นางสาวนิภาพร	ทุกอย่าง	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

(นางสาวอรรวรัศม์ สุทธิพงษ์)
หัวหน้างานพัสดุ

7.2.3 คณะกรรมการนำชี้สถานที่และผู้ควบคุมงาน

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) นายอุทัย | ใจสักเสรีญ |
| (2) นายภาณุพงษ์ | วงศ์อุดมทรัพย์ |
| (3) นายบัณฑิต | ช่างแย้ม |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษตามรายละเอียดในการขอซื้อของจ้างดังกล่าวข้างต้น


(นางสุกษิย์ สุกะโต)
เจ้าหน้าที่พัสดุ


(นางสาวอรรวาร์คมี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

① เรียน อธิการบดี
☒ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษ อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายณารัตน์ ปุ๊กหวาน)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นางสุณี พันธ์ตา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ท่านนายกองค์

② อนุมัติให้ดำเนินการ

1 ต.ค. 57
(นางสาวอรรวาร์คมี สุนิพัฒน์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชวรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

③ เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
☒ เพื่อโปรด.....
☒ เห็นควร.....
อนุมัติ
(นางสาวนิตตา ชื่นฤทัย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

④ อนุมัติ

11 ต.ค. 57

④ อนุมัติ

11 ต.ค. 57
(นางสุณี พันธ์ตา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ศธ 0533.06.02.04/ พิเศษ

วันที่ 15 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว

เรียน อธิการบดี

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2418/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการได้รายงานผลการกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 58,466,333 บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0533.06.02.04/492 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557 ความแจ้งแล้วนั้น

ท่านนายก

ต่อมาได้มาหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของทุกหน่วยงาน โดยระบุให้โครงการที่ได้เปิดซองประกวดราคาหรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาก่อสร้าง ให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนออราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 58,495,868 บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคากลางที่เพิ่มขึ้นจากราคากลางที่กำหนดไว้เป็นเงิน 29,535 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็น 0.05% (ราคากลางที่กำหนดไว้เดิม เป็นเงินทั้งสิ้น 58,466,333 บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

①

15/11/58 อธิการบดี

ผศ.ดร.อมร. มนต์
คณบดีคณะบริหาร
ศิลปศาสตร์
15/11/58

[Signature]

นางสาวอรรฉรีย์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์คณิศร สินธุบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกษตร ทาอินด๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

๑) อนุมัติในวงเงินงบประมาณเงิน
ประมาณ ๑

15 ม.ค 58

สภามหาวิทยาลัย

นางสาวอรรณพ สุทธิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

6 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบเสนอราคา
 2. ใบกรอกปริมาณราคาก่อสร้าง
 3. แบบรูปรายการ
 4. รายการประกอบแบบ
 5. สูตรปรับราคา
 6. รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
 7. เอกสารแนบท้ายการคิดคำนวณราคากลาง
 8. เอกสารการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง
 9. งานางานงวดเงิน


สำเนาถูกต้อง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. อาคารหอพักนักศึกษา ชาย 2 จำนวน 1 หลัง
2. อาคารหอพักนักศึกษา หญิง 1 จำนวน 1 หลัง
3. อาคารหอพักนักศึกษา หญิง 2 จำนวน 1 หลัง
4. อาคารหอพักพิเศษ จำนวน 1 หลัง
5. ทางเดินเชื่อม

ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 5
3. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 360 วัน



นางสาวอรรวาร์ศม์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

4. การพิจารณาผลจะพิจารณาราคารวม

5. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

5.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2 บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคาร คสล. ที่เป็นอาคารสาธารณะมูลค่างานไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นเจ้าของงบประมาณหรือโครงการนั้น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อื่นทำหรือรับช่วงงานมาจากผู้อื่น

7. การเสนอราคาครั้งนี้จะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยและต้องกรอกข้อความในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการชดเชยหรือการแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ด้วยทุกแห่ง ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

8. การทำสัญญาจ้าง กำหนดหลักประกันสัญญา จำนวน 5% ของจำนวนเงินที่อนุมัติ และรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

สำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature: *[Signature]*

นางสาวอรรารัตน์ สุนิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศกชัย ศรีธิวงศ์)

น้ำหน้างานพัสด

ประธานกรรมการ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์/โทรสาร 053-885369



บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด
CHIANGMAI RIMDOI CO., LTD.



ที่ รจ./1000/005/2558

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รับเลขที่ 0730
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2558
เวลา น

เรื่อง ขอสั่งใบเสนอราคาก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตสะลวง

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ

- อ้างถึง 1. หนังสือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2557
2. หนังสือบริษัท ที่ รจ./1000/057/2557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

สำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 206 แผ่น

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด ได้ยื่นขอประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ต่อจากที่
ก่อสร้างแล้วบางส่วน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 นั้น

ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เรียกประชุม เพื่อต่อรองราคางานก่อสร้างดังกล่าวอีกครั้ง บริษัทได้มีการ
ทบทวนราคาก่อสร้างพบว่า ราคาวัตถุและแรงงานมิได้ปรับลดตามราคาน้ำมันที่ลดลงเลยทีเดียว อาทิเช่น ราคาลูบซีเมนต์คง
เพิ่มจากเดิมประมาณ 16% , ราคาคอนกรีตเพิ่มจากเดิมประมาณ 1% , ราคาเหล็กเสริมลดลงประมาณ 10% โดยที่ลักษณะงานที่
บริษัทเสนอราคาเป็นงานที่ทำต่อจากผู้รับเหมารายเดิม ไม่มีงานโครงสร้างในการเสนอราคารั้งนี้ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ราคา
ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้นจากราคาที่บริษัทได้เสนอราคาไปแล้ว แต่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทาง
ราชการ บริษัทยินดีคงราคาที่เสนอไว้เท่าเดิม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 58,460,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

พร้อมกันนี้บริษัทใคร่ขอส่งรายการประมาณราคาก่อสร้างใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประกวดราคาจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวอรรวารี สุนิพัฒน์

หัวหน้างานพัสดุ

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่ง

สำเนาถูกต้อง ๐๗-๕๘

นางสาวอรรวารี สุนิพัฒน์

ใบเสนอราคา

เขียนที่...บริษัท เชียงใหม่ริมคอบ จำกัด.....

วันที่...4.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2558.....

ข้าพเจ้า...นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงนาม.....ผู้จัดการหรือตัวแทนผู้รับมอบ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน.....บริษัท เชียงใหม่ริมคอบ จำกัด.....ทะเบียนการค้าเลขที่...0505533001897....
เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....อายุ.....ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.....164/35-36....
ถนน...ช้างคลาน.....ตำบล.....ช้างคลาน.....อำเภอ.....เมืองเชียงใหม่.....
จังหวัด.....เชียงใหม่.....โทรศัพท์.....053-272429.....โทรสาร...053-818465.....
ขอเสนอราคา...ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ต่อจากที่ก่อสร้างแล้วบางส่วน โดยวิธีพิเศษ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา			58,460,000.00	
	ต่อจากที่ก่อสร้างแล้วบางส่วน โดยวิธีพิเศษ				
รวม				58,460,000.00	

สำนักงานก่อสร้าง

สำนักงานก่อสร้าง

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,460,000.00 บาท (.....ห้าสิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน.....)

การเสนอราคาตามรายการข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของหรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน.....360.....วัน นับตั้ง
จากวันลงนามในสัญญาหรือตกลงกัน และราคาที่เสนอจะขึ้นอยู่ได้.....60.....วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา



ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์.....)

(ประทับตราห้าง/ร้าน/บริษัท)

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ที่ ศธ 0533.06.02.04/ 609

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการพิจารณาจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ โดยได้เชิญบริษัท ที่มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างมาเสนอราคา จำนวน 2 ราย จากการยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข และคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาทั้ง 2 รายแล้ว ปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการ และได้ทำการเปิดใบเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เชียงใหม่ รีมิตอย จำกัด เสนอราคา 58,465,355.68 บาท
2. บริษัท แอลทีพรอบเพอร์ตี จำกัด เสนอราคา 62,292,243.91 บาท

ปรากฏว่า บริษัท เชียงใหม่ รีมิตอย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 58,465,355.68 บาท คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายละเอียดใบปริมาณราคาค่าก่อสร้างที่บริษัทฯ เสนอ แล้ว ปรากฏว่า มีปริมาณงานและราคาที่มีความสูงต่ำกว่าราคากลางของมหาวิทยาลัย จำนวนหลายรายการ คณะกรรมการจึงได้ให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบปริมาณและราคาค่าก่อสร้างอีกครั้ง โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงรายละเอียดและราคาดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการฯ ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ดังนี้

1. รายละเอียดปริมาณงานเป็นไปตามปริมาณงานในราคากลางของมหาวิทยาลัย
2. ราคาของวัสดุและค่าแรงงานที่บริษัทฯ เสนอ ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายละเอียดปริมาณและราคากลางของมหาวิทยาลัย
3. มีรายละเอียดบางรายการที่สูงต่ำกว่าปริมาณและราคากลางของมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นอาคารแต่ละหลัง ตามเอกสารแนบท้ายนี้

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว รายละเอียดปริมาณและค่าจ้างบริษัท เชียงใหม่ รีมิตอย จำกัด บริษัทฯ เสนอมีความแตกต่างกับราคากลางเพียงเล็กน้อย โดยภาพรวมแล้ว ราคาที่เสนอต่างจากราคากลางเพียง 6,333 บาท ประกอบกับคณะกรรมการได้สอบถามไปยังบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของปริมาณและค่าจ้างที่เสนอ เป็นเงินทั้งสิ้น 58,460,000 บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น คณะกรรมการประกวดราคาฯ จึงเรียนมาเพื่อเห็นควรจัดจ้างบริษัท เชียงใหม่ รีมิตอย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ในราคาทั้งสิ้น 58,460,000 บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามใบปริมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบมาพร้อมขอแจ้งว่า ราคาต่ำสุดและไม่เกินราคากลางที่กำหนดไว้

ท่านนายกฯ


นางสาวอรรณพารักษ์ สุนิพัทธ์


ส่วนงานพัสดุ
นางสาวอรรณพารักษ์ สุนิพัทธ์
หัวหน้างานพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


1

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีวิวงศ์)

1) ทรงตั้งห้องสรีระ กลุ่มสหกรณ์ฝึกนักศึกษา ลงชื่อ..........กรรมการ
ต่อจากที่หอสรีระมา ส่วน โดยชื่อที่พอ. ในตก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง)

รวมพื้นที่ 58,460,000 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ลงชื่อ..........กรรมการ
ส่วนหนึ่ง (ส่วนหนึ่ง) ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยิมา พิชัย)


๑) ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ลงชื่อ..........กรรมการ
ทั้งหมด (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)

๑) ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)

๓) ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)
(๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์))


ถ้าหากถูกต้อง

๔) เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้ที่ดิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)
เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)



๕) เรียน อธิการบดี


๑) อาคารเรียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)
๒) อาคารเรียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)
๓) อาคารเรียน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)



นางสาวอรรฉรีย์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

1. 15 มิถุนายน ๒๕๖๑ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชรรณไชย) 14 พ.ค. ๖๑
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)


(นายภานุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)
รองอธิการบดี

ถ้าหากถูกต้อง


นางสาวอรรฉรีย์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ที่ ศธ.0533.06.02.04/ 00๙๔ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
 เรื่อง รายงานผลการเจรจาต่อรองราคา โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาต่อ
 จากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ
 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่คณะกรรมการได้รายงานผลการจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในราคาทั้งสิ้น 58,460,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ.0533.06.02.04/609 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ความแจ้งแล้วนั้น ต่อมาได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของทุกหน่วยงาน โดยระบุให้โครงการที่ได้เปิดซองประกวดราคาหรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง ให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่

ทำเนียบผู้เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้เชิญบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มาต่อรองราคา ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ปรากฏว่าบริษัทฯ ยืนยันราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 58,460,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ราคากลางที่กำหนดใหม่ เป็นเงิน 58,495,868 บาท)

ดังนั้น คณะกรรมการประกวดราคา จึงเรียนมาเพื่อเห็นควรดำเนินการดังนี้

1. จัดจ้างบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ในราคาทั้งสิ้น 58,460,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามใบปริมาณราคาค่าก่อสร้างที่ แนบมาพร้อมนี้
2. ให้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นวันเจรจาต่อรองเพื่อใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณค่า K แทนเดือนเปิดซองเสนอราคาต่อไป

ทำเนียบผู้เกี่ยวข้อง

นางสาวอรรวาร์สมบัติ สุนิพัฒน์
 หัวหน้างานพัสดุ

(นางสาวอรรวาร์สมบัติ สุนิพัฒน์)

สิ่งรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ବିଷୟ ବିଷୟ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

1410/พรตพิน(16) ๕๖๖๖๖๖๖๖

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ศรีธวังศ์)

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

ลงชื่อ.....กรรมการ

ขอพักหนักสงนา ต่อจากที่หอวิโรพารัตน์แล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทท ประวัง)

๑๓๓๓

ลงชื่อ.....กรรมการ

1. จักรวรรดิ ๑๕๗๑-๑๖๐๐ ปี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลกิตมา พิชัย)

ตำแหน่งที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารพาณิชย์ใกล้ท่าลงชื่อ.....กรรมการ

๑๓๓๓ กษัตริย์ ๑๓๓๓ กษัตริย์ (นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)

56,460,000 บาท (ห้าสิบหกล้านบาท สี่หมื่นสี่พันหกหมื่นบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร

๒. ในข้อนี้ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้เกิดจากข้อสงสัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

2. $\frac{1}{2}$ molar of KNO_3 is dissolved in 100 g of water at 25°C. The solution is then cooled to 10°C. How much KNO_3 will precipitate out of the solution?

ทำไมถูกต้อง

เก็บตัวอย่างจากน้ำ 110-217 ในภาชนะที่ปิดสนิท



12 A.M. 58

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชรรณไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Com Sum

- 10A, W58.

12

104W.54

12

1/2/57

นายถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

ทำบุญกุศล

Comm ✓ J. ✓

(นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

Cam/Ima

(นางสาววราภรณ์ จันทพันธ์)