

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๓๓/๓๗๙๕



เอกสารประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้อือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๒๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถนนช้างเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้าง
กลุ่มอาคารเรียนรวม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ศธ ที่ ๐๕๓๓/๓๕๑๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๑
 ๒. สำเนาหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๓๓/๔๔๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
 ๓. สำเนาหนังสือ ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๒๔๔๐๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
 ๔. สำเนารายงานขอซื้อของจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้าง
บางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ จำนวน ๑ ชุด
 ๕. สำเนารายงานผลการปรับปรุงราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๗ โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
จำนวน ๑ ชุด
 ๖. สำเนาหนังสือขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้าง
บางส่วนแล้ว จำนวน ๑ ชุด
 ๗. สำเนาใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
โดยวิธีพิเศษ
 ๘. สำเนารายงานการพิจารณาจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่
ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ จำนวน ๑ ชุด
 ๙. สำเนารายงานผลการเจรจาต่อรองราคา โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
นั้น

สำเนาถูกต้อง

ในการนี้...


นางสาวปิยมาภรณ์ สุวรรณเจริญพร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่ม
วงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ลงนามใน
สัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๗๑

โทรสาร ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๗๙

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปิยมาภรณ์ สุวรรณเจริญพร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน ๙๐๙
รองศาสตราจารย์
เพื่อโปรดดำเนินการ



๑๕ ก.ค. ๕๕

รายการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

จําแนกตามรายละเอียดรายการ

รายงานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : ล้านบาท

รหัสคิด/โครงการ/งบรายจ่าย-รายการ	ระยะเวลา	ปีงบประมาณ					เงินนอก งบประมาณ	เงินสำรอง เพื่อเหตุฉุกเฉิน	รวมวงเงิน ภาระผูกพัน
		ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปีต่อไป			
คณาจารย์/บุคลากร/วิทยากรและบุคลากรอื่น									
งบลงทุน									
อาคารชุดหอพักนักศึกษา									
จังหวัดเชียงใหม่	61-53	20.0	50.0	30.0	-	-	20.0	6.0	126.0
ผู้อำนวยการศึกษาด้านสังคมศาสตร์									
งบลงทุน									
อาคารเรียนรวม									
จังหวัดเชียงใหม่	61-53	28.0	65.0	39.0	-	-	20.0	7.5	157.5
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		48.0	115.0	69.0	-	-	40.0	13.5	283.5

นางสาวปิยนภรณ์ สุวรรณเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวปิยนภรณ์
สุวรรณเจริญ



เอกสารประกอบการชี้แจง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน
งบข้ามปีงบประมาณรายจ่าย
รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม

เสนอ
คณะรัฐมนตรี

รายการเอกสาร

- เอกสารหมายเลข 1 สำเนาหนังสือที่ ศธ 0533/3510 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่ม
วงเงินก้อนนี้ผูกพันงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
- เอกสารหมายเลข 2 สำเนาหนังสือที่ นร 0712.2/17302 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม และ
ขอความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง
- เอกสารหมายเลข 3 สำเนาหนังสือที่ ศธ 0533/2198 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม และ
ขอความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง
- เอกสารหมายเลข 4 สำเนาใบกันเงินเลขที่ 40018075 และ 40018078
- เอกสารหมายเลข 5 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ 156 ที่ นร 0506/ว 156
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
- เอกสารหมายเลข 6 สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม เลขที่ 108/2551
- เอกสารหมายเลข 7 สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 0533/4447 ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 เรื่อง แจ้งการบอกเลิก
สัญญาจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 108/2551 การจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
- เอกสารหมายเลข 8 สำเนาหนังสือ ที่ กค (กวพอ) 0421.3/24403 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
เรื่อง การขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารโดยวิธีพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 9 สำเนารายงานขอซื้อของจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 10 สำเนารายงานผลการปรับปรุงราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
- เอกสารหมายเลข 11 สำเนาหนังสือขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว
- เอกสารหมายเลข 12 สำเนาใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 13 สำเนารายงานการพิจารณาจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ
- เอกสารหมายเลข 14 สำเนารายงานผลการเจรจาต่อรองราคา โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ



ที่ ศธ ๐๕๓๓/๗๕๑๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถนนช้างเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- อ้างถึง ๑. หนังสือที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๗๓๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. ใบกันเงินเลขที่ ๔๐๐๑๘๐๗๖ และ ๔๐๐๑๘๐๗๗
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จำนวน ๔๗,๐๕๑,๘๘๙.๙๒ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านห้าพันหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รับการให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และใช้เงินนอกสมทบอีก จำนวน ๒๔,๕๔๘,๑๐๐.๐๘ (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทแปดสตางค์) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๗,๕๙๙,๗๘๖.๑๐ บาท เมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือครั้งนี้ จำนวน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่งผลให้ค่าก่อสร้างฯ รวมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากวงเงินเดิม ๑๕๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๕๙,๐๕๕,๗๘๖.๐๐ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณไว้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายละเอียดดังกล่าวมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อโปรดพิจารณาสั่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๗๑
โทรสาร ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๗๙

สำเนาถูกต้อง

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สำเนาฉบับ

เอกสารหมายเลข 2

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๗๓๐๒

สำนักงานประมาณ

ถนนเพชรราชมที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณสมทบการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม และขอความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ้างถึง ๑. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๓๓/๒๑๙๘

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๖๖/ว ๑๕๖

ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งว่า ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนงบประมาณเร่งรัดการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการกลุ่มอาคารเรียนรวม
ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายแล้ว
๑๗ งบงาน เป็นเงิน ๘๗,๔๕๔,๗๘๖.๑๐ บาท ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
มหาวิทยาลัยฯ จี้ยกเลิกสัญญาจ้าง และได้รับการคืนเงินไว้เบิกเหลือในปี เป็นเงิน ๔๗,๐๕๑,๘๙๙.๙๒ บาท
ตามใบกำกับเงินเลขที่ ๔๐๐๑๘๐๗๖ และ ๔๐๐๑๘๐๗๗ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดราคากลางส่วนที่ก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐแล้ว และดำเนินการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีผู้เสนอราคาต่ำสุด และต่อรองราคาแล้ว ในวงเงิน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้
สำนักงานประมาณพิจารณาอนุมัติแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้าง (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
และขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม จากเดิมวงเงิน ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน
๑๕๙,๐๕๕,๗๘๖ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นว่าการกำหนด
แบบรูปรายการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดจะได้รับ และไม่ทำให้ราชการ
เสียประโยชน์ รวมทั้งได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
และมาตรฐานของทางราชการแล้ว สำนักงานประมาณก็เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการ
ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

๔๕

(นางประไพ ปรีชา)

/โดยให้เบิก...

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จำนวน ๔๗,๐๕๑,๘๙๙.๙๒ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านห้าพันหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รับให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย เหลือมปีแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๒๔,๕๔๘,๑๐๐.๐๘ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทแปดสตางค์) ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอทำความตกลงไปได้

อนึ่ง ค่าก่อสร้างที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือครั้งนี้ จำนวน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้วงเงินรวมทั้งสิ้นของค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๕๙,๐๕๕,๙๘๖ บาท เพิ่มสูงขึ้นจากวงเงินที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณไว้ จำนวน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธวัชชัย กิจรัตนกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๔


โทรสาร ๐ ๒๒๓๓ ๙๒๒๘

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษา ๒

รับวันที่ 26 มี.ค. 2558

ส่วนที่ 6 เลขที่




นายทวีศักดิ์ ขพานนท์

ผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษา ๒

สำเนาถูกต้อง



(นางประไพ ปรีชา)



ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้พิมพ์

ผู้แทน

ผู้ตรวจ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๓๓/

2198



เอกสารหมายเลข 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๐๒ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณสมทบการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม และขอความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง ๑. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือที่ นร ๐๗๐๖.๒/๑๖๖๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑

๒. สำเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๓/๔๔๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

๓. สำเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๓/๑๓๔๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

๔. สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ครั้งที่ ๑

๕. สำเนาประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครั้งที่ ๑

๖. สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมฯ ครั้งที่ ๒

๗. สำเนาประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครั้งที่ ๒

๘. สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมฯ ครั้งที่ ๓

๙. สำเนาประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครั้งที่ ๓

๑๐. สำเนาหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๓/๑๗๘๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

๑๑. สำเนาหนังสือที่ กค(กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๒๔๔๐๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๒. สำเนารายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๓. สำเนาใบเสนอราคา และเอกสารประมาณราคา จำนวน ๑ ชุด

๑๔. แบบแสดงรายการเปรียบเทียบวงเงินก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๕. แบบแสดงวงเงินงานงวดเงิน จำนวน ๑ ชุด

๑๖. สำเนารายงานผลการเจรจาต่อรองราคา พร้อมสำเนาใบเสนอราคา และสำเนาเอกสารประมาณราคาของผู้รับจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๗. สรุปวงเงินค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ แผ่น


กษมาฤกษ์ ก่อ

(นางสาวอรรารักษ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

ตามเอกสารที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๑ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารอาคารเรียนรวม ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อย ห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามเอกสารที่อ้างถึง ๒ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อย ห้าสิบล้านบาท)ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยสททจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการและขอความเห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินและแบบรูปรายการ จากเดิมอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ หลัง เป็นกลุ่มอาคารเรียนรวม ในวงเงิน ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงิน นอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๐,๖๙๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ได้รับอนุมัติให้ขยาย เวลาผูกพันงบประมาณ จากเดิมผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เป็นผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยมี รายละเอียดงบประมาณดังนี้

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑	จำนวนเงิน	๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
๒. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒	จำนวนเงิน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
๓. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓	จำนวนเงิน	๒๕,๖๗๖,๔๐๐ บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
๔. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔	จำนวนเงิน	๓๗,๖๖๕,๖๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้วบางส่วน คงเหลือ		๒๖,๘๗๓,๘๙๙.๙๒ บาท
๕. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนวนเงิน	๒๐,๑๗๘,๐๐๐ บาท
ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย		
๖. งบนอกงบประมาณสมทบ	จำนวนเงิน	๒๐,๖๙๐,๐๐๐ บาท
ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย		

สำนักงานอกศกษ



(นางสาวอรรวารีศรี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างดังกล่าวได้มีการเบิกจ่ายค่างานถึงงวดงานที่ ๑๗ และได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๔๕๕,๗๘๖.๑๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสิบสตางค์) คงเหลืองบประมาณในการก่อสร้างเพียง ๖๗,๗๔๑,๘๙๙.๙๒ บาท, การก่อสร้างแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๙ และมีงานที่คงค้างยังไม่ได้ ดำเนินการร้อยละ ๓๑.๕๑ และมหาวิทยาลัยได้กักเงินในระบบ GFMIF ไว้เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากการ บอกละเลิกสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ครั้ง ในการประกาศ ทุกครั้งมหาวิทยาลัยได้นำเอกสารส่งเผยแพร่และ ปิดประกาศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕ ทั้งประกาศเผยแพร่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดดังนี้

ก. การประกวดราคา

๑. ครั้งที่ ๑ ประกาศ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ โดยกำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารระหว่างวันที่ ๓-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร การประกาศ แต่อย่างใด จึงได้ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๒. ครั้งที่ ๒ ประกาศ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ โดยกำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีผู้สนใจซื้อและ รับเอกสาร จำนวน ๑ ราย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ยู.เค. คอนสตรัคชั่น แต่ปรากฏว่าในวันยื่นซองเสนอราคา ด้านเทคนิคไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารแต่อย่างใด จึงได้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๓. ครั้งที่ ๓ ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘- ๑๒ โดยกำหนดให้ผู้สนใจซื้อและรับเอกสารระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ยู.เค. คอนสตรัคชั่น แต่ปรากฏว่าในวันยื่นซองเสนอราคาได้เทคนิคไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสาร แต่อย่างใด จึงได้ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ ขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารโดยวิธีพิเศษ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐ ไปยังคณะกรรมการว่า ด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหาโดยวิธีอื่น ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑ ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ และมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๖๐ วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒ และ ๑๓ ซึ่งเป็นวงเงินที่เกินวงเงิน งบประมาณที่คงเหลือข้างต้นเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๘,๑๐๐.๐๘ บาท (สี่ล้านแปดพันหนึ่งร้อยแปดสตางค์)

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการการดำเนินการ ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญ ผู้รับจ้างมาต่อรองราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยผู้รับจ้างยินยอมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดใหม่ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖ (ราคากลางที่กำหนดใหม่ ๗๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน))

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ขอความเห็นชอบในการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม(ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีพิเศษ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปีเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๗,๐๕๑,๘๙๙.๙๒ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) และเงินนอกงบประมาณที่สำนักงานประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๒๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสหทบเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓,๘๕๘,๑๐๐.๐๘ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสตางค์) รวมเป็นเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๕๔๘,๑๐๐.๐๘ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสตางค์)

๒. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม จากที่สำนักงานประมาณอนุมัติไว้เดิม ในวงเงิน ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๕๙,๐๕๕,๗๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ศาสตราจารย์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๖๓



(นางสาวอรรวาร์ศมี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

เอกสารหมายเลข 4

Main Report 100%

รายงานแสดงเอกสารทางการเงินที่ บก. อนุมัติให้ขยายเวลา (รอบปีงบการเงิน)

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2558

หน่วยเงิน A130 - นวัตกรรมเพื่อสังคม

ปีงบประมาณ 2013

รายการทั้งหมด 11 รายการ

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั้งปี	มูลค่าคงเหลือ
CF	0010100149	เงินอุดหนุนโครงการฯ	5611410	2013004007503007	P5000	2013000000	50,000.00	50,000.00
PF	0040018076	2000029375	5411320	2013004002420001	P5000	2013000000	26,873,899.92	26,873,899.92
PF	0040018077	2000033780	5511320	2013004702420001	P5000	2013000000	20,178,000.00	20,178,000.00
CF	0010119650	เงินอุดหนุนบุคลากร เป็	5711410	2013004702500001	P5000	2013000000	2,467,320.00	2,467,320.00
CF	0010119637	เงินอุดหนุนบุคลากร เป็	5711410	2013004701500001	P5000	2013000000	2,027,102.12	2,027,102.12
CF	0010119811	อุดหนุนทั่วไป-ปรั่	5711410	2013004707502003	P5000	2013000000	50,000.00	50,000.00
PF	0040018075	2000029374	5411320	2013004001420001	P5000	2013000000	17,193,344.16	17,193,344.16
PF	0040018078	2000042067	5511320	2013004701420001	P5000	2013000000	13,650,000.00	13,650,000.00
CF	0010100166	โครงการส่งเสริมการวิ	5611420	2013060024602001	P5000	2013000000	3,428,337.00	3,155,613.40
CF	0010119703	งบอุดหนุน เทคโนโลยี	5711310	2013004709110000	P5000	2013000000	90,000.00	90,000.00
CF	0010126350	ปี 55335572ภาว12พช	5711200	2013004709000000	P5000	2013000000	240,400.00	240,400.00

รวม

หรือหัก

2/2/58

(นางประไพ บริษัท)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ทำเนาถูกต้อง

เอกสารหมายเลข 1

รายการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ต.ร.ระดับกระทรวง

รายงานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	จำนวนรายการ ภาระผูกพัน	ปี					เงินนอก งบประมาณ	เงินสำรอง เพื่อเหตุฉุกเฉิน	รวมวงเงิน ภาระผูกพัน
		2551	2552	2553	2554	ปีต่อไป			
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	10	338.4	974.1	379.8	-	-	-	84.6	1,776.7
หน่วยงานอิสระของรัฐ	12	583.3	1,065.7	849.8	452.8	1,958.0	-	240.0	5,039.0
รัฐวิสาหกิจ	30	688.1	1,743.1	712.2	93.4	-	220.6	131.1	3,568.6
สภาเกษตรกรไทย	1	105.0	312.0	704.0	1,879.0	-	2,100.0	255.0	5,355.0
รวมทั้งประเทศ	597	18,413.1	41,623.2	26,528.4	5,891.1	1,860.2	4,329.7	4,837.1	103,483.8

กรมการทะเบียนการค้าและพาณิชย์

(เจ้าพนักงาน)

๑๕

นายสมชาย งาม

เอกสารหมายเลข 1

รายการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สรุประดับกระทรวง

รายงานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ					เงินนอก งบประมาณ	เงินสำรอง เพื่อเหตุฉุกเฉิน	รวมวงเงิน
		ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปีต่อไป			
สำนักนายกรัฐมนตรี	1	18.9	18.9	18.9	37.7	-	-	4.7	99.0
กระทรวงกลาโหม	28	4,663.8	8,697.3	7,500.0	1,200.0	-	-	1,103.1	23,164.2
กระทรวงการคลัง	17	452.9	898.8	0.4	-	-	-	43.9	1,395.9
กระทรวงการต่างประเทศ	12	109.0	214.0	119.7	4.0	-	-	21.5	468.3
กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา	5	209.7	567.5	262.4	8.9	-	-	51.5	1,100.1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	71	1,804.4	4,566.3	2,426.6	61.8	-	-	442.5	9,291.5
กระทรวงคมนาคม	127	2,405.1	6,229.8	3,375.9	21.9	-	-	599.9	12,631.6
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	35.0	105.0	35.0	-	-	-	8.8	183.8
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	160.0	320.0	320.0	-	-	-	40.0	840.0
กระทรวงพลังงาน	8	224.2	313.4	325.2	268.1	-	-	56.0	1,176.9
กระทรวงพาณิชย์	3	21.7	27.9	17.2	7.2	-	-	3.7	77.8
กระทรวงมหาดไทย	45	2,263.3	4,701.3	3,119.6	1,232.5	-	351.4	579.3	12,251.4
กระทรวงยุติธรรม	8	142.5	373.0	196.7	-	-	-	34.4	746.7
กระทรวงวัฒนธรรม	7	208.5	533.9	225.1	-	-	-	48.4	1,015.9
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	75.0	272.0	28.0	-	-	-	3.8	378.8
กระทรวงศึกษาธิการ	169	3,130.4	8,071.3	4,570.4	439.9	-	1,657.8	891.6	18,761.4
กระทรวงสาธารณสุข	33	775.4	1,605.8	1,328.4	162.2	2.0	-	190.7	4,064.5
กระทรวงอุตสาหกรรม	7	18.4	32.2	14.3	32.5	-	-	3.8	101.1

ตรวจสอบและอนุมัติโดยอธิบดีกรมการคลัง

(ลงชื่อ)

นาย

นายสมชาย งามวิจิตร



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ โทร. 0 2273-9870

ที่ นร 0711/ 1303 วันที่ 25 ตุลาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติกอนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 23 วรรคสาม ได้กำหนดให้สำนักงานประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้อง กอนนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องกอนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป พร้อมทั้ง จำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกอนนี้ผูกพันภายในหกสิบ วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ นั้น

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 และมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 สำนักงานประมาณจึงได้รวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกอนนี้ผูกพันข้ามปี สรุปได้ดังนี้

1. มีรายการกอนนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวนทั้งสิ้น 597 รายการ โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 18,413.1 ล้านบาท โดยวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น 103,483.8 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินงบประมาณ 94,317.0 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 4,329.7 ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดอีก 4,837.1 ล้านบาท สำหรับวงเงินและ รายละเอียดรายการผูกพันงบประมาณข้ามปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกเป็นรายการกระทรวง ปรากฏใน เอกสารหมายเลข 1

รายการกอนนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ข้างต้น จำแนกออกเป็นประเภทการใช้จ่าย ที่สำคัญได้ 11 ประเภท โดยรายการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของผูกพันเป็นวงเงินสูงสุด คือ 20,182.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 ของวงเงินของผูกพันทั้งสิ้น รองลงมาได้แก่ รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมีวงเงินทั้งสิ้น 19,247.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 รายละเอียดปรากฏใน เอกสารหมายเลข 2

สำเนาถูกต้อง

Signature

/2. รายการ...

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

2. รายการผูกพันงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีตามแนบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 (เอกสารหมายเลข 3) ได้ ดังนี้

2.1 หลักเกณฑ์ข้อ 1.3 กำหนดสัดส่วนภาระผูกพันงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในปีต่อ ๆ ไป เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายลงทุนในปัจจุบันจะต้องไม่เกินกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 60 40 20 และ 10 ใน ปีแรก ปีที่สอง ปีที่สาม และปีที่สี่ ตามลำดับ ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ จำนวน 5 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจาก หน่วยงานดังกล่าวมีโครงการที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นต้น ที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงทำให้สัดส่วนภาระผูกพันงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดสัดส่วนภาระผูกพันในตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายจ่ายลงทุน ปี 2551 (1)	ภาระผูกพัน								
		ปี 2551	ปี 2552 (ปีที่ 1)	ร้อยละ ของ (1)	ปี 2553 (ปีที่ 2)	ร้อยละ ของ (1)	ปี 2554 (ปีที่ 3)	ร้อยละ ของ (1)	ปี 2555 (ปีที่ 4)	ร้อยละ ของ (1)
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	834.9	495.9	813.4	97.4	325.0	38.9	257.6	30.9	-	-
- ก่อนปี 2551		271.9	500.2	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
- เริ่มปี 2551		224.0	313.2	37.5	325.0	38.9	257.6	30.9	-	-
2. กรุงเทพมหานคร	5,175.6	4,249.7	14,325.5	276.8	5,687.7	109.9	2,608.8	50.4	-	-
- ก่อนปี 2551		3,006.2	11,772.5	227.5	4,216.7	81.5	1,658.8	32.0	-	-
- เริ่มปี 2551		1,243.5	2,553.0	49.3	1,471.0	28.4	950.0	18.4	-	-
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	414.0	348.0	750.5	181.3	404.7	97.7	361.1	87.2	-	-
- ก่อนปี 2551		256.8	351.4	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
- เริ่มปี 2551		91.2	399.1	96.4	404.7	97.7	361.1	87.2	-	-
4. มหาวิทยาลัยมหิดล	1,620.3	1,391.2	1,349.3	83.3	1,435.4	88.6	1,273.1	78.6	-	-
- ก่อนปี 2551		1,125.2	804.6	49.7	935.3	57.7	1,253.8	77.4	-	-
- เริ่มปี 2551		266.0	544.8	33.6	500.1	30.9	19.3	1.2	-	-
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,133.7	1,532.6	3,913.7	345.2	4,753.1	419.2	2,745.7	242.2	-	-
- ก่อนปี 2551		1,474.2	3,841.8	338.9	4,728.6	417.0	2,705.4	238.8	-	-
- เริ่มปี 2551		58.4	71.9	6.3	24.5	2.2	40.3	3.6	-	-

สำเนาถูกต้อง

๘๔

/2.2 หลักเกณฑ์...

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

2.2 หลักเกณฑ์ข้อ 1.6 กำหนดให้รายการผูกพันงบประมาณทุกรายการต้องได้รับจัดสรรงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินรายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายการนั้น ๆ โดยไม่รวมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด ปรากฏว่ามีส่วนราชการ 5 แห่ง มีรายการผูกพันที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 6 รายการ เนื่องจากบางส่วนราชการใช้เงินรายได้สมทบการดำเนินงาน และบางส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในปีแรกถึงร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยรายชื่อหน่วยงานและจำนวนรายการปรากฏ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนรายการ
(1) กรมการข้าว	1
(2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1
(3) สำนักงานศาลยุติธรรม	2
(4) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	1
(5) สภาอากาศไทย	1
รวม	6

สำหรับรายละเอียดจำแนกตามหน่วยงานและรายละเอียดรายการผูกพันฯ ปรากฏในเอกสารหมายเลข 4

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่เป็น รายการขนาดใหญ่ซึ่งมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นสูงเกิน 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม 6 รายการ กระทรวงมหาดไทย 2 รายการ กระทรวงศึกษาธิการ 2 รายการ หน่วยงานอิสระของรัฐ 1 รายการ และสภาอากาศไทย 1 รายการ รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 28,881.4 ล้านบาท และเป็นงบประมาณที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 4,092.0 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 5

สำเนาถูกต้อง

sch

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

/4. สำหรับ...

4. สำหรับภาระผูกพันงบประมาณรายการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วตาม
นัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 605,542.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณที่ได้จัดสรรให้ถึงปี 2550 115,872.9 ล้านบาท
- เงินงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีต่อ ๆ ไป 269,684.1 ล้านบาท
- เงินนอกงบประมาณ 218,243.5 ล้านบาท
- เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 1,742.3 ล้านบาท

โดยมีสรุปภาระผูกพันดังกล่าวจำแนกเป็นรายการกระทรวง ปรากฏในเอกสารหมายเลข 6

อนึ่ง ภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีข้างต้น ได้รวมรายการผูกพันค่าเช่าพื้นที่
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรมธนารักษ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าวใน
วงเงินรวม 82,114.1 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี (เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549) ไว้ด้วย ทั้งนี้
สำนักงานประมาณ ขอเรียนเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้มีประเด็นข้อสังเกต ในเรื่อง
ความเหมาะสมของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณระยะยาวของรายการดังกล่าว โดยเสนอว่าการผูกพัน
งบประมาณล่วงหน้าควรกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 5 ปี ตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ

5. ภาระผูกพันงบประมาณรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่เสนอขอ
อนุมัติผูกพันในครั้ง นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 103,483.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณที่จัดสรรให้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 18,413.1 ล้านบาท
- เงินงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีต่อ ๆ ไป 75,903.9 ล้านบาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,329.7 ล้านบาท
- เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 4,837.1 ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง

26/

(นางประไพ ปรีชา)

ผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
/6.เมื่อรวม...

6. เมื่อรวมภาระผูกพันจากรายการเดิมที่อนุมัติไว้แล้วจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และภาระผูกพันจากรายการใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แล้ว จะมีวงเงินที่ผูกพันรวมทั้งสิ้น 709,026.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินงบประมาณที่ตั้งให้จนถึงปี 2550	115,872.9	ล้านบาท
- เงินงบประมาณปี 2551 และปีต่อไป	364,001.1	ล้านบาท
- เงินนอกงบประมาณ	222,573.2	ล้านบาท
- เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด	6,579.4	ล้านบาท

โดยสามารถสรุปภาระผูกพันทั้งสิ้นได้ดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับ งบประมาณ ตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ จนถึงปี 2550	ภาระผูกพันในงบประมาณ					รวมภาระ งบประมาณ ปี 2551 ถึง สิ้นสุด	เงินนอก งบประมาณ	เงินสำรอง เผื่อเหลือ เผื่อขาด	รวม
		ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 และ ปีต่อไป				
1. รายการที่อนุมัติ ให้ผูกพันไว้แล้ว จนถึงปี 2550	115,872.9	85,762.3	83,808.7	16,276.2	9,381.0	74,374.9	269,684.1	218,243.5	1,742.3	605,542.8
1.1 ภาระผูกพัน ก่อนปี 2550	97,208.6	51,581.8	48,723.1	6,615.8	2,828.2	74,374.9	184,123.8	192,564.2	307.5	474,202.1
1.2 ภาระผูกพัน ปี 2550	18,666.3	34,180.5	35,186.6	9,660.4	6,552.8	-	85,560.3	25,679.3	1,434.8	131,340.7
2. เสนอขอผูกพัน ปี 2551	-	18,413.1	41,623.2	26,529.4	5,891.1	1,860.2	94,317.0	4,329.7	4,837.1	103,483.8
รวม	115,872.9	104,175.4	125,532.9	42,805.6	15,252.1	76,235.1	364,001.1	222,573.2	6,579.4	709,026.6

ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดภาระผูกพันจำแนกเป็นรายการกระทรวงตาม เอกสารหมายเลข 7 และ แผนภูมิแสดงภาพรวมภาระผูกพันงบประมาณทั้งสิ้นปรากฏใน เอกสารหมายเลข 8

7. สำนักงานประมาณ.....

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาราชการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

7. สำนักงานประมาณจึงขอเสนอ เรื่อง การก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

7.1 อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ ก่อกั้นผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 585 รายการ เป็นเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 14,321.1 ล้านบาท และเป็นจำนวนภาระผูกพันทั้งสิ้น 74,602.4 ล้านบาท ตามรายละเอียดในเอกสาร “รายการขออนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551” ที่ส่งมาด้วย

สำหรับรายการก่อกั้นผูกพันข้ามปีที่มีวงเงินรวมเกิน 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 12 รายการ ตามข้อ 3 เห็นควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเจ้าของเรื่องพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณี ๆ ไป

7.2 อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ความมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 ตามนัย ข้อ 2 สามารถก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณได้

7.3 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เสนอในครั้งนี้ หากเป็นรายการผูกพันที่จะต้องจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ เช่น รายการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าทรัพย์สินในต่างประเทศ ฯลฯ ขอให้สำนักงานประมาณสามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้นๆ สามารถปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานประมาณตาม ข้อ 7 หากเห็นชอบด้วยคำริ ขอได้โปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำเนาถูกต้อง



(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สำนักงานประมาณ



(นางประไพ ปรีชา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

สัญญาฉบับจริง

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 108/2551

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2551 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เฌมิโนยเอนด์เอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 979/80 ชั้น 26 อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย นายสรศักดิ์ อธิเรณูทรัพย์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105536061843 (เดิมเลขที่ 4989/2536) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 26 กันยายน 2551 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ที่มาของชื่อ

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับทำงาน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ได้แก่

- 1.1 อาคารเรียนแบบ A
- 1.2 อาคารเรียนแบบ B
- 1.3 อาคารเรียนแบบ C
- 1.4 อาคารสำนักงาน
- 1.5 อาคารหอประชุมขนาด 500 ที่นั่ง
- 1.6 ทางเดินเชื่อมต่อ

(นางสาวอรรวารี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

ก่อสร้าง ณ พื้นที่ระยอง-ขี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน และวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง.....

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(นายสรศักดิ์ อธิเรณูทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถลักษณ์)

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | |
|--|-------|-----|------|
| 2.1 แบบรูป | จำนวน | 352 | หน้า |
| 2.2 รายการละเอียดประกอบแบบรูป | จำนวน | 236 | หน้า |
| 2.3 แบบขึ้นชั้นราคาสุดท้ายในการเสนอราคา ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 | จำนวน | 1 | หน้า |
| 2.4 แบบใบขึ้นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 | จำนวน | 2 | หน้า |
| 2.5 แบบใบเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 | จำนวน | 2 | หน้า |
| 2.6 หนังสือบริษัท ที่ จ.มรภ.ชม.(2) 5108/001 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 พร้อมใบปริมาณราคาก่อสร้าง | จำนวน | 164 | หน้า |
| 2.7 รายละเอียดและเงื่อนไขในวันดูสถานที่ก่อสร้าง | จำนวน | 4 | หน้า |
| 2.8 Shop Drawing แสดงจุดเชื่อมต่อขยายเขตไฟฟ้า | จำนวน | 1 | หน้า |
| 2.9 Shop Drawing แสดงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อ | จำนวน | 2 | หน้า |
| 2.10 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน | 3 | หน้า |
| 2.11 ประกาศประกวดราคา เลขที่ 14/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 | จำนวน | 15 | หน้า |
| 2.12 สูตรปรับราคา | จำนวน | 1 | หน้า |
| 2.13 หนังสือคำประกันสัญญา ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51-42-0137-4 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 | จำนวน | 1 | หน้า |
| 2.14 จวตงานจวดเงิน | จำนวน | 21 | หน้า |
| 2.15 หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 26 กันยายน 2551 | จำนวน | 1 | หน้า |
| 2.16 เอกสารสรุปผลการเจรจาต่อรองราคา | จำนวน | 1 | หน้า |

กัมมายุทธกิจ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เชาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

นางสาวอรรารัตน์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

(Signature)

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่ 51-42-0137-4 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 เป็นจำนวนเงิน
7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 155,210,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน
สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมาเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,208,400 บาท (หกล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 1.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้
รับจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.2 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา
จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง
- 1.3 งานปรับพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 งานดินขุด ดินถม และบดอัดดินของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.5 งานกำหนด แนว ระดับพร้อมวางผังตำแหน่งตัวอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.6 งานก่อสร้างรั้วรอบบริเวณเขตก่อสร้างและอาคารเก็บวัสดุทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.7 งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.8 งานขยายเขตไฟฟ้า – สุขาภิบาลเข้าสู่โครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.9 งานติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.10 งานเสาเข็มอาคาร เจาะสำรวจทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดินทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถลักษณ์)

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญยศรี)

กัมมเอกก้อง

(นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัฒน์)

หัวหน้างานทดสอบ

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 2.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 2.2 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.3 งานเทคอนกรีตฐานราก คอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.4 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.5 งานทำบ่อเกรอะบ่อซึมแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 2.6 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.7 งานเทคอนกรีตฐานราก คอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.8 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.9 งานทำบ่อเกรอะบ่อซึมแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 2.10 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.11 งานเทคอนกรีตฐานราก คอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.12 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
2.13 งานทำบ่อเกรอะบ่อซึมแล้วเสร็จ

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา (นางสาวอรรวรัตน์ สุนิพัฒน์) หัวหน้างานพัสดุ

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 3.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อธิเรณูทรัพย์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถลักษณ์)

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....

นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 3.2 งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.3 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.4 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.5 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.6 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.7 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 3.8 งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.9 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.10 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.11 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.12 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.13 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 3.14 งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.15 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.16 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.17 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.18 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.19 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

- 3.20 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.21 งานเทคอนกรีตฐานราก คม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.22 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 3.23 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 3.24 งานทำบ่อเกราะบ่อซึมแล้วเสร็จ

กำกับถูกต้อง

(นางสาวอรรวารีศรี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เชาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวัฒน์ บุญชัยศรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 3.25 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.26 งานเทคอนกรีตฐานราก คอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.27 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
 3.28 งานวาง Sleeve เดินท่อสุขาภิบาลใต้พื้นที่ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 3.29 งานทำบ่อเกรอะบ่อซึมแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 4.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 4.2 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.3 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.4 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.5 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 4.6 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.7 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 4.8 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.9 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.10 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.11 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 4.12 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 4.13 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำนักงานท้องถิ่น

(นางสาวอรรณพ สุนิพัฒน์,
หัวหน้างานพัสดุ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

อาคารเรียนรวม แบบ C


- 4.14 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.15 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.16 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.17 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 4.18 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.19 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

- 4.20 งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.21 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.22 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- 4.23 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 4.24 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 4.25 งานเทคอนกรีตคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.26 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.27 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - 4.28 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 4.29 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

กัมเบญกิติย**(นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ**

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 5.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เชาวนัลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 5.2 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.3 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.4 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.5 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 5.6 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.7 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B


- 5.8 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.9 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.10 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.11 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 5.12 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.13 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 5.14 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.15 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.16 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.17 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- 5.18 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.19 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

- 5.20 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.21 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.22 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.23 งานวาง Sleeve เดินระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- 5.24 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 5.25 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำเนาถูกต้อง


นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง


(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนัสลักษณ์)

(ลงชื่อ).....


(นายสันต์ บุญชัยศรี)


(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(นายสรศักดิ์ ภิระเจริญทรัพย์)

นิติกร



อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 5.26 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 5.27 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 5.28 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 5.29 งานวาง Sleeve เติมน้ำระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 5.30 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 5.31 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 6.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 6.2 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.3 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.4 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.5 งานวาง Sleeve เติมน้ำระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 6.6 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.7 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 6.8 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.9 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.10 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.11 งานวาง Sleeve เติมน้ำระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 6.12 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.13 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นายสรศักดิ์ อธิเรฐนทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 6.14 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.15 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.16 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.17 งานวาง Sleeve เคนระบบท่อสุขาภิบาลชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
 6.18 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.19 งานเทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

- 6.20 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.21 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 6.22 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.23 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 6.24 งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

กำหนดผูกมัด

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 7.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา
 จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 7.2 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.3 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 7.4 งานเทคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.5 งานเทคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(นางสาวรารักษ์ สุนิพัฒน์,
หัวหน้างานพัสดุ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(นายสรศักดิ์ ถิระเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เชาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 7.6 งานเพคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.7 งานเพคอนกรีตคาน ค.ส.ล ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

- 7.8 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.9 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 7.10 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก และงาน โครงเหล็ก Cat Walk ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.11 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
 แล้วเสร็จภายใน 420 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 8.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 8.2 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 8.3 งานวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 8.4 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 8.5 งานวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 8.6 งานทาสีกันสนิม และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 8.7 งานวัสดุผนังหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทำเนียบออกข้อ

Am / Im

(นางสาวอรรารักษ์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมลพล เซาวนัลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

อาคารสำนักงาน

8.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

8.9 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

8.10 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

8.11 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

8.12 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

8.13 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 470 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

9.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

9.2 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.3 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.4 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

9.5 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.6 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

9.7 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถกษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ กิระเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

สำนักงานท้องถิ่น

(นางสาวอรรวารี ศรีสุพรรณ)

หัวหน้างานพัสดุ

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 9.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.9 งานก่อผนัง ติดตั้งวงกบพร้อมเทคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.10 งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

- 9.11 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.12 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.13 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 9.14 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.15 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 9.16 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน 520 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 10.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 10.2 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 10.3 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 10.4 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 10.5 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 10.6 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 10.7 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

กัมมายุทธกิจ

(Signature)

(นางสาวอรรวารี ศรีพัฒน)
หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญยศรี)

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 10.8 งานตกแต่งผนังภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 10.9 งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 10.10 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

- 10.11 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 10.12 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 10.13 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 10.14 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 550 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,208,400 บาท (หกล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 11.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา
 จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 11.2 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.3 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.4 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 11.5 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.6 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.7 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 11.8 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.9 งานตกแต่งผิวพื้นภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.10 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิรุฬ เชาวน์ลักษณ์)

(ลงชื่อ).....

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

นิติกร

ทำเนียบผู้เกี่ยวข้อง

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์,
หัวหน้างานพัสดุ)



อาคารสำนักงาน

- 11.11 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.12 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.13 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 11.14 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.15 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 11.16 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 แล้วเสร็จภายใน 580 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,208,400 บาท (หกล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 12.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา
 จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 12.2 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.3 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.4 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 12.5 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.6 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.7 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 12.8 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.9 งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 12.10 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำกับเอกสาร


(นางสาวอรรจารักษ์ สุนิพัฒน์,
หัวหน้างานพัสดุ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นายศรัทกย์ ถิระเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

นิติกร

อาคารสำนักงาน

- 12.11 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 12.12 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

- 12.13 งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 12.14 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 610 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,208,400 บาท (หกล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

- 13.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

- 13.2 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.3 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.4 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.5 งานติดตั้งแผงกันแดดเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

- 13.6 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.7 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.8 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.9 งานติดตั้งแสงกันแดดเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

- 13.10 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.11 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.12 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 13.13 งานติดตั้งแสงกันแดดหลัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

តាំមោតុករវិច

นางสาวอรรณพ สุพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วรพล เขาวนัฏกษณ์)


(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(ลงชื่อ)..... พยาณ

(นางพรศรี จันไชย)

(นายสรศักดิ์ นิธิเจริญทรัพย์)



อาคารสำนักงาน

13.14 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

13.15 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

13.16 งานตกแต่งผิวพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

13.17 งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 640 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,208,400 บาท (หกล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

14.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

14.2 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.3 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

14.4 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.5 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

14.6 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.7 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

14.8 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.9 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

14.10 งานทาสีอาคารภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.11 งานทาสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

ท่านนายก อบจ.

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัสลักษณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวสันต์ บุญยศรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสุรศักดิ์ ถิระคุณทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

ผู้ตรวจ

ทางเดินเชื่อมต่อ

14.12 งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

14.13 งานเทคอนกรีตฐานราก คม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 670 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,208,400 บาท (หกล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

15.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม สัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

15.2 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.3 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

15.4 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.5 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

15.6 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.7 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

15.8 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.9 งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

15.10 งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.11 งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

15.12 งานปรับดินถมฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ

15.13 งานบดอัดพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 700 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนลักษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นางบสรัตย์ ภิรมเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

ท่านนายก อบจ.

(นางสาวอรรวรัศม์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,208,400 บาท (หกล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

16.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

16.2 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

16.3 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

16.4 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

16.5 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

16.6 งานติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

16.7 งานติดตั้งเสาโครงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

16.8 งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

กำกับเอกสาร

(Signature)

(นางสาวอรรวารี ศรีพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,760,500 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

17.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

17.2 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถกษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นายสุรศักดิ์ อธิเรณูทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

อาคารเรียนรวม แบบ B

17.3 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

17.4 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

17.5 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

17.6 งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

17.7 งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,312,600 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

18.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

18.2 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.3 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.4 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

18.5 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.6 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.7 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

18.8 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.9 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.10 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถกัญณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอรรวารี ศรีพัฒน์,
หัวหน้างานพัสดุ



อาคารสำนักงาน

18.11 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.12 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.13 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

18.14 งานติดตั้งระบบโทรทัศน์ และงานดาวเทียมทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.15 งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.16 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

18.17 งานผนังก่ออิฐทั้งหมดแล้วเสร็จ

18.18 งานวัสดุปูพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,312,600 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

19.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A

19.2 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

19.3 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C


19.4 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

19.5 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

19.6 งานวางระบายน้ำ ฟังท่อระบายน้ำภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดการก่อสร้าง


(นางสาวอรรวารี ศรีพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถกัณณ์)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ อธิเรณูทรัพย์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....

นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



ทางเดินเชื่อมต่อ

19.7 งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 15,521,000 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

หมวดงานทั่วไป

20.1 จัดทำแผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง

อาคารเรียนรวม แบบ A**สำนักงานอัยการ**

20.2 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.3 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.4 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.5 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.6 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.7 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ B

20.8 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.9 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.10 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.11 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่าง ๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.12 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วรพล เขาวนัถกษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



(นายสรศักดิ์ อธิเรณูทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

20.13 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารเรียนรวม แบบ C

20.14 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.15 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.16 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.17 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.18 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.19 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสำนักงาน

สัญญาฉบับที่ ๑๖

20.20 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.21 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.22 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.23 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.24 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

20.25 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)

20.26 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

หัวหน้างานพัสดุ

20.27 งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนัถกษณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

- 20.28 ทำการทดสอบระบบพร้อมแนบผลการทดสอบงานระบบต่างๆ ตามรูปแบบรายการ ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.29 ทำการส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบและเครื่องมือต่างๆ และเอกสารงานอื่นๆ ตามที่
กำหนดตามรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 20.30 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
แล้วเสร็จ
- 20.31 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทางเดินเชื่อมต่อ

- 20.32 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
แล้วเสร็จ
- 20.33 งานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 840 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

กำหนดการ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา หัวลำโพง ชื่อบัญชี บริษัท เจริญในยนต์แอสโซซิเอท จำกัด และ
เลขที่บัญชี 139-0-82112-0 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ
โอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ (15) เดือน ตุลาคม พ.ศ.2551 (นางสาวอรรวรัศมี สุวิพัฒน์
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ (1) เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หัวหน้างานกลุ่ม
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าเวลากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วแต่ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตาม
สัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(นายสรศักดิ์ อธิเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน


(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เชาวนลักษณ์)

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อยหรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ส่วนนอกสัญญา

ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

[Signature]

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างที่ทำงานรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....

(อาจารย์วีรพล เซวาน์ลักษณ์)

(ลงชื่อ).....

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....

(นางพรศรี ชันไชย)

นิติกร

ผู้รับจ้าง

พยาน

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

สัญญาจ้าง

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ความครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่เกิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

[Signature]

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

(นางสาวอรรฉรีย์ สุนิพัฒน์)

หัวหน้างานพัสดุ

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่ทำการก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนัถยณ์)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญยศรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยดีแล้วแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้


ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

กําหนดการ

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ต่อไป



(นางสาวอารารากิ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพิเศษ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(นายสรศักดิ์ อธิเรฐทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วรพล เชาว์ลักษณ์)

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญยศรี)

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 155,210 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

สัญญาผูกมัด

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนี้เองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

(นางสาวอรารักษ์ สุนิพัฒน์)

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินงานงวดค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหาย แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์รพีพล เขาวนัถกษณ์)

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญชัยศรี)

ข้อ 18. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

กําหนดการ

ข้อ 19. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

19.1 ในกรณีที่ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญาฯ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาฯ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

19.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด การระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มิอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่แต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นภายในระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

19.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแห่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

19.4 คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

19.5 สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียวแล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วิมล เขาวนัณณ)

(ลงชื่อ).....

(นายวสันต์ บุญยศรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ ถิระเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพรศรี ชันไชย)

(ลงชื่อ).....



ข้อ 20. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21. การใช้เรือไทย

กำหนดการ

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือหรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์มาก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบ เอฟโอบี ซีเอฟอาร์ ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ไว้ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(นางสาวอรรวารี สุนิพัฒน์)

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างจะถือว่าผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

(นายสรศักดิ์ ธีรเจริญทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(อาจารย์วีรพล เชาวนัลลักษณ์)

(นางพรศรี จันทไชย)

(ลงชื่อ).....นิติกร

(นายวสันต์ บุญยศรี)

ข้อ 22. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

22.1 ช่างก่อสร้างหรือโยธา	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.2 วิศวกรโยธา	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.3 สถาปนิก	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.4 วิศวกรไฟฟ้า	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.5 วิศวกรระบบสุขาภิบาล	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.6 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
22.4 ผู้จัดการโครงการ	จำนวน 1 คน

กำหนดการ

ผู้รับจ้างจะต้องทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)



ผู้รับจ้าง

(นายสรศักดิ์ อภิเรณูทรัพย์)

ลงชื่อ.....พยาน

(อาจารย์วีรพล เขาวนัถลักษณ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพรศรี จันทไชย)

(นางสาวอรรวารี สุนิพัฒน์,
หัวหน้างานพัสดุ)



อ.ร.5 ใบรับเงินตราสาร

เลขที่ 00036

วันที่ 2 ตุลาคม 2551

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011276525

ชื่อผู้เสียภาษี นาย ชรินทร์ เจริญ และ ครอบครัว จำกัด

ในฐานะ ผู้รับเงินตราสาร

ที่อยู่ : เลขที่ 979/83

โทรศัพท์ 26

ห้องเลขที่ -

พื้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ -

หมู่ที่ -

ตำบล/เขต -

ถนน พหลโยธิน

แขวง/ตำบล สามเสนใน

เขต/อำเภอ นนทบุรี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10400

ใบรับเงินตราสารนี้เป็นหลักฐานการรับเงินตราสารตามบัญชีการบัญชี ข้อ 4
กฎหมายตราสาร มีมูลค่า ดังนี้ :

จำนวนเงินตราสาร
เงินเต็ม

145,057

00

0

00

รวมเงิน

145,057

00

จำนวนเงินเป็นคำอธิบาย (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000473

วันที่ 2 ตุลาคม 2551

เลขระบุเอกสาร อ.ร.4 สอ 08500010-25511002-1-04-000230

วันที่

(นางสาวอรรฉัตร สุนิพัฒน์)

ตำแหน่ง ... เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ใบรับเงินตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินตราสารจากผู้รับเงินตราสารและแนบใบเสร็จรับเงินตราสาร
โดยแนบใบเสร็จรับเงินตราสารแนบมา

นางสาวอรรฉัตร

(นางสาวอรรฉัตร สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ



ที่ ศธ ๐๕๓๓/๔๔๔๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒๐๒ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๑ การจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม
เรียน ผู้จัดการ บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญา
ทุกฉบับ
๒. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ศธ ๐๕๓๓/๓๓/๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือบริษัทฯ ที่ จ.มรภ.ชม.๒/สนง.๒๕๕๕/๐๕๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ท่านนายก อบจ.

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดจ้างบริษัท เจมิโนยแอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ก่อสร้าง ณ พื้นที่สะลง - ชี้เหล็ก อำเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในราคาทั้งสิ้น ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) โดยได้มอบพื้นที่ก่อสร้างให้เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ความแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จนทำให้มี
ค่าปรับเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ มีจำนวนค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของ
ค่าจ้างตามสัญญา โดยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๓๘ ประกอบหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กพร) ๐๔๒๑.๓/ว๒๖๗ ลงวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ระบุแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้างต้น โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ “เมื่อส่วนราชการมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวจากคู่สัญญา
ว่าจะเกินร้อยละสิบแล้ว จะดำเนินการบอกเลิกสัญญาต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะมีหนังสือแจ้ง
ภายในเวลาที่กำหนดโดยจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ส่วนราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่คู่สัญญามีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน
กำหนดเวลา ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

สำเนาถูกต้อง

นางสาวราราศี สุนิพั

โดยส่วนราชการต้องประเมิน...

โดยส่วนราชการต้องประเมินความคืบหน้าการดำเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่า การผ่อนปรนดังกล่าวจะทำให้คู่สัญญาดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ โดยมีแนวทางปฏิบัติให้พิจารณาว่า กรณีที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับแก่ราชการแบบมีเงื่อนไข หรือกรณีคู่สัญญาไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ส่วนราชการแจ้งการบอกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว” ดังนั้น กรณีที่บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมการเสียค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัยภายในกำหนด ตามหนังสือที่ จ.มรภ.ชม.๒/สนง.๒๕๕๔/๐๕๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้รับเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่เป็นการยินยอมเสียค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๘ ประกอบหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ส่วนที่ ๓ ที่ กค(กาวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้และมหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ์ดำเนินการดังนี้



สำเนาถูกต้อง

๑. ขอใช้สิทธิ์รับหลักประกันสัญญา ตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๑๓๗-๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๖๐,๕๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจะเรียกธำนาถจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญา ชำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัย

๒. ขอใช้สิทธิ์รับหลักประกันเงินล่วงหน้า ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาการจ่ายเงินล่วงหน้า ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๒๐,๐๒๓,๘๘๖.๑๐ บาท (ยี่สิบล้านสองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทสิบสตางค์) โดยจะเรียกธำนาถจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา

๓. ขอใช้สิทธิ์เรียกร้องให้บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ชำระเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างที่ยังค้างชำระแก่มหาวิทยาลัย นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยแจ้งบอกเลิกสัญญา พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรรารักษ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

๑๔. ขอใช้สิทธิ์หลังบอกเลิก...

๔. ขอใช้สิทธิภายหลังบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๖ คือ ขอใช้สิทธิว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานต่อจนแล้วเสร็จ และสงวนสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะหักเอาจากเงินจำนวนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

๕. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งเสนอให้บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ทำงานของราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ และแก้ไขเพิ่มเติม

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้บริษัท เจมิโนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ยุติการก่อสร้างและขนย้ายสัมภาระ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ท่านนายกฯ

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๔๔ ๕๓๖๙

ร่าง/พิมพ์.....

ตรวจทาน.....

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอรรารักษ์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

ด้านทิศ

ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๒๕๕๐๗



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รับเลขที่ 4647
วันที่ 18 ส.ค. 2557
เวลา 15.00 น.

งานพัสดุ
รับที่ 1453
วันที่ 22 ส.ค. 2557

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
เลขรับ 3152.1 (เพิ่มเติม)
วันที่ 20 ส.ค. 2557
เวลา 20.00 น.
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

เลขานุการและการประชุม
วงกลาง สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 19 ส.ค. 2557
เวลา 15.46 น.

เรื่อง การขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารโดยวิธีพิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านทิศ ที่ ศธ ๐๕๓๓/๑๗๘๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแจ้งผลการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นตามที่ได้รับยกเว้นจาก กวพ.อ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ สำหรับก่อสร้างกลุ่มอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวกับบริษัท เจริญไทย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ในวงเงิน ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

(๒) โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวกับบริษัท เจริญไทย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ในวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔

โดยทั้ง ๒ โครงการ มหาวิทยาลัยฯ ได้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๔ ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน ๓ ครั้ง แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาให้แล้วเสร็จเพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ ข้อ ๒๔ (๖) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กษมาภรณ์ทิพย์

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. โดยหลักการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ กำหนดให้ การจัดหาพัสดุของส่วนราชการที่กิจกรรมโครงการหรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่

นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

สำเนาถูกต้อง

/สอง...

นางสาวอรรวรัศมี สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

สองล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดหาด้วยวิธีการอื่นได้ ประกอบด้วย ๔ (๔) กำหนดว่า "ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุลีกการดำเนินการทั้งหมด แล้วเริ่มดำเนินการใหม่ หรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นก็ได้"

๒. กรณีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจ้างบริษัท เจริญไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา แต่บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาทั้ง ๒ โครงการ เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ มหาวิทยาลัยฯ จึงบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทฯ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งในครั้งแรก ไม่มีผู้มาซื้อเอกสาร และครั้งที่ ๒ และ ๓ มีผู้มาซื้อเอกสารรายเดียว แต่ไม่มีผู้มายื่นเอกสาร โดยให้เหตุผลว่า งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นอาคารที่ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายอื่นยากต่อการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคาร จำนวน ๒ โครงการ คือ กลุ่มอาคารเรียนรวม และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาได้ จึงอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรณีเฉพาะราย โดยการดำเนินการดังกล่าว จะต้องดำเนินการจัดหาภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดขอบเขตของงานเดิม

อนึ่ง ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งผลการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่น ให้ กวพ.อ. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ลงนามในสัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑/เรียน อธิการบดี
☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควร... มอบ กวพ.อ. อ.เนติพร
โอฬาร
ลงชื่อ... เนติพร
(นายเนติพร ปากหวาน)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
18 ก.ค. ๖๖
นางศิริเพ็ญ ผ่องจันทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔/เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
☒ เพื่อโปรด... ทราบ ทล. กองคลัง
☒ เพื่อ... 19 ก.ค. ๖๖
ทราบ ๓.
(นางสาววันิดา ชื่นฤทัย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20 ส.ค. 2557

๒

1. เห็นชอบ-ดำเนินการตามเสนอ ๑

๒. สภาทวิภาคี
เล็ง ไม่ทบทวน

๓/นางสาวอรรารัสมิ สุนิพัฒน์
19 ก.ค. หัวหน้างานพัสดุ
(นายสมิต บุญชัย)
รองอธิการบดี

๓

๓/๓ กว. มอบ กวพ.อ. อ.เนติพร
จัดหาด้วยวิธีอื่นได้

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

๕/มอบ อ.เนติพร
มีมติอนุมัติแล้ว
๖ ก.ค. ๖๖

(นางสุนิ. พันธ์ตา)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๑๙ ก.ค. ๖๖
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(นางสาวอรรารัสมิ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ



(๒) ๑๖๖

เอกสารหมายเลข 9

บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
รับเลขที่	6794
วันที่	1 ต.ค. 2557
เวลา	 น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ที่ ศธ 0533.06.02.04/498

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมต่อจากเดิมที่ก่อสร้างแล้วในบางส่วน

จำนวน 1 หลัง โดยวิธีพิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานพัสดุ	
รับที่	1866
วันที่	- 3 ต.ค. 2557

กองคลัง	
เลขรับ	8952
วันที่	- 2 ต.ค. 2557
เวลา	19.00 น.

ด้วย งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมต่อจากเดิมที่ก่อสร้างแล้วในบางส่วน จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริการเรียนการสอน นั้น ต่อมามหาวิทยาลัยได้ยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้นเพื่อให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและสามารถใช้อาคารได้ตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจำนวน 3 ครั้ง แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่เพื่อก่อสร้างต่อจากเดิมให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ศึกษาธิการ

2. รายละเอียดของพัสดุ มีรายละเอียดการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนเรียนประกอบด้วย

2.1 อาคารเรียนแบบ A จำนวน 1 หลัง และอาคารเรียนแบบ B จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยโดยรวมประมาณ 8,580 ตร.ม.ต่อหลัง

2.2 อาคารเรียนแบบ C จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 4,290 ตร.ม.

2.3 อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 1,680 ตร.ม.

2.4 อาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 1,480 ตร.ม.

3. ราคาากลางของทางราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น 71,760,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(นางสาวอรรวราศรี สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,741,899.92 บาท (หกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (กันเหลื่อมปี)

เป็นเงิน 26,873,899.92 บาท

4.2 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กันเหลื่อมปี)

เป็นเงิน 20,178,000.00 บาท

4.3 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสทบทก่อสร้าง เป็นเงิน 20,690,000 บาท

5. กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา และกำหนดขึ้นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน

6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง

ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ครั้ง แล้วไม่ได้ผล อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24(6) อีกทั้งอาคารดังกล่าวเป็นงานที่ทำต่อจากงานเดิมจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการดังกล่าว และมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ประกอบกับได้ขออนุมัติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นได้

7. ข้อเสนออื่น ๆ

7.1 ขออนุมัติกำหนดหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินที่จัดจ้าง

7.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการนำสืบสถานที่และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

7.2.1 คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

(1) รศ.น.สพ.ศุภชัย	ศรีธิวงศ์	ประธานกรรมการ
(2) รศ.ดร.เกตุมณี	มากมี	กรรมการ
(3) ผศ.ธัญญา	ทะพินค์แก	กรรมการ
(4) นายเกษตร	หาอินโต๊ะ	กรรมการ

7.2.2 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

(1) อาจารย์ถนัด	บุญชัย	ประธานกรรมการ
(2) อาจารย์.ดร.ณัฐพร	จักรวิเชียร	กรรมการ
(3) ผศ.ดร.ชาติรี	มณีโกศล	กรรมการ
(4) ผศ.ดร.ไกรสร	ลักษณ์ศิริ	กรรมการ
(5) นายชนะโชค	สันต์สวัสดิ์	กรรมการ
(6) นายธราธร	สวนปาน	กรรมการ
(7) นายอุทัย	ใจสักเสริญ	กรรมการ
(8) นางสุธีย์	สุกะโต	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
(9) นางสาวนิภาพร	ทุกอย่าง	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

ทำเนียบผู้เกี่ยวข้อง



นางสาวอรรวารี ศรีพันธุ์
หัวหน้างานพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ศร 0533.06.02.04/ 41๗๒ วันที่ 15 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว

เรียน อธิการบดี

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2417/2557 ลง วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการได้รายงานผลการกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 71,760,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามบันทึกข้อความ ที่ ศร 0533.06.02.04/490 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557 ความแจ้งแล้วนั้น

ต่อมาได้มาหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของทุกหน่วยงาน โดยระบุให้โครงการที่ได้เปิดซองประกวดราคาหรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาก่อสร้าง ให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว เห็นควรปรับลดราคากลางลงเหลือ 71,615,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคากลางที่ลดลงจากราคากลางที่กำหนดไว้เป็นเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็น 0.20% (ราคากลางที่กำหนดไว้เดิม เป็นเงินทั้งสิ้น 71,760,000 บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กนกวรรณ กิ่งแก้ว

①

เรียน อธิการบดี
เห็นด้วย 50 มม. มท
คณบดีวิทยาเขต เชียงใหม่
คณบดีวิทยาเขต เชียงใหม่
15 มค 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผศ.ดร.ไกรสร ดักขณศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(อาจารย์คณิศร สิ้นบุญ)

นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(อาจารย์ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินตะ)


ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุทัย ใจสักเสริฐ)

๒) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
จำนวน ๑

15 ม.ค. 58

นางสาวอรุณทิพย์



นางสาวอรุณทิพย์ สุนิพัฒน์,
หัวหน้างานพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

6 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบเสนอราคา
 2. ใบกรอกปริมาณราคาค่าก่อสร้าง
 3. แบบรูปรายการ
 4. รายการประกอบแบบ
 5. สูตรปรับราคา
 6. รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
 7. เอกสารแนบท้ายการคิดคำนวณราคากลาง
 8. เอกสารการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง
 9. งดงานงวดเงิน

สพมาญกกิจ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. อาคารเรียนรวม A จำนวน 1 หลัง
2. อาคารเรียนรวม B จำนวน 1 หลัง
3. อาคารเรียนรวม C จำนวน 1 หลัง
4. อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
5. อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง
6. ทางเดินเชื่อม

ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 5
3. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 360 วัน



(นางสาวอรรวาศ์ สุนิพัฒน์)
หัวหน้างานพัสดุ

4. การพิจารณาผลจะพิจารณาราคารวม

5. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

5.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2 บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน


สำเนาถูกต้อง

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคาร คสล. ที่เป็นอาคารสาธารณะมูลค่างานไม่น้อยกว่า 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นเจ้าของงบประมาณหรือโครงการนั้น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อื่นทำหรือรับช่วงงานมาจากผู้อื่น


7. การเสนอราคาครั้งนี้จะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยและต้องกรอกข้อความในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขีดลบหรือการแก้ไข หากมีการขีดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ด้วยทุกแห่ง ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

8. การทำสัญญาจ้าง กำหนดหลักประกันสัญญา จำนวน 5% ของจำนวนเงินที่อนุมัติ และรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรรวราภรณ์ สุนิพัทธ์,
หัวหน้างานพัสดุ

(รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงศ์)

ประธานกรรมการ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์/โทรสาร 053-885369

ที่ รจ./1000/004/2558

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รับเลขที่ 0731
วันที่ 5 ก.พ. 2558
เวลา น.

เรื่อง ขอส่งใบเสนอราคาค่าก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลอง

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ

- อ้างถึง 1. หนังสือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2557
2. หนังสือบริษัท ที่ รจ./1000/058/2557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

สำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 200 แผ่น

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด ได้ยื่นขอประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างแล้วบางส่วน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 นั้น

ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เรียกประชุม เพื่อต่อรองราคางานก่อสร้างดังกล่าวอีกครั้ง บริษัท ได้มีการทบทวนราคาค่าก่อสร้างพบว่า ราคาวัสดุและแรงงานมิได้ปรับลดตามราคาน้ำมันที่ลดลงเลยทีเดียว อาทิเช่น ราคาดูบซีเมนต์ผงเพิ่มจากเดิมประมาณ 16%, ราคาคอนกรีตเพิ่มจากเดิมประมาณ 1%, ราคาเหล็กเสริมลดลงประมาณ 10% โดยที่ลักษณะงานที่บริษัทเสนอราคาเป็นงานที่ทำต่อจากผู้รับเหมารายเดิม ไม่มีงานโครงสร้าง ในการเสนอราคาครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทได้ทบทวนราคาในส่วนอื่นๆ และได้ปรับลดราคาค่าก่อสร้างบางรายการที่สามารถปรับลดได้ลง จากเหตุผลดังกล่าวบริษัทจึงปรับลดราคาค่าก่อสร้าง ลดลง 150,000 บาท เป็นราคาที่เสนอใหม่เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 71,600,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)

พร้อมกันนี้บริษัทขอส่งรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการประกวดราคาจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

(Signature)

สำเนาถูกต้อง

5 ก.พ. 58

(Signature)

(นางสาวอรรวารี ศรีพันธุ์)

(นางสาวอรรวารี ศรีพันธุ์)

หัวหน้างานช่าง

ที่ รจ./1000/058/2557

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งรายการประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับแก้ไข

งานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 200 แผ่น

ท่านนายก อบจ.


ตามที่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด ได้ยื่นซองประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างแล้วบางส่วน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นั้น

บริษัท ไคร์ขอนำส่ง รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับแก้ไข เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 71,750,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับเอกสารยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค จากคณะกรรมการประกวดราคาจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ




(นายเจลิ้มศักดิ์ นิมาพันธ์)

กรรมการบริหาร

ท่านนายก อบจ.



(นางสาวอรรวาร์ตม์ สุนิพัฒน์)



(นางสาวอรรวาร์ตม์ สุนิพัฒน์)

หัวหน้างานพัสดุ

ข้อเสนอราคา

เขียนที่...บริษัท เชียงใหม่ริมคอบ จำกัด.....

วันที่...4.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2558....

ข้าพเจ้า...นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงนาม.....ผู้จัดการหรือตัวแทนผู้รับมอบ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน.....บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด.....ทะเบียนการค้าเลขที่...0505533001897....
เชื้อชาติ.....-.....สัญชาติ.....-.....อายุ.....ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.....164/35-36....
ถนน...ช้างคลาน.....ตำบล.....ช้างคลาน.....อำเภอ.....เมืองเชียงใหม่.....
จังหวัด.....เชียงใหม่.....โทรศัพท์.....053-272429.....โทรสาร...053-818465.....
ขอเสนอราคา...กลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม			71,600,000.00	
	ต่อจากที่ก่อสร้างแล้วบางส่วน โดยวิธีพิเศษ				
รวม				71,600,000.00	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ... 71,600,000.00...บาท (เจ็ดสิบอัลด้านหกแสนบาทถ้วน)

การเสนอราคาตามรายการข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของหรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน.....360.....วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาหรือตกลงกัน และราคาที่เสนอจะขึ้นอยู่ได้.....60....วัน นับแต่วันที่เปิดซองใบเสนอราคา



ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์.....)

(ประทับตราห้าง/ร้าน/บริษัท)

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์,
หัวหน้างานผลิต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ที่ ศร 0533.06.02.04/ ๒10

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการพิจารณาจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ โดยได้เชิญบริษัท ที่มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างมาเสนอราคา จำนวน 2 ราย จากการยื่นของเสนอราคาในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทั้ง 2 รายแล้ว ปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการ และได้ทำการเปิดใบเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เชียงใหม่ รีมคอย จำกัด เสนอราคา 71,759,668.39 บาท
2. บริษัท แอลทีพรอบเพอร์ตี จำกัด เสนอราคา 75,524,443.53 บาท

ปรากฏว่า บริษัท เชียงใหม่ รีมคอย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 71,759,668.39 บาท คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายละเอียดใบปริมาณราคาค่าก่อสร้างที่บริษัทฯ เสนอ แล้ว ปรากฏว่า มีปริมาณงานและราคาที่มีความสูงต่ำกว่าราคากลางของมหาวิทยาลัย จำนวนหลายรายการ คณะกรรมการจึงได้ให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบปริมาณและราคาค่าก่อสร้างอีกครั้ง โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงรายละเอียดและราคาดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ดังนี้

1. รายละเอียดปริมาณงาน เป็นไปตามปริมาณงานในราคากลางของมหาวิทยาลัย
2. ราคาของวัสดุและค่าแรงงานที่บริษัทฯ เสนอ ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายละเอียดปริมาณและราคากลางของมหาวิทยาลัย
3. มีรายละเอียดบางรายการที่สูงต่ำกว่าปริมาณและราคากลางของมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นอาคารแต่ละหลัง ตามเอกสารแนบท้ายนี้

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว รายละเอียดปริมาณและค่างานที่บริษัทฯ เสนอมีความแตกต่างกับราคากลางเพียงเล็กน้อย โดยภาพรวมแล้ว ราคาที่เสนอต่างจากราคากลางเพียง 10,000 บาท ประกอบกับคณะกรรมการได้สอบถามไปยังบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของปริมาณและค่างานที่เสนอ เป็นเงินทั้งสิ้น 71,750,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง**สำเนาถูกต้อง**

ดังนั้น คณะกรรมการประกวดราคาฯ จึงเรียนมาเพื่อเห็นควรจัดจ้างบริษัท เชียงใหม่ รีมคอย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ในราคาทั้งสิ้น 71,750,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามใบปริมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้ เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและไม่เกินราคากลางที่กำหนดไว้

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์)

(นางสาวอรรวรัศมิ์ สุนิพัฒน์,

หัวหน้างานพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕) อนุพันธ์ของ $\sin x$ (1) แล้วอนุ
 พันธ์ของ $\cos x$ (2) แล้ว (3)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธีวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี).

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา ทะพิงค์แก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกษตร ทาอินตะ)

กำหนดการ

๑ เขียนอธิบาย

นางสาวอรรณวรี สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

① การจัดทำก่อสร้าง กลุ่ม ๓ จาก ๕ รวม ต่อจากที่ก่อสร้างมาส่วน (โดยวิธีพิเศษ)
ในรายงานที่สิ้น ๓, ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) (๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท) (๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
หรือใน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมา

๕) จัดงบประมาณวันอาทิตย์ที่เกษียณอายุไว้แล้วพบว่าได้ตกลงกับสำนักงานประมาณ
30,690,000 บาท (มีสิ่งสิ้นจนกว่าจะครบถ้วนนี้ในบทกวี) ตามวงเงินใช้จัดระเบียบ

(3) พืชเศรษฐกิจระบบนิเวศเดิมที่มีจากข้อ 2 จำนวนเงิน 3,995,786.10 บาท.
(สามพันเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสองสตางค์)

๔ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้ดีขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ได้รู้และเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน

② 1/2 v 08msn

1. Благодарю

4. အသံ ၂၀ (၁) အုပ် (၁) နှစ်

Cam Lim

14 Nov 12

การนำเสนองาน

五

126

.

(นางสี)

(นางสาวอรรณพรัตน์ สนิทพัฒน์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ที่ ศธ.0533.06.02.04/0095 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
 เรื่อง รายงานผลการเจรจาต่อรองราคา โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมต่อจากที่
 ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ
 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่คณะกรรมการได้รายงานผลการจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว โดยวิธีพิเศษ ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในราคาทั้งสิ้น 71,750,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ.0533.06.02.04/610 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ความแจ้งแล้วนั้น

ต่อมาได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของทุกหน่วยงาน โดยระบุให้โครงการที่ได้เปิดซองประกวดราคาหรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง ให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่

คณะกรรมการได้เชิญบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด มาต่อรองราคา ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ปรากฏว่าบริษัท ยืนยันราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 71,600,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ราคากลางที่กำหนดใหม่ เป็นเงิน 71,615,000 บาท)

ดังนั้น คณะกรรมการประกวดราคา จึงเรียนมาเพื่อเห็นควรดำเนินการดังนี้

1. จัดจ้างบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ในราคาทั้งสิ้น 71,600,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามใบปริมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

2. ให้ถือวันที่ 23 มกราคม 2558 เป็นวันเจรจาต่อรองเพื่อใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณค่า K แทนเดือนเปิดซองเสนอราคาต่อไป

ท่านนายกฯ

นางสาวอรรราชศรี สุนิพัฒน์
 หัวหน้างานพัสดุ

ท่านนายกฯ

นางสาวอรรราชศรี สุนิพัฒน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดพิจารณา ผลการตรวจเพื่อขอทราบ

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ตั้งแต่จาก
ที่ก่อสร้างมาบางส่วนแล้ว และเห็นชอบกำหนด
ตามโครงการฯ ๖๕๖๐ ตาราง

1. สิ้นสุดบริษัท เรืองในวังมดขย จำกัด
ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจาก
ที่ก่อสร้างมาบางส่วนแล้ว ในอัตราทั้งสิ้น

๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหกพันบาทถ้วน) (นายเกษตร ทาอินตะ)

ตามใบประเมินราคาต่อสัปดาห์

2. ในสัญญาที่ ๑๓ มกราคม ๑๙๙๕ ซึ่งได้รับรองจากต่อรองไว้เป็นใบประเมินราคาต่อสัปดาห์ K.
ตามใบประเมินราคาต่อสัปดาห์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ศรีวิวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมนี มากมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ัญญา ทะพิงค์แก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินตะ)

ที่หน้าข้อ ๓๓๓๓๐ ลงนามในพจนานุกรมเมื่อ ๑๐ ก.พ. ๙๕.

12 ก.พ. ๙๕
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 ก.พ. ๙๕
นายณัด บุญรัตน์
รองอธิการบดี

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอรรวรัตน์ สุนิพัฒน์
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวอรรวรัตน์ สุนิพัฒน์