

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๑๐๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
และบ้านพักสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๘.....

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๙๑๖๑

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ 24 พ.ย. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณอาคารสำนักงานและบ้านพัก
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สดจ. บุรีรัมย์ จากเดิมวงเงิน
๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สดจ. กาฬสินธุ์ จากเดิมวงเงิน
๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สดจ. มหาสารคาม จากเดิมวงเงิน
๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยทั้งนี้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ละ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม เดิมไม่ได้รวมงานผังบริเวณและงานครุภัณฑ์
ไว้ในวงเงินค่าก่อสร้าง เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างใหม่ ทำให้วงเงินค่างานก่อสร้าง
และระยะเวลาการผ่อนผันผูกพันเพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินงบประมาณ รวมเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ผ่อนผันชำระหนี้ผูกพันร้อยละ ๕ จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการประกวดราคา

/ดังนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นกรณีเฉพาะราย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. บุรีรัมย์ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๕๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็น ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๒. ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. กาฬสินธุ์ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๕๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็น ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๓. ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. มหาสารคาม โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๕๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็น ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

สำหรับวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นรายการละ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เห็นสมควรให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีมติให้นำเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปสมทบเป็นเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างรายการดังกล่าวขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญและขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔