

ด่วนที่สุด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 1723
วันที่ 2 ก.พ. 2559 95

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๓๑๔

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๑๐

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ๒ ก.พ. 2559
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

จัดเข้าวาระ.....

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๓๗๐๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากวงเงินเดิม ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๗๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔) และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง ในวงเงิน ๑๔๑,๐๖๙,๘๐๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว ตามสัญญาเลขที่ ๐๑๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๙๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงบอกเลิกสัญญาจ้าง และเห็นสมควรดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ โดยดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในวงเงิน ๘๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคางบแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ เมื่อรวมกับค่าก่อสร้างที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๙๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๑๗๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท


/ซึ่งสูงกว่า...

ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อนหน้านี้ผู้กู้เงิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์
เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณไว้
จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เพิ่มวงเงินก่อนหน้านี้ผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ
จากวงเงิน ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๗๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบ
การกู้เงินจากผู้กู้เงินข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๘๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเก้าล้านบาทห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐,๙๖๙,๘๐๐ บาท
(ห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปีแล้ว ส่วนที่ขาดอีก
จำนวน ๓๘,๐๘๐,๒๐๐ บาท (สามสิบบแปดล้านแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการก่อสร้าง
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วนั้น เห็นสมควรที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะต้องติดตาม
และเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และหากความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานตามภารกิจหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็สมควรที่จะพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘