

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๓๒๙

สพต.รับที่.....
วันที่ ๑๙.๗.๕๙
เวลา ๑๔.๒๕ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๑๘๗
วันที่ - ๑๗.๗.๕๙ เวลา ๑๐.๔๐

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
จากไม่มีข้อหักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๕๑
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖ - ๑ ก.พ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

จัดเข้าวาระ.....

๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๖๔๑๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
ผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากเดิมจำนวน ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นจำนวน ๑๓๒,๒๑๔,๒๕๖ บาท โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสมทบค่าก่อสร้าง
ที่เพิ่มขึ้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด)
ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๒) และสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบ
ความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง ในวงเงิน ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นต้อง
ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง เพื่อให้การใช้งานอาคารเป็นประโยชน์และเหมาะสมมากขึ้น และต้อง
ดำเนินการควบคุมต่อเนื่องกับงานโครงสร้างอาคาร หากดำเนินการภายหลังอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และต้องปรับข้อ
เพื่อดำเนินการใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว มีผลทำให้ค่างานเพิ่มจากสัญญาเดิมวงเงิน
๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘,๓๑๔,๒๕๖ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงได้ทำการแก้ไขสัญญา
เป็นวงเงิน ๑๓๒,๒๑๔,๒๕๖ บาท โดยค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๘,๓๑๔,๒๕๖ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรใช้เงินรายได้สมทบทั้งจำนวน โดยเข้าใจว่าวงเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้าง

/ผูกพันข้ามปี...

ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยนั้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสามารถใช้งานอาคารเรียนดังกล่าว สำหรับการเรียนการสอนและการกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เดิม จำนวน ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
เป็นจำนวน ๑๓๒,๒๑๔,๒๕๖ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสมทบสำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๘,๓๑๔,๒๕๖ บาท
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้วเห็นว่าเป็นวงเงินที่เหมาะสม
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไปการดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘