



สวค. 23
วันที่ 14 ม.ค. 59
เวลา 17.10

สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี
รับ 5. 694
วันที่ 14 ม.ค. 2559

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑๓๗

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. ระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากวงเงินเดิม ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
เป็นวงเงิน ๑๓๒,๒๑๔,๒๕๖.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ก่อกำหนดผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓.๙ ล้านบาท โดยผูกพัน
งบประมาณปี ๒๕๕๐ จำนวน ๒๓.๖ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๑ จำนวน ๕๙.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๒
จำนวน ๓๕.๔ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๕.๙ ล้านบาท

๑.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากในระหว่างก่อสร้างอาคารดังกล่าว
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างจากสัญญาเดิม จำนวน ๑๔ รายการ ทำให้ค่าก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๘,๓๑๔,๒๕๖.- บาท (แปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งจำนวนสมทบการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้งานอาคารที่เป็นประโยชน์เหมาะสมมากขึ้น

/และต้อง....

และต้องดำเนินการควบคุมต่อเนื่องกับงานโครงสร้างอาคารเดิม หากดำเนินการภายหลังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางมหาวิทยาลัยฯ ด้านค่าใช้จ่ายในการปรับรีโอโครงสร้างและการใช้งานอาคาร รวมทั้งเพื่อการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานในอนาคต จึงดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินและระยะเวลาในสัญญาเดิม มีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ปรากฏตามสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๑.๓ สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ๑ หลัง เป็นรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ วงเงิน ๑๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาทถ้วน) สำนักงบประมาณได้เห็นชอบวงเงินแล้ว เป็นวงเงิน ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระหว่างก่อสร้างอาคารดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้าง โดยแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินและขยายระยะเวลาในสัญญาเดิม มีผลทำให้วงเงินก่องหน้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งตามระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันรายการค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อสำนักงบประมาณจักได้ดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ถือปฏิบัติตามระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๒๐๒๒๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาจากเอกสารแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากในระหว่างก่อสร้างอาคารดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง

จากสัญญาเดิม จำนวน ๑๔ รายการ ทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๘,๓๑๔,๒๕๖.- บาท (แปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ทั้งจำนวนสมทบการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้งานอาคารที่เป็นประโยชน์เหมาะสมมากขึ้น และต้องดำเนินการควบคุมต่อเนื่องกับงานโครงสร้างอาคารเดิม หากดำเนินการภายหลังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางมหาวิทยาลัยฯ ด้านค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างและการใช้งานอาคาร รวมทั้งเพื่อการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานในอนาคต จึงดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินและระยะเวลาในสัญญาเดิม มีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ปรากฏตามสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสำนักงบประมาณ ได้พิจารณาแล้วขอให้มหาวิทยาลัยฯ นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันรายการค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อสำนักงบประมาณจะได้ดำเนินการต่อไป และกำชับให้มหาวิทยาลัยฯ ราชภัฏกำแพงเพชร ถือปฏิบัติตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ อย่างเคร่งครัดในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ได้กล่าวไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ จากเดิมจำนวนเงิน ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๒๑๔,๒๕๖.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ทั้งจำนวนสมทบการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

/๔. ข้อเสนอเพื่อ.....


๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากเดิมจำนวนเงิน ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๒๑๔,๒๕๖.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ทั้งจำนวนสมทบการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๗๔

โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๔๙๙๓