

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๓๑๕๖๘



49
5 กพ 59
14.00 น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส18948 211
วันที่ : ๕1951/59 ๖.3 กค
วันที่ : 05 ก.พ. 59 เวลา : 13:27

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร
คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕.๑/๑๐๕๔๙
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๓๒๑/๙๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๔. สำเนาสัญญาจ้างจังหวัดสงขลา เลขที่ ๓๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/๓๒๐๐๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๖. ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร
ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน
ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) กำกับการบริหารราชการ
กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้จังหวัดสงขลา ก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙
ตารางเมตร อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภหาดใหญ่

จังหวัด...

จังหวัดสงขลา ๑ หลัง วงเงิน ๑๔๔.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๑.๗ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๕.๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕๗.๘ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๗.๒ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๕๑.๗ ล้านบาท ตามหนังสือที่อ้างถึง

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑. กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๔,๔๖๘,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยจ้างเหมาส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาได้ ในวงเงิน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๗๕๐ วัน ๑๖ งวดงาน ตามสัญญาจ้างจังหวัดสงขลา เลขที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดสงขลาแจ้งว่า มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานฐานราก เนื่องจากพบหินขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างฐานราก และอยู่ในระดับใกล้ผิวดิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเห็นควรแก้ไขฐานรากของอาคาร โดยแยกโครงสร้างออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นอาคาร ๖ ชั้น และส่วนที่ ๒ เป็นอาคารชั้นเดียวรวมห้องรังสี โดยในส่วนอาคาร ๖ ชั้น ฐานรากที่สร้างแล้วจะต้องทำการรื้อถอนบางส่วน และสร้างตามแบบใหม่ และมีฐานรากที่จะต้องทำเสริมเพื่อรองรับคานโย่ง ซึ่งจะมีงานเพิ่มลด ๒ ส่วน คือ งานเสาเข็มเจาะ (ขนาดสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานจริง) และการทำ Pre Load เพื่อป้องกันความเสียหายขยายออกไป จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นเงิน ๑๖,๖๙๒,๘๒๓.๗๗ บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

๑.๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นเงิน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) และสำนักงานประมาณ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง จำนวน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานประมาณเห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๙๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมทบเพิ่มเติม ตามสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินและระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้จังหวัดสงขลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง วงเงิน ๑๔๔.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๑.๗ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๕.๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕๗.๘ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๗.๒ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๕๑.๗ ล้านบาท

๑.๒.๒ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอ ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ หลัง ดังกล่าว จำนวน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๙๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมทบเพิ่มเติม ตามสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินและระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอ นาม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีผู้เสนอราคา ได้ในวงเงิน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างจังหวัดสงขลา เลขที่ ๓๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมีความ จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานฐานราก เนื่องจากพบหินขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างฐานรากและอยู่ใน ระดับใกล้ผิวดินจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงิน ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาที่กำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กระทรวงสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคาร ดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี และตามระเบียบการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ การเพิ่มวงเงินก่อนผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งรัดการดำเนินการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ เนื่องจาก การก่อสร้างอาคารเป็นรายการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙ และจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพัน ข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงบประมาณเห็นชอบ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ หลัง ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่น สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณเห็นชอบไว้แล้ว จำนวน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๙๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมทบเพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไข เพิ่มเติมต่อไป และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลทำให้ต้องเพิ่ม วงเงินและระยะเวลาการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตามแผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลผลิตที่ ๑ : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ กิจกรรม : เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๙. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๙.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้จังหวัดสงขลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง วงเงิน ๑๔๔.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๑.๗ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๕.๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕๗.๘ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๗.๒ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๑๕๑.๗ ล้านบาท

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๕๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างที่อำเภอนาหม่อม (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง จำนวน ๑๖,๖๙๒,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินก่อสร้าง

จำนวน...

จำนวน ๑๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๗๙๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมทบเพิ่มเติมตามสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติม และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารจัดการงบลงทุนภูมิภาค
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๓๙