

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๓๙๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สพต.รับที่.....

วันที่..... ๒559

เวลา..... 16.01 ม.

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๒๓๓

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๙๑๖

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๖๘๐๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากเดิมจำนวน ๑๘๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๙๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๑ รายการ ในวงเงิน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘) และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง ในวงเงิน ๑๘๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้ เหตุเพราะราษฎรไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ จึงได้เปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างใหม่ซึ่งจำเป็นต้องปรับระดับพื้นดินซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำให้สูงขึ้นจากระดับเดิม เป็นจำนวน ๐.๓๕ เมตร ปริมาตรดินถม จำนวน ๓๗,๗๔๓.๓๕ ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน มีผลทำให้ค่างานเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะใช้เงินรายได้สมทบค่างานที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๙๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงิน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอาคารสำหรับการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ และวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณานุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มวงเงินก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จากวงเงิน ๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๙๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๖๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๕,๕๖๒,๕๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๗,๒๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีกจำนวน ๕๗,๖๘๕,๕๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันหกแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ ขอให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๖๔