



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๖๒๔

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

10 พ.ค. 2559

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จัดเข้าวาระ.....

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการก่อสร้างภายใต้โครงการ ผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๑๖

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๓๔๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการก่อสร้างภายใต้โครงการ ผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อนที่ผู้กู้ชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อสร้าง จำนวน ๒ สัญญา ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบ ให้กรมชลประทานสามารถเพิ่มวงเงินก่อนที่ผู้กู้ชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการก่อสร้างภายใต้โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา เพราะการดำเนินการโครงการผันน้ำฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำบางพระ ได้ถึงเฉลี่ยปีละ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี การนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภคของประชาชนและภาคบริการของจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ รวมถึงช่วยบรรเทาภัยพิบัติภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ดังนี้

๒.๑. เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนที่ผู้กู้ชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๖๘,๓๔๖,๑๙๓ บาท และขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้กู้ชำระหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐)

๒.๒. เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๒,๓๔๗,๑๑๕,๘๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๑ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙)

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ก่อนการดำเนินโครงการก่อสร้างอื่นๆ ในอนาคต ควรทำการศึกษาออกแบบการก่อสร้างโครงการ ที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เช่น สภาพภูมิประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากภูมิอากาศ และภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ เช่นในกรณีนี้คือกรมทางหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการและสิ้นเปลืองงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ