

นร

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๖/๕๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๑๗๕
วันที่ 14 ส.ค. 2559 ๑๕

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ
(รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๕๖

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๖๕๙

ลงวันที่ ๓๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จัดเข้าวาระ 14 ส.ค. 2559

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ งบลงทุน จากรายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ความยาว ๓๐๕ เมตร เป็นรายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ความยาว ๓๘๐ เมตร วงเงิน ๒๓,๒๙๑,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากจังหวัดตากแจ้งว่า ได้ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากแล้ว หากทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวของชุมชน จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นบ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ประสบปัญหาถูกน้ำกัดเซาะรุนแรงถึงขั้นวิกฤต ทำให้แนวถนนเลียบริมแม่น้ำได้รับความเสียหาย และเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน รวมทั้งบ้านเรือนจำนวนหลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยมีความพร้อมเรื่องแบบรูปรายการและประมาณการค่าใช้จ่าย และไม่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องพื้นที่ดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาดังกล่าวเป็นกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายหลังการลงนามในสัญญาแล้ว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบวัตถุประสงค์ต่อกลุ่มเป้าหมายของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าว ถือเป็นสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากที่คณะรัฐมนตรี

/ได้พิจารณา...

ได้พิจารณาอนุมัติไว้ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรายการเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ไปเป็นรายการใหม่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดำเนินการ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าว ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวงเงิน ๒๓,๒๕๑,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๘,๘๕๑,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การดำเนินการรายการดังกล่าวขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ และขอตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๗