

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๕๘๒๐



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๑๖๙
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔. รายงานผลการสำรวจและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่ออาคารที่ทำการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม
๕. ประมาณการค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
หลังเดิม และพัฒนาพื้นที่ในสถานเอกอัครราชทูตฯ

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ (ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๒,๔๙๙,๘๐๐ บาท
และตั้งคำขอ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒,๕๐๐,๒๐๐ บาท) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการขยายเวลาก่อนผูกพันสำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗
และ ๒๕๕๘ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม
ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าปรับปรุง
อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในหมวดงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันงบประมาณ (ปี ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ปี ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๒,๔๙๙,๘๐๐ บาท และตั้งคำขอปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒,๕๐๐,๒๐๐.- บาท)
ไปเป็นรายการรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม พร้อมทำถนนทางเข้า-ออก
และปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งประกอบอื่น ในหมวดเดียวกัน แต่วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามนัย ข้อ ๗ (๓) ของ
ระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กำกับการบริหารราชการกระทรวงการต่างประเทศได้
เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังใหม่ บนที่ดินเดิม ถนนออร์ชาร์ด ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลัง คือ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ บ้านพักผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ๒ หลัง และอาคารฝ่ายกงสุล เพื่อทดแทนอาคารที่ทำการหลังเดิมที่ก่อสร้างมาแล้วกว่า ๕๐ ปี ในวงเงินทั้งสิ้น ๘๗๒,๗๓๘,๔๐๐ บาท ซึ่งเมื่อตัวอาคารทั้ง ๕ หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ย้ายเข้าไปใช้งานอาคารหลังใหม่

๑.๑.๒ เมื่อปี ๒๕๕๕ ช่วงที่การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และคงเหลือเพียงงานรื้อถอนอาคารที่ทำการหลังเดิม การติดตั้งศาลาไทย และปรับปรุงทัศนบริเวณพื้นที่อาคารหลังเดิม และด้านหน้าที่ดินติดกับถนนออร์ชาร์ด กระทรวงการต่างประเทศ ณ ขณะนั้น ได้ระงับการรื้อถอนอาคารที่ทำการหลังเดิมและเห็นควรให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์ และได้ตั้งค่าของงบประมาณเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าว

๑.๑.๓ กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ผูกพันงบประมาณ) แบ่งเป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๒,๔๔๔,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ไม่ได้รับจัดสรร และตั้งค่าขอปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒,๕๐๐,๒๐๐ บาท

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติการขยายเวลา ก่อหนี้ผูกพันสำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๓.๑ ภายหลังได้รับการอนุมัติงบประมาณ กระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้บริษัทก่อสร้างท้องถิ่นสำรวจและประเมินราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม สองครั้ง ซึ่งบริษัทได้เสนอวงเงินสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากเป็นอาคารเก่า มีรายละเอียดการซ่อมแซมมาก และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เห็นว่าควรมีการสำรวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ก่อนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม จึงเป็นเหตุให้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวได้

๑.๓.๒ ในระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม โดยที่อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ติดกับถนนออร์ชาร์ด ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกหลัก ทำให้พื้นที่ด้านหน้าดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

และปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งผลให้ทัศนียภาพโดยรวมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขาดความสง่างาม และประสบปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำภายในพื้นที่ เนื่องจากอาคารที่ทำการเดิมขวางทางระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

๑.๓.๓ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินทางไปสำรวจอาคาร และให้ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินการต่ออาคารที่ทำการหลังเดิมให้กระทรวงฯ พิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(๑) อาคารที่ทำการหลังเดิมเป็นอาคารที่ใช้งานมานานกว่า ๕๐ ปี จากการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร พบว่ามีรอยแตกร้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะด้านหลังของอาคารที่เกิดจากการทรุดตัว สภาพวัสดุ พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ สุขภัณฑ์เสียหาย หมดสภาพการใช้งาน ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และกำลังไฟ ระบบปรับอากาศถูกยกเลิกการใช้งาน อาคารไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แม้จะไม่มี ความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อโครงสร้าง

(๒) อาคารดังกล่าวตั้งขวางทางระบายน้ำหลัก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความทนทานและการเสื่อมสภาพของอาคารใหม่ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีฝนตกชุก หากไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทั่วทั้งที่ จะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเข้าไปในอาคารใหม่ที่กำลังใช้งานอยู่ และในระยะยาว อาจส่งผลให้คอนกรีตบวม และเหล็กเสริมเป็นสนิมได้

(๓) ตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าโบราณสถานของกรมศิลปากร ตัวอาคารแม้ว่าจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอยู่บ้างในฐานะอาคารราชการในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่ก็ไม่ได้มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์โบราณคดี วิทยาการ และการศึกษา หรือทางสังคมเป็นพิเศษแต่อย่างใด โดยยังคงมีตัวอย่างอาคารในยุคเดียวกันหลงเหลือให้ศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ นอกจากนี้ อาคารดังกล่าวมิได้ถูกจัดเป็นอาคารอนุรักษ์ของทางการสิงคโปร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุด คือการรื้อถอนอาคารที่ทำการหลังเดิม และพัฒนาพื้นที่ภายหลังการรื้อถอนให้รองรับภารกิจและสอดคล้องกับผังรวมของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในหมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันงบประมาณ (ปี ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปี ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๒,๔๙๙,๘๐๐ บาท และตั้งคำขอปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒,๕๐๐,๒๐๐.- บาท) ไปเป็นรายการรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม พร้อมทำถนนทางเข้า-ออก และปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งประกอบอื่น ในหมวดเดียวกัน แต่วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะขอใช้จ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลากันเงินไว้เบิกจ่าย เหลือมปีแล้ว ในวงเงิน ๕๗,๔๙๙,๘๐๐.- บาท สำหรับส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๔๒,๕๐๐,๒๐๐.- บาท ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รองรับไว้แล้ว ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินรายละเอียดไว้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม และพัฒนาพื้นที่ในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การคงอยู่ของอาคารที่ทำการเดิมส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์อาคาร ที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังใหม่ ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

๓.๒ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ภายหลังการเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้สอบถาม ถึงแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยต่ออาคารที่ทำการหลังเดิม เนื่องจากเห็นว่าไทยได้มีการสร้าง อาคารที่ทำการหลังใหม่แล้ว แต่ยังลือรั่วชั่วคราวด้านหน้าอาคารที่ทำการหลังเดิมอยู่ ซึ่งการหยิบยก ประเด็นนี้ แสดงให้เห็นว่าฝ่ายสิงคโปร์ มีความห่วงกังวลต่อภูมิทัศน์บริเวณถนนออร์ชาร์ด ซึ่งเป็นถนน สายสำคัญสายหลักของสิงคโปร์ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อมิให้กระทบต่อภาพลักษณ์ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และประเทศไทยโดยรวม

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ กระทรวงการต่างประเทศได้เห็นชอบให้รื้อถอนอาคารที่ทำการหลังเดิม และพัฒนาพื้นที่ใหม่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อราชการ กล่าวคือ (๑) ไม่เป็นภาระผูกพันด้านงบประมาณ ที่จะปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารในระยะยาว (๒) ทำให้องค์ประกอบของอาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ หลังใหม่มีความสมบูรณ์ สง่างาม ไม่เกิดการทับซ้อนกันระหว่างอาคารใหม่กับ อาคารเก่า (๓) แก้ปัญหาระบบการระบายน้ำเพื่อไม่ให้อาคารที่สร้างใหม่เกิดความเสียหาย และ (๔) อาคาร หลังใหม่มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอรองรับภารกิจงานทุกด้านของสถานเอกอัครราชทูตฯ ครบถ้วนแล้ว

๔.๒ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะขอใช้ในการรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม และการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าปรับปรุง ซ่อมแซมฯ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและ พัฒนาพื้นที่ฯ

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

-

๖. ผลกระทบ

-

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ขอโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ผูกพันงบประมาณ) แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๒,๔๙๙,๘๐๐ บาท และตั้งค่าของงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ อีกจำนวน ๔๒,๕๐๐,๒๐๐ บาท

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศขยายเวลาการก่อกำหนดผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๕๘ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๙.๒ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๙ รายการที่กำหนดไว้ในรายการใดสำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๘ (๒) จะโอนหรือนำไปใช้ในรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ แต่ผู้อำนวยการฯ จะอนุญาตมิได้ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๙.๓ ระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ที่ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม (งบผูกพัน) วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเป็นค่ารถถอนอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังเดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมดีวินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๔๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๗๘

E-mail p.chiempricha@gmail.com