

พ.ร.

ส.ค.ร. 234.3
1 ส.ค.ร.
19.๐๐๐.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส20826
รับที่ : 611782/59
วันที่ : 01 ส.ค. 59 เวลา : 11:26

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๑๕/๖๖๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน และขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่๕๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๕๖๕
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒ ส.ค. 2559
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขอให้พิจารณาอนุมัติ
ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
จากเดิม วงเงิน ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ จากเดิม วงเงิน ๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๐,๘๕๕,๕๐๐ บาท
๓. ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ จำนวน ๑๘๐ วัน ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในการปฏิรูปประเทศ
เพื่อลดอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
จึงได้มีการออกกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบในการพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมมีแผนเปิดที่ทำการศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และเห็นควรให้ใช้พื้นที่ของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิตซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

/และคาดว่าจะ...


และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นที่ทำการชั่วคราวก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างเร็วที่สุด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและค่าครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิมวงเงิน ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๖๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทหกแสนบาทถ้วน) และค่าควบคุมงาน จากเดิมวงเงิน ๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๐,๘๕๕,๕๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับงบประมาณในส่วนที่เพิ่มขึ้นของวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) และค่าควบคุมงาน จำนวน ๑,๕๘๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ และมีแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การก่อสร้างอาคารฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔